Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН :060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК:KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "Талдыкорган Асу"
Адрес: г. Талдыкорган, с. Отенай, ул. Достык 22/2
БИН 030540004055 ИИК: KZ748560000000123209 БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

АКТ ф -3

выполненных работ за апрель месяц 2016 года
Договор №21/02/16 от 14.03.2016г.

Администратор бюджетной программы : 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа : 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Бюджетная под программа : 000
Специфика :431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ за апрель месяц 2016г.	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге
1	431	«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)»	тенге	18 060 654,08	541 819,62	354 815,14	187 004,48	3 595 786	4 825 282	8 421 068
		Итого:	**тенге**	**18 060 654,08**	**541 819,62**	**354 815,14**	**187 004,48**	**3595786**	**4 825 282**	**8 421 068**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Эксперт-технадзор
ТОО «Музтау»
Болсанбеков Н. К.

Подрядчик:
Директор "Талдыкорган Асу"
Асылханов. С. Д

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Наименование стройки: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)»

Наименование объекта: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)»

Акт
выполненных работ
за апрель 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки								
		3.1. Кладка стен								
1	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	58,7	2375,66	337,41	139451	19806	68729	5,34	313
		м3 кладки		866,25	126	50849	7396	118	0,62	36
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен входной группы кирпича	1,67	2146,64	335,84	3585	561	1627	4,54	8
		м3 кладки		699,75	126	1169	210	118	0,61	1
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	9,4	5825,46	337,41	54759	3172	8835	4,38	41

	м3 кладки								
			670,5	126	6303	1184	118	0,62	6
4 Е8-41-1	Кладка дымоходов	0,94	8642,58	379,78	8124	357	2303	11,9	11
	м3 (без вычета пустот)								
			1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
5 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2382	8679,65	422,15	2067	101	2366	56,4	13
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1967	38	118	0,77	–
6 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2382	41200		9814				
	т								
7 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
8 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
9 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен за вычетом проемов								
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
10 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	86,35	865,24	34,73	74713	2999	24251	1,43	123
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	19429	1123	118	0,0635	5
11 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,12312	50800		6254				
	т								
12 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,015	55620		834				
	т								
3.2. Вертикальное армирование стен									
13 Е6-14-1									
	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	4,24	9362,29	884,81	39696	3752	8520	9,96	42
	м3								

				1579,5	334,24	6697	1417	105	1,6325	7
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06384	69000		4405				
		т								
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,26544	68800		18262				
		т								
	3.3. Монолитная ж.б. обвязка									
16	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,65	8037,78	316,01	29338	1153	5700	8,25	30
		м3								
				1368	119,39	4993	436	105	0,583	2
17	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06688	69000		4615				
		т								
18	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,25844	66700		17238				
		т								
	3.4. Перемычки									
19	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,32	12430,62	367,51	41270	1220	8163	13,1	43
		м3								
				2202,75	138,83	7313	461	105	0,678	2
20	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,16638	68800		11447				
		т								
21	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0514	69000		3547				
		т								
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00194	65000		126				
		т								
23	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02149	65900		1416				
		т								

Раздел 5. Окна

24	6-1-712	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,749	4472	48070
		м2			

Локальная смета № 2-1-6

Технологическое оборудование

Раздел 1. Кабинет (3*)

25	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	2	9030	18060
		шт			
26	77-1-16	Шкаф комбинированный	1	16125	16125
		шт			
27	77-1-2	Кресло рабочее	2	3225	6450
		шт			
28	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505	1505
		шт			
29	77-1-135	Компьютер	2	57760	115520
		шт			
30	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900	12900
		шт			

Раздел 2. Кабинет (4*)

31	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	2	9030	18060
		шт			
32	77-1-16	Шкаф комбинированный	2	16125	32250
		шт			
33	77-1-2	Кресло рабочее	2	3225	6450
		шт			
34	77-1-53	Стул полумягкий	2	1505	3010
		шт			
35	77-1-135	Компьютер	2	57760	115520
		шт			
36	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900	12900
		шт			

Раздел 3. Кабинет (5*)

37	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	2	9030	18060

			шт							
38	77-1-16	Шкаф комбинированный		2	16125		32250			
			шт							
39	77-1-2	Кресло рабочее		2	3225		6450			
			шт							
40	77-1-53	Стул полумягкий		2	1505		3010			
			шт							
41	77-1-135	Компьютер		2	57760		115520			
			шт							
42	77-1-18	Шкаф для одежды		1	12900		12900			
			шт							
	Раздел 4. Кабинет (6*)									
43	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый		1	9030		9030			
			шт							
44	77-1-16	Шкаф комбинированный		1	16125		16125			
			шт							
45	77-1-2	Кресло рабочее		1	3225		3225			
			шт							
46	77-1-53	Стул полумягкий		1	1505		1505			
			шт							
47	77-1-135	Компьютер		1	57760		57760			
			шт							
48	77-1-18	Шкаф для одежды		1	12900		12900			
			шт							

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Раздел 1. Опорный пункт

49	Е1-12-14									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	210	27,84	26,18	5846	5498	1805	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	349	1512	97	0,025	5

50	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2;	6,3	262,72	–	1655	–	1870	1,848	12
		м3 грунта		262,72	–	1655	–	113	–	–
51	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	210	6,48	6,48	1361	1361	428	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	441	97	0,00806	2
52	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,3	134,1	–	845	–	955	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	845	–	113	–	–
53	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	210	21,55	4,52	4526	949	3469	0,108	23
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3576	–	97	–	–
54	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,6	1138,9	152,52	6378	854	1535	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	861	320	130	0,279	2
55	Е1-166-1	Засыпка вручную защитного слоя из мягкого грунта	16,8	122,18	–	2053	–	2320	0,885	15
		м3 грунта		122,18	–	2053	–	113	–	–
56	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	3130	173	12
		км трубопровода		29700	4698,68	2079	329	130	18,1	1
57	8-4-5428	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщина стенки 2,0 мм, для систем водосеабжения и отопления, Т 95С, PN	70	132		9240				
		м								
58	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм (футляр)	0,0002	64249,36	8122,48	13	2	13	254	–

	км трубопровода								
			45900	3069	9	1	130	14,99	–
59 8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,2	333		67				
	м								
60 Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0002	332982,91	34175,21	67	7	14	228	–
	км трубопровода								
			39600	12910,5	8	3	130	63,05	–
61 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,001	176712,4	29493,95	177	29	60	203	–
	км трубопровода								
			35325	11142	35	11	130	54,42	–
62 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт								
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
63 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
	шт								
64 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
	шт								
65 8-4-75	Муфта полипропиленовые PP-R соединительная приварная DN 20, PN25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3		6				
	шт								
66 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	384		768				
	шт								
67 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00366	247994,13	49389,75	908	181	387	312,7	1
	т фасонных частей								

			02775	18657	230	68	130	91,12	–
68 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
	шт								
69 8-10-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	1	38		38				
	шт								
70 8-10-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	1	46		46				
	шт								
71 8-4-85	Отвод полипропиленовые 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	8		8				
	шт								
72 8-4-2176	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9		9				
	шт								
73 8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,2	56		11				
	10шт								
74 E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	82	1,57	76	2	87	0,41	–
	счетчик (водомер)								
			7,5	–	68	–	128	–	–
75 99-12-22(пл)	Счетчик холодной воды СВХИ д=15мм L=110мм	1	09		2095				
	шт								
76 99-4-223	Фильтр полипропиленовая PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	50		150				
	шт								
77 E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,15	02	0,02	3	–	1	0,0213	–
	м2								
			14	–	1	–	90	–	–
78 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500 мм	1,405	4	1879,87	34869	2641	3605	8,86	12
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			5	538,43	2017	756	130	2,061	3

79 Е6-11-9									
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02808	64092,87	304,24	1800	9	102	20	1
	т								
			3330	114,75	94	3	105	0,56	–
80 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
81 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0162	133700		2166				
	т								
82 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,55	4159,03	66,01	2287	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
83 Е16-27-10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм	1	14994,77	181,82	14995	182	1985	8,37	8
	врезка								
			1482,75	67,5	1483	68	128	0,33	–
84 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,07	8097,13	–	567	–	731	51,5	4
	км трубопровода								
			8032,5	–	562	–	130	–	–
85 Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
	шт								
			94,5	–	95	–	110	–	–
86 1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,01	41200		412				
	100шт								
87 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,92	408,12	169,62	1192	495	942	1,55	5
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	696	12	133	0,0136	–
88 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	9,8	237,66	34,3	2329	336	193	0,0398	–
	м2 основания								
			6,01	8,8	59	86	133	0,03015	–

89	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	9,8	386,64	15,35	3789	150	144	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	58	50	133	0,01766	–
90	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	9,8	483,37	15,35	4737	150	144	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	58	50	133	0,01766	–
	Раздел 2. Жилой дом									
91	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	3130	173	12
		км трубопровода		29700	4698,68	2079	329	130	18,1	1
92	8-4-5429	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщина стенки 3,0 мм, для систем водосеабжения и отопления, Т 95С, PN 10	70	269		18830				
		м								
93	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм (футляр)	0,0002	64249,36	8122,48	13	2	13	254	–
		км трубопровода		45900	3069	9	1	130	14,99	–
94	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,2	333		67				
		м								
95	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
96	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
		шт								

97	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	560		1120			
		шт							
98	8-4-43	Переход, Dy 25х20 мм	0,2	80		16			
		10шт							
99	8-4-76	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5		10			
		шт							
100	8-10-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	1	46		46			
		шт							
101	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
102	99-12-22(пл)	Счетчик холодной воды СВХИ д=15мм L=110мм	1	2095,09		2095				
		шт								
103	8-4-2284	Фильтр полипропиленовая PP-R прямой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	206		206				
		шт								
104	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,15	16,92	0,02	3	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	1	–	90	–	–
105	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,07	8097,13	–	567	–	731	51,5	4
		км трубопровода								
				8032,5	–	562	–	130	–	–

Локальная смета № 6-2-1
Наружные сети канализации

Раздел 1. Жилой дом

106	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	4,5	27,84	26,18	125	118	38	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	7	32	97	0,025	–

107	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2;	0,13	262,72	–	34	–	38	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	34	–	113	–	–
108	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,5	6,48	6,48	29	29	9	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	9	97	0,00806	–
109	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,13	134,1	–	17	–	19	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	17	–	113	–	–
110	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,5	21,55	4,52	97	20	75	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	77	–	97	–	–
111	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,003	444788,62	1733,92	1334	5	241	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	183	2	130	3,17	–
112	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,9	19182,86	2308,84	17265	2078	3686	13,869	12
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2057	778	130	4,223	4
113	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02544	64092,87	304,24	1631	8	92	20	1
		т		3330	114,75	85	3	105	0,56	–
114	2-1-267	Стремянка	0,0097	133700		1297				
		т								
115	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
116	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				

	комплект								
117 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах (выгреб)	2,32	15320,92	1152,38	35545	2674	5374	8,062	19
	м3 конструкций колодцев								
			1350,23	431,55	3133	1001	130	2,108	5
118 1-1-773	Скобы ходовые	16	221		3536				
	шт								
119 Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	220,83	3,39	2760	42	1546	0,65	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
120 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	202,93	9,95	637	31	216	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
121 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	23,37	0,67	-220	-6	-10	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
122 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
	м2								
123 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,03874	93997,62	304,24	3641	12	1349	198	8
	т								
			33075	114,75	1281	4	105	0,56	–
124 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	386417,13	1984,82	773	4	121	270	1
	км трубопровода								
			45900	749,25	92	1	130	3,66	–
125 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт								
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
126 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

Раздел 2. Опорный пункт

127	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	12,8	27,84	26,18	356	335	110	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	21	92	97	0,025	–
128	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,1;	0,39	218,93	–	85	–	96	1,694	1
	м3 грунта		218,93	–	85	–	113	–	–
129	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,8	6,48	6,48	83	83	26	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	27	97	0,00806	–
130	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,39	134,1	–	52	–	59	0,972	–
	м3 грунта		134,1	–	52	–	113	–	–
131	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,8	21,55	4,52	276	58	211	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	218	–	97	–	–
132	Е23-2-1								
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0085	444788,62	1733,92	3781	15	681	361	3
	км трубопровода		60966	650,25	518	6	130	3,17	–
133	Е23-13-3								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,99	19182,86	2308,84	18991	2286	4055	13,869	14
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2263	856	130	4,223	4
134	Е6-11-9								
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02544	64092,87	304,24	1631	8	92	20	1
	т		3330	114,75	85	3	105	0,56	–

135	2-1-267	Стремянка		0,0097	133700		1297				
			т								
136	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
			м3								
					195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
137	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	8060		8060				
			комплект								
		Всего прямые затраты					**1454099**	**56681**			**834**
							134442	**19432**			**88**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					615491				
		оборудования, тенге					647485				
		Накладные расходы, тенге					179808				
		- заработная плата, тенге					26971				
		- трудоемкость, чел-ч					90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					59185				
		Всего					**1693092**				
		Временные здания и сооружения (1,1%)					11502				
		- сметная заработная плата, тенге					1622				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836%)					19409				
		- сметная заработная плата, тенге					8928				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					54				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					10571				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					4228				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1738802**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**4446117**				
		- материалы, тенге					1573810				
		- оборудование, тенге					1655619				
		- сметная заработная плата, тенге					527238				

Налог(2%)	88922
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4535039**
НДС(12%)	544205
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5079244**
Скидка 5%	253962
Итого к оплате	**4825282**

Заказчик
Зам. руководителя
управление строительства _____ А. Нуржанов

Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С. Д.Асылханов

Эксперт-технадзор ТОО «Музтау» _____ Н. К. Болсанбеков

Расценки со сметой сличены