Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН :060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК:KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "Талдыкорган Асу"
Адрес: г. Талдыкорган, с. Отенай, ул. Достык 22/2
БИН 030540004055 ИИК: KZ748560000000123209 БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

АКТ ф -3

выполненных работ за апрель месяц 2016 года
Договор №21/02/16 от 14.03.2016г.

Администратор бюджетной программы : 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа : 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Бюджетная под программа : 000
Специфика :431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ за апрель месяц 2014г.	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге
1	431	«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)»	тенге	18 060 654,08	541 819,62	113 551,14	428 268,48	0	3 595 786	3 595 786
		Итого:	**тенге**	**18 060 654,08**	**541 819,62**	**113 551,14**	**428 268,48**	**0**	**3 595 786**	**3 595 786**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Эксперт-технадзор
ТОО «Музтау»
Болсанбеков Н. К.

Подрядчик:
Директор "Талдыкорган Асу"
Асылханов. С. Д

	м3 грунта								
			–	2,1	–	140	97	0,00806	1
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	268	–	113	–	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	66,63	21,55	4,52	1436	301	1101	0,108	7
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1135	–	97	–	–
Раздел 2. Фундаменты									
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,61	4159,03	66,01	19173	304	1068	1,35	6
	м3								
			195,75	24,93	902	115	105	0,1218	1
8 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	29,53	744,32	100,89	21980	2979	5645	0,85	25
	м3 основания								
			123,75	38,25	3654	1130	118	0,18	5
9 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В12,5	55,82	5971,04	311,32	333303	17378	32741	2,82	157
	м3								
			441	117,61	24617	6565	105	0,5744	32
10 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В12,5	4,81	5971,04	311,32	28721	1497	2821	2,82	14
	м3								
			441	117,61	2121	566	105	0,5744	3
11 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06932	67700		4693				
	т								
12 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00599	65000		389				
	т								
13 Е6-11-3	Установка выпусков	0,11131	24078,76	587,63	2680	65	2340	118	13
	т								
			19800	222,75	2204	25	105	1,08	–
14 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01393	65000		905				
	т								

15 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09738	65900		6417				
	т								
16 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печь	0,29	4598,51	100,65	1334	29	56	0,97	–
	м3		146,25	38,03	42	11	105	0,1857	–
17 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	245,1	245,44	3,82	60157	936	11218	0,212	52
	м2 поверхности		37,35	1,44	9154	353	118	0,007	2
18 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	30,81	152,54	4,19	4700	129	2169	0,382	12
	м2 поверхности		58,05	1,58	1789	49	118	0,0076	–
19 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	24,77	3676,36	261,86	91063	6486	18235	3,44	85
	м3 изоляции		499,5	99	12373	2452	123	0,48	12
20 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	2,5836	1886,27	100,89	4873	261	494	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	320	99	118	0,18	–
21 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	43,06	360,86	–	15539	–	1418	0,144	6
	м2 покрытия		24,75	–	1066	–	133	–	–
22 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	215,3	56,37	–	12136	–	1140	0,0232	5
	м2 покрытия		3,98	–	857	–	133	–	–

Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки

3.1. Кладка стен

23 99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыйК=380,000;	22306	19,56		436305

			шт				
24	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыйК=380,000;	634,6	19,56	12413		
			шт				
		Всего прямые затраты			**1080507**	**45506**	**416**
					65327	**16289**	**73**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			969674		
		Накладные расходы, тенге			90699		
		- заработная плата, тенге			13605		
		- трудоемкость, чел-ч			45		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			70272		
		Всего			**1241478**		
		Временные здания и сооружения (1,1%)			13656		
		- сметная заработная плата, тенге			1925		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836%)			23044		
		- сметная заработная плата, тенге			10600		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			65		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			12551		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			5021		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1295750**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**3313233**		
		- материалы, тенге			2479456		
		- сметная заработная плата, тенге			320438		
		Налог(2%)			66265		
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**3379498**		
		НДС(12%)			405540		
		Всего по акту с учетом НДС(12%)			**3785038**		

Скидка 5%	189252
Итого к оплате	**3595786**

Заказчик
Зам. руководителя
управление строительства _____ А. Нуржанов

Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С. Д.Асылханов

Эксперт-технадзор ТОО «Музтау» _____ Н. К. Болсанбеков

расценки со слов заказчика