Экз. бух.

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН :060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК:KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "Талдыкорган Асу"
Адрес: г. Талдыкорган, с. Отенай, ул. Достык 22/2
БИН 030540004055 ИИК: KZ748560000000123209 БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

АКТ ф -3

выполненных работ за май месяц 2016 года
Договор №21/02/16 от 14.03.2016г.

Администратор бюджетной программы : 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа : 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Бюджетная под программа : 000
Специфика :431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ за май месяц 2016г.	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге
1	431	«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)»	тенге	18 060 654,08	541 819,62	541 819,62	0,00	8 421 608	5 767 540	14 188 608
		Итого:	**тенге**	**18 060 654,08**	**541 819,62**	**541 819,62**	**0,00**	**8 421 068**	**5 767 540**	**14 188 608**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт-технадзор
ТОО «Музтау»
_____ **Болсанбеков Н. К.**

Подрядчик:
Директор "Талдыкорган Асу"
_____ **Асылханов. С. Д**

Экз. бухг.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Наименование стройки: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых

Наименование объекта: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в районе "Хутор", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых

Акт
выполненных работ
за май 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 4. Устройство перекрытий, кровли								
1	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	137,52	491,81	28,55	67634	3926	31744	1,19	164
		м2 перекрытий		181,58	10,78	24971	1482	120	0,0527	7
2	1-2-30	Балки перекрытия прим.	1,52	14400		21888				
		м3								
3	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,93	12700		11811				
		м3								
4	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта	3,06	10900		33354				
		м3								

5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,13	50800		6604			
		т							
6	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0168	149300		2508			
		т							
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,12	20,35	0,02	63	–	12	0,0213	–
		м2		4,16	–	13	–	90	–	–
8	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	13,75	4539,36		62416				
		м3								
9	Е10-14-1	Установка стропил	4,9	23741,72	334,28	116334	1638	20718	22,1	108
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	16648	617	120	0,62	3
10	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,04566	69800		3187				
		т								
11	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,4013	50800		20386				
		т								
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,6	21,8	0,05	209	–	50	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	56	–	90	0,0001	–
13	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,6	20,35	0,02	195	–	36	0,0213	–
		м2		4,16	–	40	–	90	–	–
14	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	210,53	12,58	0,99	2648	208	2999	0,0694	15
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	2440	80	119	0,0018	–

15	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	210,53	38,09		8019			
		м2							
16	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	210,53	832,22	8,2	175207	1726	69153	1,71	360
		м2 кровли								
				272,95	3,08	57464	648	119	0,015	3
17	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44,97	396		17808				
		м								
18	1-1-3054	Снегозадержатель для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80, прим.	12	222		2664				
		м								
19	1-1-3054	Сливной лоток для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80, прим.	49,86	222		11069				
		м								
20	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	1,15	10687		12290				
		м3								
21	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (сплошной настил)	2,22	8707		19330				
		м3								
22	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,9	573,75	28,11	2811	138	790	0,78	4
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	606	52	120	0,052	–
23	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	210,53	14,53	0,05	3059	11	250	0,0057	1
		м2 покрытий								
				0,97	0,02	204	4	120	0,0001	–
24	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	210,53	20,49	0,91	4314	192	1268	0,029	6
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	985	72	120	0,00168	–

25	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
26	6-5-90	Жалюзийная решетка из досок прим.	1,12	1190		1333				
		м2								
27	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	779,95	8,2	9359	98	3418	1,48	18
		м2 кровли		236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
	Раздел 5. Окна									
28	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,305	4884		6374				
		м2								
29	6-1-712	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,201	4472		67979				
		м2								
30	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	21,2589	4963		105508				
		м2								
31	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	17,3	2030		35119				
		м								
	Раздел 7. Полы									
	7.1. П-1									
32	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,3	76,94	2,62	792	27	145	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	108	10	123	0,0048	–
33	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,824	5116,53	–	4216	–	574	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	467	–	123	–	–
34	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	10,3	298,94	13,43	3079	138	908	0,45	5

	м2 стяжки		66,6	5,04	686	52	123	0,0246	–
35 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	103	50,01	0,67	5151	69	112	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	65	26	123	0,0012	–
7.2. П-2									
36 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	98	76,94	2,62	7540	257	1386	0,0681	7
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1030	97	123	0,0048	–
37 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,84	5116,53	–	40114	–	5467	3,66	29
	м3 подстилающего слоя		567	–	4445	–	123	–	–
38 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	98	298,94	13,43	29296	1316	8636	0,45	44
	м2 стяжки		66,6	5,04	6527	494	123	0,0246	2
39 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	980	50,01	0,67	49010	657	1060	0,0044	4
	м2 стяжки		0,63	0,25	617	245	123	0,0012	1
7.3. П-3									
40 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	76,94	2,62	308	10	57	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
41 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	5116,53	–	1637	–	223	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	181	–	123	–	–
42 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	298,94	13,43	1196	54	352	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–

43	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	50,01	0,67	1800	24	39	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	Раздел 8. Внутренняя отделка									
44	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	373,31	233,96	4,07	87340	1519	53564	0,74	276
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	50651	362	105	0,0517	19
	Раздел 9. Фасад									
45	9.1. Стены Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	28,47	205,55	1,96	5852	56	3269	0,611	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	3100	13	105	0,0262	1
46	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен, откосов цементно-известковым раствором	146,24	205,55	1,96	30060	287	16792	0,611	89
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	15926	66	105	0,0262	4

Локальная смета № 2-1-4
Электроосвещение
Раздел 1. Жилой дом

47	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
48	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
49	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт								
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
50	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО-Э711	1	2514,11		2514				
		шт								

51	18-1-32	Выключатели автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300			
		шт							
52	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
		шт							
				101	–	303	–	95	–	–
53	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430			
		шт							
54	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А, прим.	1	1160		1160			
		шт							
55	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020			
		шт							
56	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
		шт							
				29,48	–	442	–	108	–	–
57	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560			
		шт							
58	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	7	237		1659			
		шт							
59	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт							
				53,55	–	54	–	108	–	–
60	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46			
		шт							
61	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1

		шт							
			29,48	–	118	–	108	–	–
62	E21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт							
			27	–	81	–	108	–	–
63	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт							
			31,05	–	93	–	108	–	–
64	18-1-11								
		Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402			
		шт							
65	18-1-12								
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624			
		шт							
66	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546			
		шт							
67	E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект							
				45,68	–	46	–	108	–	–
68	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431			
		шт							
69	18-3-60								
		Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618			
		1000шт							
70	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653			
		шт							
71	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт							
				86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
72	17-1-82	Светильники, тип НП0- 22х60-033-0106	2	365		730			

		шт							
73	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1-60	2	209		418			
		шт							
74	17-1-80	Светильники, тип НБЕ61-1х60	1	158		158			
		шт							
75	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	101,26		506			
		шт							
76	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт							
				47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
77	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76			
		шт							
78	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м							
				4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
79	99-14-32(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175			
		м							
80	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
		м провода							
				24,75	–	6683	–	108	–	–
81	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,12	32123		3855			
		1000м							
82	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094			
		1000м							
83	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112		560			
		шт							
84	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	21	51,7	2,8	1086	59	555	0,16	3
		м							
				27,5	0,3	578	6	95	0,002	–
85	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2

		шт							
			116	2,5	348	8	95	0,015	–
86 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м							
			23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
Раздел 2. Опорный пункт									
87 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт							
			393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
88 18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт							
89 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт							
			54	2,3	54	2	95	0,013	–
90 99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО-Э711	1	2514,11		2514				
		шт							
91 18-1-32	Выключатели автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт							
92 Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	2	108,5	1,6	217	3	192	1	2
		шт							
			101	–	202	–	95	–	–
93 18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А, прим.	1	1160		1160				
		шт							
94 18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт							
95 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,7	–	382	–	350	0,188	2
		шт							
			29,48	–	324	–	108	–	–

96	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	11	195		2145			
		шт							
97	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	35,4	–	212	–	191	0,187	1
		шт							
				29,48	–	177	–	108	–	–
98	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
		шт							
				27	–	27	–	108	–	–
99	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134			
		шт							
100	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936			
		шт							
101	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,016	28100		450			
		1000шт							
102	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509		6108			
		шт							
103	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	10	244,37	65,36	2444	654	2011	0,946	9
		шт							
				151,65	34,45	1517	345	108	0,1562	2
104	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	9	2480		22320			
		шт							
105	17-2-58	Светильники, тип ОЛС-2-1х40-СМ-УХЛ4	1	1310		1310			
		шт							
106	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	19	99		1881			
		шт							

107 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	19	14		266				
	шт								
108 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накеливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
	шт								
			86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
109 17-1-82	Светильники, тип НП0- 22х60-033-0106	1	365		365				
	шт								
110 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1-60	1	209		209				
	шт								
111 99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	2	101,26		203				
	шт								
112 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	18	10	4,5	180	81	105	0,03	1
	м								
			4,9	1,3	88	23	95	0,008	–
113 99-14-32(пл)	Кабельгон 12х12	18	17,46		314				
	м								
114 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	232	26,92	–	6245	–	6201	0,152	35
	м провода								
			24,75	–	5742	–	108	–	–
115 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,14	32123		4497				
	1000м								
116 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,11	50586		5564				
	1000м								
117 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м								
			23,2	0,9	232	9	95	0,005	–

Локальная смета № 3-1-2
Углярка

	1.1. Земляные работы									
118	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1950	1,54	12
		м3 грунта								
				218,93	–	1708	–	113	–	–
119	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	838	–	113	–	–
	1.2. Фундаменты									
120	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	5609,7	311,32	9088	504	950	2,82	5
		м3								
				441	117,61	714	191	105	0,5744	1
	1.3. Стены									
121	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1493,41	372,83	8557	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки								
				594	139,5	3404	799	118	0,68	4
122	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
123	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
124	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	8037,78	316,01	2974	117	578	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	506	44	105	0,583	–
125	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
126	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
127	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								

1.4. Проемы

128	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов		272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
129	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,2	6860		1372				
		м2								
130	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
131	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360		360				
		комплект								
132	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
		м2 проемов		151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
133	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,33	4250		5653				
		м2								
134	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
135	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта	0,01	13600		136				
		м3								
	1.5. Полы									
136	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	76,94	2,62	582	20	106	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
137	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)	7,56	219,11	14,76	1656	112	539	0,361	3
		м2 покрытия								

			52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
138	E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80 мм)	75,6	23,65	0,67	1788	51	181	0,0104	1
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
1.6. Кровля										
139	E10-14-1	Установка стропил	0,22	23741,72	334,28	5223	74	930	22,1	5
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	747	28	120	0,62	–
140	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	578,74	8,2	7292	103	1061	0,424	5
		м2 кровли								
				67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
141	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
142	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–
143	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам								
				6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
144	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								
1.7. Наружная и внутренняя отделка										
145	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	219,93	3,39	5894	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	3136	19	105	0,0505	1

146	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
147	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	217,83	1,96	5304	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
148	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада								
				6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

Раздел 1. Жилой дом

149	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора								
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
150	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	11500		46000				
		шт								
151	99-14-38(пл)	Крюк SOT 21.1	2	985,74		1971				
		шт								
152	99-14-37(пл)	Зажим натяжной SO 118.425	2	1487,16		2974				
		шт								
153	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO 721	2	739,92		1480				
		шт								
154	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127	2	541,93		1084				
		шт								
155	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24	2	886,22		1772				
		шт								
156	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00028	493900		138				
		т								

157	1-7-6	Зажим плашечный	0,02	7100		142				
		100шт								
158	18-4-2014	Проводник заземляющий 3П (прим)	2	164		328				
		шт								
159	18-4-1332	Изолятор колпочок	4	13		52				
		шт								
160	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	2	584		1168				
		шт								
161	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
162	99-14-33(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
163	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
164	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
165	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16		1340				
		шт								
166	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.1	2	551,36		1103				
		шт								
167	99-14-41(пл)	Крюк PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
168	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,052	5096,44	752,81	265	39	240	24,4	1
		км линии								
				4140	276,75	215	14	105	1,35	–
169	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,02	34872		697				
		км								
170	16-7-926	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,032	61264		1960				

		км								
171	Ц6-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт								
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
172	Ц6-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м								
				23	0,4	92	2	95	0,002	–
	Раздел 2. Опорный пункт									
173	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
174	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.1	2	551,36		1103				
		шт								
175	99-14-41(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
176	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
177	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,008	5096,44	752,81	41	6	37	24,4	–
		км линии								
				4140	276,75	33	2	105	1,35	–
178	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,008	34872		279				
		км								
179	99-14-33(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
180	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
181	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
182	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16		1340				
		шт								
	Раздел 3. ВЛ - 0,4 кВ									

183	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,02	23548,15	15193,9	471	304	235	42,9	1
		км линии								
				7380	3795,17	148	76	105	14,12	–
		Раздел 4. Трансформаторная подстанция								
184	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А kмат=0;	1	178,7	11,7	179	12	161	1	1
		шт								
				167	2,3	167	2	95	0,013	–
185	Ц8-521-2	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	1	467,6	18,6	468	19	251	1	1
		шт								
				259	4,5	259	5	95	0,026	–
186	99-14-50(пл)	Рубильник РПС - 4	1	4853,62		4854				
		шт								
		Локальная смета № 5-1-1								
		Телефонизация								
		Раздел 1. Наружные сети телефонизации								
187	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	15	33,67	32,1	505	482	203	0,0109	–
		м3 грунта								
				1,57	12,33	24	185	97	0,0498	1
188	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы kтрм=1,2; kзпр=1,2;	2	262,72	–	525	–	593	1,54	3
		м3 грунта								
				262,72	–	525	–	113	–	–

189	E1-14-2	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	40	16,15	16,15	646	646	163	–
		м3 грунта		–	4,19	–	168	97	0,01478	1
190	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрм=1,2; кзпр=1,2;	5	262,72	–	1314	–	1485	1,54	8
		м3 грунта		262,72	–	1314	–	113	–	–
191	E1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мягкий грунт для подсыпки)	5	44,26	41,2	221	206	88	0,0212	–
		м3 грунта		3,06	15,23	15	76	97	0,0609	–
192	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	9	45	45	405	405	81	–	–
		т		–	9	–	81	100	0,0189	–
193	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы из мягкого грунта	5	306,2	152,52	1531	763	1370	1,02	5
		м3 основания		153,68	57,15	768	286	130	0,279	1
194	E1-166-1	Подбивка пазух трубы грунтом 1 группы	3	122,18	–	367	–	415	0,885	3
		м3 грунта		122,18	–	367	–	113	–	–
195	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	63	6,48	6,48	408	408	128	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	132	97	0,00806	1
196	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	63	21,55	4,52	1358	285	1041	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1073	–	97	–	–

197	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (вывоз оставшегося грунта)	18	44,26	41,2	797	742	319	0,0212	–
		м3 грунта		3,06	15,23	55	274	97	0,0609	1
198	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	32,4	45	45	1458	1458	292	–	–
		т		–	9	–	292	100	0,0189	1
199	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,292	21603,38	–	6308	–	6678	133	39
		канало-километр трубопровода		20790	–	6071	–	110	–	–
200	8-4-804	Труба полэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	292	208		60736				
		м								
201	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	4,8	482		2314				
		10шт								
202	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	3	10725,83	575,55	32177	1727	4424	6,91	21
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
203	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,98	18100		35838				
		м3								
204	1-4-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	12	530		6360				
		шт								
205	Ц10-891-9	Установка консолей	12	233,7	41,9	2804	503	684	0,3	4
		шт		42,8	9	514	108	110	0,053	1
206	8-10-209	Консоль ККЧ-2 прим.	12	583		6996				
		шт								
207	Ц8-411-6	Ввод труб в колодцы	15	257	–	3855	–	1739	1	15
		ввод								

			122	–	1830	–	95	–	–
208 Ц10-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 2 кг	0,156	48459	15520	7560	2421	4676	154	24
	км								
			24080	3173	3756	495	110	18,542	3
209 16-6-528	Кабели телефонные ТППзп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,162	61333		9936				
	км								
210 Ц10-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1117	5	5
	бокс								
			866	149	866	149	110	0,868	1
211 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,4	–	244	–	253	0,13	1
	пара								
			23	–	230	–	110	–	–
212 Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
	кабель								
			619	–	619	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**1581487**	**32719**			**1540**
					252496	**10337**			**68**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1296276				
	Накладные расходы, тенге				297094				
	- заработная плата, тенге				44564				
	- трудоемкость, чел-ч				149				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112715				
	Всего				**1991296**				
	Временные здания и сооружения (1,1%)				21904				
	- сметная заработная плата, тенге				3088				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836%)	36962
- сметная заработная плата, тенге	17003
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	20132
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	8053
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2078347
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	5314333
- материалы, тенге	3314578
- сметная заработная плата, тенге	909456
Налог(2%)	106287
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5420620**
НДС(12%)	650474
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6071094**
Скидка 5%	303554
Итого к оплате	**5767540**

Заказчик
Зам. руководителя
управление строительства _____ А. Нуржанов

Подрядчик

Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С. Д.Асылханов

Эксперт-технадзор ТОО «Музтау» _____ Н. К. Болсанбеков

Расценки со сметой сличены