ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий и помещений КГУ«Вспомогательная школа-интернат УО г.Шымкент" по ул.М.Маметовой №95а

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№21 от 18.04.2022 г.				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт зданий и помещений КГУ«Вспомогательная школа-интернат УО г.Шымкент" по ул.М.Маметовой №95а	14 254 763,78	12 727 467,66							1 527 296,12	14 254 763,78
Всего по стройке	14 254 763,78	12 727 467,66							1 527 296,12	14 254 763,78

Генподрядчик:
Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

_____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Орда Энерго Строй"

_____ **Сейтжуанов Б.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий и помещений КГУ«Вспомогательная школа-интернат УО г.Шымкент" по ул.М.Маметовой №95а

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Май 2022 г.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС-21)										
1	**Е11-460401-0401 1146-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Разборка ж/б панелей ограждения**	**м3**	**62,6**		**19078,94**	**8485,04**	**1194342**	**531163**	**--**	**760251**	**2110960**
		НР - 84%; СП - 8%				**10593,90**	**3863,93**	**663178**	**241882**		**156367**	
2	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,8**	**Ворота распашные. Демонтаж**	**шт.**	**2**		**23423,06**	**4013,94**	**46846**	**8028**	**--**	**49417**	**103964**
		НР - 118%; СП - 8%				**19409,12**	**1530,35**	**38818**	**3061**		**7701**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1241188**	**539191**	**--**	**809668**	**2214924**
								701996	**244943**	**--**	**164068**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1241188**				
	Всего заработная плата		Тенге						**946939**			
		Накладные расходы	Тенге					**809668**				
		Сметная прибыль	Тенге					**164068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2214924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**771**
		Сметная заработная плата	Тенге						**946939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2214924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**771**
		Сметная заработная плата	Тенге						**946939**			
		РАЗДЕЛ 3. Баня, прачка,сторожевая / РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		КРОВЛЯ (АС-9)										
32	**Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**95**		**643,30**	**168,53**	**61114**	**16010**	**8429**	**38371**	**107444**
		НР - 92%; СП - 8%				**386,06**	**52,98**	**36675**	**5033**		**7959**	
33	**С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционныеиз минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью 16 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**11,742**		**10204,00**	**--**	**119815**	**--**	**119815**	**--**	**129400**

		СП - 8%			--	--	--	--		9585	
34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм.Устрой ство	м2 стяжки	95	731,04	128,65	69449	12221	32379	25695	102755
		НР - 92%; СП - 8%			261,57	32,43	24849	3080		7611	
35	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаны е.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	95	95,98	9,49	9118	902	7757	642	10541
		НР - 92%; СП - 8%			4,83	2,51	459	239		781	
36	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка/СТОЙКИ, МАУЭРЛАТ,ЛЕЖЕНЬ	м3 древесины в конструкции	0,814	100106,89	1302,71	81487	1061	57658	20932	110613
		НР - 90%; СП - 8%			27970,88	601,65	22768	490		8194	
37	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкциидеревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,814	8540,07	52,30	6952	43	4862	1859	9516
		НР - 90%; СП - 8%			2514,41	22,93	2047	19		705	
38	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,127	101707,18	1777,76	114624	2004	82173	28139	154184
		НР - 90%; СП - 8%			27016,15	725,80	30447	818		11421	
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,127	8989,57	72,20	10131	81	8897	1071	12098
		НР - 90%; СП - 8%			1023,48	31,99	1153	36		896	
40	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка пофермам	м3 древесины в конструкции	0,3324	90613,81	1655,83	30120	551	22516	6560	39614
		НР - 90%; СП - 8%			21218,19	709,09	7053	236		2934	
41	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3324	8989,57	72,20	2988	24	2624	316	3568
		НР - 90%; СП - 8%			1023,48	31,99	340	11		264	
42	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	92,88	1882,96	31,03	174889	2882	1090	155083	356369
		НР - 90%; СП - 8%			1840,20	15,04	170917	1397		26398	

43	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной19мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,418	51728,00	--	21622	--	21622	--	23352
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
44	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером маслянымразбеленн ым по дереву	м2 окрашиваемо й поверхности	92,88	1122,67	4,04	104274	375	18047	68829	186951
		НР - 80%; СП - 8%			924,34	1,98	85852	183		13848	
45	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слу ховых окон.Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли	134,29	5055,89	125,53	678956	16857	360782	281494	1037286
		НР - 92%; СП - 8%			2243,78	34,66	301317	4655		76836	
46	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 15 0 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486- 86/Обрешетка/	м3	0,826	25051,00	--	20692	--	20692	--	22347
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
47	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86/ КОБЫЛКИ	м3	0,34	25051,00	--	8517	--	8517	--	9198
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
48	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1,166	313,65	3,35	366	4	317	42	441
		НР - 90%; СП - 8%			38,79	1,49	45	2		33	
				ПРОЕМЫ (АС-10)							
		ОКНА									
49	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	3206,13	219,15	17313	1184	8097	7731	27047
		НР - 90%; СП - 8%			1487,38	103,30	8032	558		2004	
50	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,4	19660,00	--	106164	--	106164	--	114657
		СП - 8%			--	--	--	--		8493	
51	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,54	3819,14	218,24	2062	118	1003	896	3195
		НР - 90%; СП - 8%			1742,70	101,90	941	55		237	

52	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,54	23624,00	--	12757	--	12757	--	13778
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
53	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,6	1241,49	6,23	4469	22	3465	893	5791
		НР - 90%; СП - 8%			272,69	3,06	982	11		429	
54	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,6	1614,00	--	5810	--	5810	--	6275
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									
55	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	3285,51	60,76	24838	459	4037	14167	42125
		НР - 69%; СП - 8%			2690,68	25,14	20342	190		3120	
56	С121-090302-0901 2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные изалюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнениемнижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015	м2	7,56	88015,00	--	665393	--	665393	--	718624
		СП - 8%			--	--	--	--		53231	
		ПОЛЫ (АС-10)									
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	43,3	781,87	36,94	33855	1599	15025	16920	54837
		НР - 94%; СП - 8%			397,93	17,76	17231	769		4062	
		ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ									
58	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	48,9	1249,41	120,59	61096	5896	35468	20626	88260
		НР - 94%; СП - 8%			403,52	45,20	19732	2210		6538	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)									
		СТЕНЫ									
59	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,16	1307,59	94,35	121815	8789	27442	74013	211494
		НР - 80%; СП - 8%			918,68	74,41	85584	6932		15666	

60	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,33	1567,03	100,41	150952	9672	35120	90899	261200
		НР - 80%; СП - 8%			1102,05	77,49	106160	7464		19348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2721638	80754	1697958	855178	3862960
							942926	34388	--	286145	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2031407				
		Материалы	Тенге				733148				
		Всего заработная плата	Тенге					956782			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				295377				
		Накладные расходы	Тенге				841011				
		Сметная прибыль	Тенге				229794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3102212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					956782			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				690231				
		Материалы	Тенге				4038				
		Всего заработная плата	Тенге					20532			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				665393				
		Накладные расходы	Тенге				14167				
		Сметная прибыль	Тенге				56351				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				760749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3862961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					977314			

РАЗДЕЛ 3. Ограждение из шлакоблока (АС-22)

Фундамент

6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	17,68	19157,78	1107,20	338710	19576	296794	24230	391975
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	22340	4286		29035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 18,0336	14759,00				266158		
7	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	57,2	24881,94	1752,85	1423247	100263	1040714	277193	1836475
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	282270	22338		136035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 58,344	15779,00				920610		
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,31456	247823,00	--	325778	--	325778	--	351840
		СП - 8%			--	--	--	--		26062	

9	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,059904	234182,00	--	14028	--	14028	--	15150
		СП - 8%				--	--	--	--		1122	
10	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,70928	899611,70	1322,70	638077	938	464541	157430	859147
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	172598	402		63641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,70928	654947,00				464541		
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности		133,12	874,73	19,72	116444	2625	76680	34870	163419
		НР - 93%; СП - 8%				278,99	2,67	37139	355		12105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	319,488	224,00				71565		
12	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стеныиз легкобетонных камней -ШЛАКОБЛОК. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		55,7232	8657,64	2677,84	482431	149218	96695	250448	791510
		НР - 93%; СП - 8%				4244,52	588,28	236518	32781		58630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	6,129552	15607,00				95664		
13	С121-030302-0108 2103-0302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.		4000	188,00	--	752000	--	752000	--	812160
		СП - 8%				--	--	--	--		60160	
14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другиеконструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		1,9488	377718,63	2247,63	736098	4380	601472	122437	927218
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	130246	1407		68683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,9488	308637,00				601472		
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,896	247823,00	--	469872	--	469872	--	507462
		СП - 8%				--	--	--	--		37590	
16	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0528	234182,00	--	12365	--	12365	--	13354
		СП - 8%				--	--	--	--		989	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5309050**	**277000**	**4150939**	**866608**	**6669710**
							881111	**61569**	**–**	**494052**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5309050**				
		Материалы	Тенге				**2576896**				
		Всего заработная плата	Тенге					**942680**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**822043**				
		Местные материалы	Тенге				**752000**				
		Накладные расходы	Тенге				**866608**				
		Сметная прибыль	Тенге				**494052**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6669710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**807**
		Сметная заработная плата	Тенге					**942680**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6669710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**807**
		Сметная заработная плата	Тенге					**942680**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12747594**
		Всего прямые затраты									**12 747 594,00**
		Временные здания и сооружения - 2,32 %									**295 744,18**
		Итого									**13 043 338,18**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									**91 303,37**
		Итого									**13 134 641,55**
		Непредвиденные работы и затраты - 2 %									**262 692,83**
		Итого									**13 397 334,38**
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,95									**12 727 467,66**
		НДС 12%									**1 527 296,12**
		Стоимость строительства									**14 254 763,78**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Орда Энерго Строй"

Сейткулов Б.