Заказчик-Талдыкорганский филиал "ВТШ МО РК"

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция гаражного навеса под класс лабораторно-практических занятий Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монта жу оборудо-вания	прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	на приоб-ретение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция гаражного навеса под под класс лабораторно-практических заня-тий Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК	**5375007,68**	**4799114**							**575893,68**	**5375007,68**

Сдал:
Директор
ТОО "Талдыкорган Асу"
Асылханов С.Д._____

Принял
Директор Талдыкорганского филиала ВТШ МО РК
Меркулов С.С.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер_____Смаилханова А.Д.

Механик_____Иешов Т.Е.

Преподаватель_____Есенбаев Б.А.

Технический надзор
_____
_____

SANA-2015 Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская область

Заказчик- Талдыкорганский филиал "ВТШ МО РК"

Форма 2В

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Наименование стройки: Реконструкция гаражного навеса под класс лабораторно-практических занятий Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК"

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-180101-2501	Ограждения металлические сетчатые . Разборка(прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;0	1	185,65	–	18584	–	10963	0,219	21,9219
		м2 сетки		185,65	–	18584	–	59,1	–	–
2	12-180101-2301	Ограждения металли ческие из листовой стали.Разборка (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; К мат=0,0	50	502,22	24,1	25111	1205	14128	0,564	28,2
		м2		478,12	–	23906	–	59,1	–	–
3	11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Демонтаж ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3,12 : ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;кмат1=0;	18	2663,11	501	47936	9018	24900	2,369	42,642
		м2 полотна		2162,11	151,17	38918	2721	59,8	0,1395	2,511
4	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий с сохранением материала	122,77	80,43	0,09	9874	11	5829	0,1049	12,87857
		м2 кровли		80,34	–	9863	–	59,1	–	–
		Раздел 2 Земляные работы								
5	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.	2,262	2111,41	846,6	4776	1915	2232	1,55	3,5061

		Разборка							
		м3 конструкции		1264,81	371,79	2861	841	60,3	0,3886	0,87901
	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
6			18,1	1267,46	–	22941	–	13558	1,54	27,874
		м3 грунта								
				1267,46	–	22941	–	59,1	–	–
	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
7			0,76	727,63	–	553	–	327	0,972	0,73872
		м3 грунта								
				727,63	–	553	–	59,1	–	–
	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
8			0,76	130,26	53,95	99	41	46	0,108	0,08208
		м3 уплотненного грунта								
				76,32	25	58	19	59,1	0,02625	0,01995
	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2								
9				456,43	–	8946	–	5287	0,62	12,152
		м3 грунта	19,6							
				456,43	–	8946	–	59,1	–	–
	41-010102-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К-2,20								
10			43,12	397,98		17161				
		т								
	Раздел 3 Фундаменты									
	3.1 Ленточные									
	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
11			1,68	14891,07	674,4	25017	1133	982	1,35	2,268
		м3								
				1033,93	171,43	1737	288	48,5	0,1813	0,30458
	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(бетон В 12,5)								
12			4,94	20483	1324,49	101186	6543	8204	3,6	17,784
		м3								

				3130,57	293,52	15465	1450	48,5	0,3064	1,51362
13	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		тн	0,0069	144391,98		996				
14	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		тн	0,05916	150675,9		8914				
15	11-080101-0307	Стены, фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	34,8	750,86	13,91	26130	484	3536	0,212	7,3776
		м2 поверхности		198,13	1,9	6895	66	50,8	0,002	0,0696
16	11-110101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	20,9	13942,11	1219,81	291390	25494	41819	3,44	71,896
		м3 изоляции		2879,76	405,84	60187	8482	60,9	0,45	9,405
	3.2 Под перегородки									
17	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,36	20483,33	1325	7374	477	598	3,6	1,296
		м3		3130,56	294,44	1127	106	48,5	0,3064	0,1103
18	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,00372	170753,53		635				
		тн								
19	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		тн	0,00034	144391,98		49				
	3.3 Под колонны									
20	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,16**	14887,5	675	2382	108	93	1,35	0,216
		м3		1031,25	168,75	165	27	48,5	0,1813	0,02901

21	11-060101-0102	Фундаметы общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,26	21257,69	1073,08	5527	279	500	4,41	1,1466
		м3		3692,31	273,08	960	71	48,5	0,2905	0,07553
22	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0064	170753,53		1093				
		тн								
23	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02996	154210,74		4620				
		тн								
24	11-080101-0307	Стены, фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,16	750,72	13,94	3123	58	423	0,212	0,88192
		м2 поверхности		198,08	1,92	824	8	50,8	0,002	0,00832

Раздел 4 Стены и перегородки

	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно песчанным раствором								
25			6	606,5	7,5	3639	45	987	0,382	2,292
		м2 поверхности		319,83	3,83	1919	23	50,8	0,004	0,024
	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней . Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м								
26			21,406	5992,57	1628,56	128277	34861	38815	3,72	79,63032
		м3 кладки		3153,56	415,86	67505	8902	50,8	0,44	9,41864
	21-030302-0302	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35 СТ РК 945-92 К-62,00								
27			1327,172	239,45		317791				
		шт.								
28	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	8,5	1740	154,24	14790	1311	5341	1,43	12,155
		м2 перегородок (за вычетом проемов		1197,06	39,88	10175	339	50,8	0,0422	0,3587
29	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=50,400	0,4284	27143,86		11628				

		м2 потолка								
68	5.2 Кровля									
—		Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (листы б/у)	122,7	470,29	134,73	57705	16531	22808	0,317	38,8959
				272,31	32,92	33413	4039	60,9	0,02673	3,27977
		м2 покрытия								
	Раздел 6 Двери, окна, ворота									
69	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,47	1894,56	342,86	2785	504	800	0,899	1,32153
		м2		810,88	99,32	1192	146	59,8	0,101	0,14847
70	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,47	8815,01		12958				
		м2								
71	21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	1	2690,76		2691				
		шт								
72	11-100402-0502	Поемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	2,1	1655,24	90	3476	189	1872	1,49	3,129
		м2 проемов		1451,43	39,52	3048	83	59,8	0,0368	0,07728
73	21-090403-020	Двери металлические наружные утепленные								
		шт	1	63456,57		63457				
74	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	1	5039,79		5040				
		шт								
75	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	8,4	2585,83	122,62	21721	1030	5099	1,1121	9,34164
		м2		955,36	59,76	8025	502	59,8	0,0669	0,56196
76	21-090201-0803	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	8,4	19064,98		160146				
		м2								

77	11-100501-0401	Доски подоконные изПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	5,6	748,93	3,39	4194	19	600	0,2119	1,18664
		пм		177,32	1,79	993	10	59,8	0,0019	0,01064
78	21-090205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	5,6	2361,92		13226				
		м								
79	11-100501-0102	Витражи установка блоков из ПВХ профилей глухих	7,92	1976,14	116,92	15651	926	4079	0,934	7,39728
		м2		802,27	58,96	6354	467	59,8	0,0659	0,52193
80	11-100501-0203	Проемы дврные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2,1	1641,9	134,29	3448	282	1061	0,92	1,932
				780	64,76	1638	136	59,8	0,0727	0,15267
		м2								
81	11-290150-0603	Металлические стойки усиления витражей. Устройство	0,09324	33933,93	1458,6	3164	136	1712	26,9	2,50816
		т металла		29279,28	–	2730	–	62,7	–	–
82	21-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	0,0864	175045,57		15124				
		тн								
83	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00684	190109,54		1300				
		тн								
84	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,70396	67,31	1,11	182	3	45	0,0295	0,07977
		м2		30,7	–	83	–	54,2	0,0002	0,00054
85	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К-2,000	5,40792	62,69	0,92	339	5	57	0,0213	0,11519
		м2		19,05	0,37	103	2	54,2	0,0002	0,00108
86	21-090201-0901	Витражи из ПХВ профилей толщиной 70 мм								
		м2	7,92	14339,32		113567				

87	21-090202-0104	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполне нием однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	2,1	22466,59		47180			
		м2							
88	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	2599,12		2599			
		шт							
89	11-070111-0201	Ворота распашные . У стройство с установкой столбов металлических	1	24726	3342	24726	3342	11396	17,8	17,8
		шт		17075	1276	17075	1276	62,1	1,0394	1,0394
90	21-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные 30*30 ГОСТ 31174-2003	1	201814,56		201815			
		шт							
91	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	67,5	1	1215	18	303	0,0295	0,531
		м2		30,83	0,22	555	4	54,2	0,0002	0,0036
92	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ -110 за 2 раза К-2,000	36	89,81	0,86	3233	31	374	0,0213	0,7668
		м2		19	0,17	684	6	54,2	0,0002	0,0072
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы									
93	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цемент-но-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	14,81	992,51	59,89	14699	887	5921	0,74	10,9594
		м2 оштукатуриваемой поверхности		683,19	46,39	10118	687	54,8	0,0554	0,82047
94	11-150203-0504	Потолки сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	93	533,77	21,89	49641	2036	22932	0,45	41,85
		м2 оштукатуриваемой поверхности		431,67	18,3	40145	1702	54,8	0,0218	2,0274
95	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400;	223,2	81,5		18191			
		кг							
96	11-150405-0104	Потолки окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	93	574,14	3,33	53395	310	22067	0,49	45,57

	штукатурке м2 окрашиваемой поверхности		431,3	1,69	40411	157	54,8	0,0018	0,1674
97 11-150203-0503	Стены. Споошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	14,81	819,99 333,76	18,77 15,73	12144 4943	278 233	2836 54,8	0,37 0,0187	5,4797 0,27695
98 11-150403-0705	Стены. Шпаклевка по гипсокартону м2 окрашиваемой поверхности	95,28	109,84 101,87	0,71 0,37	10466 9706	68 35	5338 54,8	0,109 0,0004	10,38552 0,03811
99 22-050101-0302	Сухие смеси шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400; кг	267,864	81,5		21831				
100 11-100404-0103	Откосы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов М2 стен(за вычетом проемов)	1,52	1615,13 770,39	10,53 3,29	2455 1171	16 5	703 59,8	0,8641 0,0034	1,31343 0,00517
101 11-150203-0506	Откосы криврлинейные оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	1,52	1415,79 554,61	33,55 28,29	2152 843	51 43	486 54,8	0,5535 0,0333	0,84132 0,05062
102 22-050101-0302	Сухие смеси шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400; кг	3,648	81,5		297				
103 11-150405-0103	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 окрашиваемой поверхности	111,61	474,59 343,28	3,14 1,59	52969 38313	351 177	21093 54,8	0,39 0,0017	43,5279 0,18974
104 11-150107-0101	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону м м2 поверхности облицовки	1,8	4182,78 1803,89	13,89 7,22	7529 3247	25 13	1786 54,8	2 0,0086	3,6 0,01548

105	11-100111-0301	Шкаф пожарный.Установка Изделие	1	962 533	73 37	962 533	73 37	341 59,8	0,677 0,042	0,677 0,042
106	23-080307-0101	Шкаф пожарный Ш П К-310 НЗК/НЗБ шт	1	8977,81		8978				
107	23-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 шт	1	6107,19		6107				

Итого прямые затраты по смете	3627055
Накладные расходы I уровня, тенге	529166
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4156221
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	176224
Итого, тенге	4332445
Сметная прибыль (8 %), тенге	346596
Итого по смете на подряд, тенге	4679041
С К-1,012 (1,5%х0,8)временные здания и сооружения	4735189
С К- 1,0135 (Зимнее удорожание)	4799114
НДС-12%	575893,68
Итого к оплате	**5375007,68**

Сдал:
Директор
ТОО "Талдыкорган Асу"
Асылханов С.Д._____

Принял:
Директор Талдыкорганского
филиала ВТШ МО РК
_____**Меркулов С.С.**

Члены комиссии:
Главный бухгалтер_____Смаилханова А.Д.

Механик_____Иешов Т.Е.

Преподаватель_____Есенбаев Б.А.

Технический надзор
_____
_____