Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Капитальный ремонт теплоснабжения школы-лицея №42 в селе Аманкельды Сырдарьинского района Кызылординской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№14/3	20.06.2022г.				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт теплоснабжения школы-лицея №42 в селе Аманкельды Сырдарьинского района Кызылординской области	5 844 977,07	4 826 740,34	-	-	-	-	-	1 018 236,73	5 844 977,07
Итого:	5 844 977,07	4 826 740,34	-	-	-	-	-	1 018 236,73	5 844 977,07

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____ **Сейткулов Б.**

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Капитальный ремонт теплоснабжения школы-лицея №42 в селе Аманкельды Сырдарьинского района Кызылординской области
Договор №14/3 от 20.06.2022г

Акт №1
Выполненных работ за август месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
АС

Составлен(а) 2 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	4,62		1216,00	186,92	5617,92	863,57	--	4369,70	10786,63
		НР - 84%; СП - 8%				1029,08	96,90	4754,35	447,68		799,01	
2	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	3,6		1897,81	186,92	6832,12	672,91	--	5466,76	13282,79
		НР - 84%; СП - 8%				1710,89	96,90	6159,20	348,84		983,91	
3	Е12-070101-0209 1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	м2	36		627,28	148,52	22582,08	5346,72	--	14275,18	39805,84
		НР - 72%; СП - 8%				478,76	71,98	17235,36	2591,28		2948,58	
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	100,53		239,15	--	24041,75	--	--	20195,07	47775,77
		НР - 84%; СП - 8%				239,15	--	24041,75	--		3538,95	
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	15		186,54	--	2798,10	--	--	2014,63	5197,75
		НР - 72%; СП - 8%				186,54	--	2798,10	--		385,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**116848,78**
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж										
		ПОЛЫ										

18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	36	3206,19	319,56	115422,84	11504,16	81782,28	24678,84	151309,81
		НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	22136,40	4117,68		11208,13	
19	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,04778	27503,47	7,20	83824,53	21,94	70985,63	12047,93	103542,26
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	12816,95	--		7669,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								254852,07
		РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений									
23	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	750,09	7,24	27003,24	260,64	5261,40	17293,25	47840,21
		НР - 80%; СП - 8%			596,70	3,76	21481,20	135,36		3543,72	
24	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36	113,99	0,87	4103,64	31,32	266,76	3056,54	7733,00
		НР - 80%; СП - 8%			105,71	0,42	3805,56	15,12		572,81	
		Стены									
25	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,53	1316,95	81,57	84982,78	5263,71	22045,38	49577,62	145325,24
		НР - 80%; СП - 8%			893,75	66,61	57673,69	4298,34		10764,83	
26	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,53	113,99	0,87	7355,77	56,14	478,16	5478,86	13861,40
		НР - 80%; СП - 8%			105,71	0,42	6821,47	27,10		1026,77	
		Кровля									
27	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	72	182,69	0,23	13153,68	16,56	--	9458,73	24421,40
		НР - 72%; СП - 8%			182,46	--	13137,12	--		1808,99	
28	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж	м2 утепляемого покрытия	20	518,25	43,35	10364,92	867,00	--	8939,75	20849,04
		НР - 92%; СП - 8%			474,90	10,96	9497,92	219,20		1544,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								260030,29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								631731,14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

ТМ

Составлен(а) 2 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическая часть										
7	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2		1896,82 1714,57	182,25 52,27	3793,64 3429,14	364,50 104,54	--	2544,25 507,03	6844,92
8	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1		1261,70 1166,62	95,08 26,05	1261,70 1166,62	95,08 26,05	--	858,72 169,63	2290,05
		ГАЗОХОДЫ										
9	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2		33063,52 4286,43	455,64 130,66	66127,04 8572,86	911,28 261,32	56642,90	6360,61 5799,01	78286,66
10	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1		17877,00 2916,54	237,70 65,12	17877,00 2916,54	237,70 65,12	14722,76	2146,80 1601,90	21625,70
11	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	0,55		5299,47 4286,43	455,64 130,66	2914,71 2357,54	250,60 71,86	306,57	1749,17 373,11	5036,99
12	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1,3		4391,46 1105,62	75,94 27,12	5708,90 1437,31	98,73 35,26	4172,86	1060,24 541,53	7310,68

13	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	9,5	664,51	3,79	6312,84	36,00	5924,20	258,00	7096,51
		НР - 72%; СП - 8%			37,12	0,60	352,64	5,70		525,67	
14	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	15996,84	699,39	31993,68	1398,78	20679,34	7503,73	42657,20
		НР - 72%; СП - 8%			4957,78	253,14	9915,56	506,29		3159,79	
15	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1591,45	238,19	1591,45	238,19	18,54	1019,00	2819,29
		НР - 72%; СП - 8%			1334,72	80,57	1334,72	80,57		208,84	
16	С1245-601-0905 245-601-0905 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 40	шт.	1	14354,00	--	14354,00	--	14354,00	--	15502,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1148,32	
17	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	22356,24	228,44	44712,48	456,89	23114,72	15329,20	64845,01
		НР - 72%; СП - 8%			10570,44	74,84	21140,87	149,68		4803,33	
18	Е12-150101-0909 1215-0101-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода	15	9717,82	92,97	145767,30	1394,55	94915,05	35808,37	196101,73
		НР - 72%; СП - 8%			3297,18	18,41	49457,70	276,15		14526,05	
19	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15	2679,00	--	40185,00	--	40185,00	--	43399,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3214,80	
20	Е12-150101-0908 1215-0101-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 80 мм. Смена	м трубопровода	4	7009,11	67,35	28036,44	269,40	17307,00	7559,71	38443,84
		НР - 72%; СП - 8%			2615,01	9,89	10460,04	39,56		2847,69	
21	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4	1939,00	--	7756,00	--	7756,00	--	8376,48
		СП - 8%			--	--	--	--		620,48	
22	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	4	6900,27	263,58	27601,08	1054,32	13561,48	9607,91	40185,71
		НР - 72%; СП - 8%			3246,32	89,76	12985,28	359,04		2976,72	
23	С1242-309-0504 242-309-0504 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	4	19577,00	--	78308,00	--	78308,00	--	84572,64

		СП - 8%			--	--	--	--		6264,64	
24	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	109,91	3,44	549,55	17,20	422,35	80,82	680,80
		НР - 72%; СП - 8%			22,00	0,45	110,00	2,25		50,43	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	96,70	2,67	483,50	13,35	219,55	181,51	718,21
		НР - 72%; СП - 8%			50,12	0,30	250,60	1,50		53,20	
26	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	81976,02	2176,26	22953,29	609,36	7138,59	11155,95	36837,98
		НР - 72%; СП - 8%			54304,80	1032,24	15205,34	289,03		2728,74	
27	С1234-301-0121 234-301-0121 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 108 мм	м	15	1707,00	--	25605,00	--	25605,00	--	27653,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2048,40	
28	С1234-301-0119 234-301-0119 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм	м	4	1472,00	--	5888,00	--	5888,00	--	6359,04
		СП - 8%			--	--	--	--		471,04	
29	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	10	4213,27	30,61	42132,70	306,10	10631,20	22554,43	69862,10
		НР - 72%; СП - 8%			3119,54	13,02	31195,40	130,20		5174,97	
30	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0115	419709,00	--	4826,65	--	4826,65	--	5212,78
		СП - 8%			--	--	--	--		386,13	
31	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	4	4335,21	286,47	17340,84	1145,88	1894,96	10486,80	30053,85
		НР - 72%; СП - 8%			3575,00	66,25	14300,00	265,00		2226,21	
32	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	50849,00	--	203396,00	--	203396,00	--	219667,68
		СП - 8%			--	--	--	--		16271,68	
		тепловой узел									
33	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14	4335,21	286,47	60692,94	4010,58	6632,36	36703,80	105188,48
		НР - 72%; СП - 8%			3575,00	66,25	50050,00	927,50		7791,74	

34	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	28962,00 --	-- --	57924,00 --	-- --	57924,00	-- 4633,92	62557,92
35	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	2590,00 --	-- --	10360,00 --	-- --	10360,00	-- 828,80	11188,80
36	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт.	12	20265,00 --	-- --	243180,00 --	-- --	243180,00	-- 19454,40	262634,40
37	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	24	2030,00 --	-- --	48720,00 --	-- --	48720,00	-- 3897,60	52617,60
38	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	2419,05 2021,25	123,63 29,92	50800,05 42446,25	2596,23 628,32	5757,57	31013,69 6545,10	88358,84
39	С1242-301-0402 242-301-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	6	4012,00 --	-- --	24072,00 --	-- --	24072,00	-- 1925,76	25997,76
40	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	12	1168,00 --	-- --	14016,00 --	-- --	14016,00	-- 1121,28	15137,28
41	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	7	3052,00 --	-- --	21364,00 --	-- --	21364,00	-- 1709,12	23073,12
42	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	14	741,00 --	-- --	10374,00 --	-- --	10374,00	-- 829,92	11203,92
43	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	5	858,00 --	-- --	4290,00 --	-- --	4290,00	-- 343,20	4633,20
44	С1241-116-0302 241-116-0302 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм *СП - 8%*	шт.	10	455,00 --	-- --	4550,00 --	-- --	4550,00	-- 364,00	4914,00

45	С1242-304-0205 242-304-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80 *СП - 8%*	шт.	2	39086,00 --	--	78172,00 --	--	78172,00	-- 6253,76	84425,76
46	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	10003,00 --	--	10003,00 --	--	10003,00	-- 800,24	10803,24
47	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	6	533,42 462,67	--	3200,49 2775,99	--	424,50	1998,72 415,94	5615,14
48	Прайс СТПРАЙС	Термометры прямые в оправе П4-1-160-66 *СП - 8%*	шт.	6	1457,14 --	--	8742,84 --	--	8742,84	-- 699,43	9442,27
49	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	2778,68 352,14	--	5557,35 704,27	--	4853,08	507,08 485,15	6549,58
50	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	6	3185,00 --	--	19110,00 --	--	19110,00	-- 1528,80	20638,80
51	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4335,21 3575,00	286,47 66,25	8670,42 7150,00	572,94 132,50	947,48	5243,40 1113,11	15026,93
52	С1242-308-0103 242-308-0103 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 80 *СП - 8%*	шт.	2	810316,00 --	--	1620632,00 --	--	1620632,00	-- 129650,56	1750282,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3632730,97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3632730,97

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

ЭО

Составлен(а) 2 кв. 2021г.

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

п/п	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Накладными и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующих оборудований										
1	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъеднинтелем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	8		415,64	143,08	3325,09	1144,64	--	1912,07	5656,13
		НР - 72%; СП - 8%				272,56	59,40	2180,45	475,20		418,97	
2	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2		139,86	--	279,72	--	--	201,40	519,61
		НР - 72%; СП - 8%				139,86	--	279,72	--		38,49	
3	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		337,98	36,12	337,98	36,12	--	228,01	611,27
		НР - 72%; СП - 8%				301,86	14,82	301,86	14,82		45,28	
4	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	108		101,27	0,24	10937,16	25,92	--	7866,20	20307,63
		НР - 72%; СП - 8%				101,03	0,13	10911,24	14,04		1504,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									27094,64
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование, электроосвещение										
5	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		5110,50	120,40	5110,50	120,40	1636,10	2450,46	8165,83
		НР - 72%; СП - 8%				3354,00	49,41	3354,00	49,41		604,88	
6	С1247-201-0134 247-201-0134 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41**	шт.	1		1462,00	--	1462,00	--	1462,00	--	1578,96
		СП - 8%				--	--	--	--		116,96	
7	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8		1566,95	--	12535,60	--	103,60	8951,04	23205,57
		НР - 72%; СП - 8%				1554,00	--	12432,00	--		1718,93	
8	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1		1535,00	--	1535,00	--	1535,00	--	1657,80
		СП - 8%				--	--	--	--		122,80	
9	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	5		454,00	--	2270,00	--	2270,00	--	2451,60
		СП - 8%				--	--	--	--		181,60	

10	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический типа АП50Б-2МТ 2,5А	шт.	1	4961,57	--	4961,57	--	4961,57	--	5358,50
		СП - 8%			--	--	--	--		396,93	
11	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический типа АП50Б-2МТ 6,3А	шт.	1	4644,64	--	4644,64	--	4644,64	--	5016,21
		СП - 8%			--	--	--	--		371,57	
12	Ц13-080301-1101 1308-0301-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Тахогенераторы, масса до 40 кг. Установка	шт.	1	11028,93	6025,40	11028,93	6025,40	341,53	5406,83	17750,62
		НР - 72%; СП - 8%			4662,00	2847,48	4662,00	2847,48		1314,86	
13	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Бензиновый генератор ALTECO APG 2700 (N)	шт.	1	88202,68	--	88202,68	--	88202,68	--	95258,89
		СП - 8%			--	--	--	--		7056,21	
14	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1750,14	178,14	1750,14	178,14	18,00	1171,20	3155,04
		НР - 72%; СП - 8%			1554,00	72,66	1554,00	72,66		233,71	
15	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14535,00	--	14535,00	--	14535,00	--	15697,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1162,80	
16	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	108	792,67	472,55	85608,36	51035,40	11953,44	28537,14	123277,14
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	157,55	22619,52	17015,40		9131,64	
17	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,108	222611,00	--	24041,99	--	24041,99	--	25965,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1923,36	
18	Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	15	2444,90	1,93	36673,50	28,95	--	26394,88	68113,85
		НР - 72%; СП - 8%			2442,97	1,00	36644,55	15,00		5045,47	
19	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	5	8381,00	--	41905,00	--	41905,00	--	45257,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3352,40	
20	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	3	2138,00	--	6414,00	--	6414,00	--	6927,12
		СП - 8%			--	--	--	--		513,12	
21	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	7	9667,00	--	67669,00	--	67669,00	--	73082,52

		СП - 8%			--	--	--	--		5413,52	
22	Е12-170101-1802 1217-0101-1802 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные. Смена**	шт.	15	174,03	--	2610,45	--	--	1879,52	4849,17
		НР - 72%; СП - 8%			174,03	--	2610,45	--		359,20	
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы компактная светодиодные на 3 Вт, цоколь Е27, P45 3W**	шт.	3	496,34	--	1489,02	--	1489,02	--	1608,14
		СП - 8%			--	--	--	--		119,12	
24	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы компактная светодиодные на 4 Вт, цоколь Е27, Ecolite G45 4W**	шт.	2	342,43	--	684,86	--	684,86	--	739,65
		СП - 8%			--	--	--	--		54,79	
25	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы компактная люминесцентная на 20 Вт, цоколь E27 Spiral-TINI**	шт.	3	828,75	--	2486,25	--	2486,25	--	2685,15
		СП - 8%			--	--	--	--		198,90	
26	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы компактная люминесцентная на 45 Вт, цоколь Е40, КЛЛ Spiral 45W**	шт.	7	5828,57	--	40799,99	--	40799,99	--	44063,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3264,00	
27	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	4	331,38	--	1325,52	--	--	954,37	2462,29
		НР - 72%; СП - 8%			331,38	--	1325,52	--		182,39	
28	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	4	286,00	--	1144,00	--	1144,00	--	1235,52
		СП - 8%			--	--	--	--		91,52	
29	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	8	3505,34	476,93	28042,72	3815,44	--	18584,12	50356,99
		НР - 72%; СП - 8%			3028,41	198,00	24227,28	1584,00		3730,15	
30	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка кабельная ответвительная типа У409 У3**	шт.	8	588,32	--	4706,56	--	4706,56	--	5083,08
		СП - 8%			--	--	--	--		376,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**635004,18**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**662099**
		Итого по акту	Тенге								4926560,93
		Оборудование	Тенге								
		Итого по акту без оборудование	Тенге								4926560,93
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								59118,73
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								4985679,66
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге								67306,68
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								339353,37
		Итого с доп.затратами	Тенге								5392339,71

												101059,73
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									5493399,43
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									5218729,53
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге									626247,54
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									5844977,07
		Итого с НДС	Тенге									

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Директор_____Сейтмуратов Р.Е.

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор_____Сейткулов Б.