Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г. Талдыкорган «27» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Талдыкорган Асу", адрес: г. Талдыкорган, с. Отенай, ул. Достык, 22/2
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Асылханова Серика Динисламовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала ВТШ МО РК», находящегося по адресу. Восточная промзона в г. Талдыкорган»***,
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Талдыкорганский филиал РГКП «Военно-техническая школа МО РК», в лице директора Меркулова Серика Сейдрасуловича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "АРС ЛТД"
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Талдыкорганский филиал РГКП «Военно-техническая школа МО РК» от 01.06.2017 г.;
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь отведенного земельного участка	га	5,0261	5,0261
Площадь застройки	$м^2$	15,7	15,7
Площадь покрытий за пределами участка	$м^2$	327,6	327,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Территория автодрома Талдыкорганского филиала «ВТШ МО РК» расположена в северо-восточной промышленной зоне города Талдыкорган, Алматинской области. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено ограждение территории сплошным забором и строительство подсобных сооружений.

Строительство ограждения предусмотрено для собственного участка, согласно акта на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 5,0261 га, выданного для обслуживание автодрома.

Горизонтальная и вертикальная привязка зданий и сооружений осуществлена от существующего здания ТП.

Вертикальная планировка участка решена путем разработки насыпного грунта в направлении естественного уклона для обеспечения водоотвода с территории автодрома по существующим арыкам в земляном русле. Высотные отметки изменяются в пределах от 652,10 до 648,75.

Проектом предусмотрено строительство выгребной ямы, навесов, надворной уборной, площадкой с навесом, оборудованной 2-мя мусорными контейнерами.

Проезды к участку приняты с асфальтобетонным покрытием. Дорожная одежда дорожек и площадок рассчитана на автомобильную нагрузку от специального автотранспорта и предусмотрена с покрытием из асфальтобетона по СТ РК 1225-2003 с установкой по краю проезжей части бетонных камней марки БР 100.30.16 ГОСТ 6665-91.

Выбор видов покрытий предусмотрен с учетом: функционального назначения элементов благоустройства; нагрузок, характера и состава движения автотранспортных средств и пешеходов; противопожарных требований; отвода поверхностных вод с поверхности покрытий.

Ограждение территории предусмотрено забором высотой 2,6 м из сплитерных блоков для фасадной стороны участка и металлическим ограждением из профилированного листа с колючей проволокой типа «Егоза» по контуру участка. На территорию предусмотрено 2 въезда, оборудованных воротами со шлагбаумом и калиткой.

В составе раздела предусмотрено:

1. Устройство смотровой ямы;
2. Навеса из металлических конструкции размером 3.0х4.5 (№1) м и 4.8х9.6 м (№2);
3. Надворного санблока

Смотровая яма принята размером 5.4 х 1.3 м, высотой 1.8 м. Стены толщиной 400 мм и плита основания толщиной 200 мм приняты из монолитного железобетона класса В12.5. За отметку 0.00 принят верх стены, что соответствует абсолютной отметке 650.02 м. Основанием служит гравийно-галечник с песчаным заполнителем, принятое расчетное сопротивление R-4.5 кг/см2. Отметка подошвы минус 2,0 м.

Навес из металлических конструкции размером 3.0 х 4.5 (№1) м и 4.8 х 9.6 (№2) м.

Фундаменты – столбчатые из бетона класса В12.5. Отметка подошвы минус 0,75 м.

Стойки – трубы стальные диаметром 100 мм ГОСТ 8696-74*.

Балки – швеллер №14 ГОСТ 8240-89.

Фермы покрытия навеса №2 – треугольное сечение из труб квадратного сечения по ГОСТ 8639-82.

Кровля – профнастил ГОСТ24045-2010.

Надворная уборная.

Стены выгреба и плиты толщиной 180 мм и из монолитного железобетона класса В15,W6. В основании приняты глины, принятое расчетное сопротивление R=2.5 кг/см2. Отметка подошвы минус 1,8 м.

Отмостка – бетонная, шириной 1000 мм.

Стены – из деревянных щитов.

Покрытие – односкатное совмещенное из профлиста по деревянным стропилам.

Перемычки – железобетонные по серии 1.038.1-1.

Половой настил – деревянный.

Антикоррозионные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. Металлические конструкции предусмотрено покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 64655-76 за по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Водоснабжение и канализация.

Раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями на водоснабжение и водоотведение №88 от 17.05.2016 г., выданными ГКП «Жетысу-Водоканал» г. Талдыкорган.

В разделе запроектированы сети:

- хозяйственно-питьевого водоотвода В1;
-бытовой канализации К1.

Водоснабжение объекта предусмотрено от существующего кольцевого водопровода, Ø110мм.

Точкой подключения служит существующий колодец ПГ1.

Гарантийный напор в точке подключения – 20 м.

Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21- Ø63х3 СТ РК ИСО 4427-2004, протяженностью 22 м.п.

Для учёта расхода воды в колодце ПГ1, установлен водонапорный счётчик со считывающим устройством.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» п. 78 приложение 7, принят 15 /сек.

Наружное пожаротушение предусмотрено от от двух существующих пожарных гидрантов расположенных в колодцах на существующем кольцевом водопроводе Ø110 на расстоянии не более 200м друг от друга.

Водопроводный колодец проектируются из сборных ж/б. элементов Ø1500мм. По т.п.901-09-11.84.

Отведение сточных вод от объекта предусмотрены в существующую канализационную сеть Ø300 мм.

Наружные канализационные сети выполнены из полиэтиленовых раструбных труб с резиновыми уплотнительными кольцами номинальным диаметром 160-200 мм по ГОСТ 54475-2011., протяженность 155,46 м.п.

Канализационные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм по т.л.901-09-22.84.

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение проектируемого автодрома Талдыкорганского филиала ВТШ МО РК запроектировано согласно техническим условиям №20-05/741 от 11.11.216 г., выданных АО «ТАТЭК».

Проектом предусмотрено строительство ТП 10/0,4 кВ.

Точка подключения электроснабжения - опора №09 от существующей ВЛ-10 кВ. От опоры №09 до проектируемой ТП, проектом предусматривается строительство ВЛ-10 кВ с подвеской провода СИП*3. На опоре №09 устанавливается линейный разъединитель типа РЛНД-10.

Проектом предусмотрено устройство контура заземления вокруг проектируемой ТП.

Сопротивление заземляющего устройства не более 4,0 Ом.

Монтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК 2008г.

Наружное (охранное) освещение территории автодрома осуществлялось светодиодными светильниками консольного типа на металлических опорах.

Кабель наружного освещения принят марки АВБбШв, сечением 5х6 кв. мм, прокладываемый в траншее, с защитой от механических повреждений.

Управление наружным освещением от фидера уличного освещения входящего в комплект ТП.

Светильники наружного освещения заземлены путем присоединения к проводникам РЕ.

Опоры наружного освещения заземлены путем соединения сваркой горизонтального заземлителя (полосовая сталь сечением 40х5 мм), проложенного в земле на глубине 0,5 м и вертикального заземлителя (сталь круглая дм 16 мм длиной 3 м).

В проекте принят силовой трансформатор ТМ-250 кВА.

Согласно сличительной ведомости, исключен Раздел 2 «Переезд из железобетонной трубы», и добавлен Трансформатор КТПГ 250.

Мероприятия по противопожарной безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществлены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» ППБС РК-01-95, ГОСТ 12.2.013-87 «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ»; ГОСТ 12.1.013.003-83.

Проектом организации строительства выполнены следующие противопожарные мероприятия:

- территория строительной площадки обеспечена проездами и подъездными дорогами. В ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также места расположения пожарных гидрантов должны быть освещены;

- для противопожарных целей проектом предусматривается в основной период строительства использовать проектируемые и построенные в подготовительный период сети водоснабжения с сооружениями на них, а также существующие сети водопровода;

- к пожарным гидрантам обеспечен свободный проезд. Расстояние от гидранта до сооружения должно быть не более 50 м. и не менее 5 м. от края дороги – не более 20м.;

- склады легковоспламеняющихся жидкостей устанавливаются на расстоянии не менее 24 м от остальных зданий. Склады баллонов с газом располагать на расстоянии не менее 20м от строящегося сооружения и не менее 50м от складов легковоспламеняющихся материалов.

Наполненные и пустые баллоны следует хранить отдельно. Хранить в одном помещении баллоны с кислородом и баллоны с другими горючими газами запрещается;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _28.08.2017 г._;

месяц, год

окончание работ _30.12.2017 г._;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__4 (четыре)_;

фактически, месяц:__4 (четыре)__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, , , электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Талдыкорганский РЭС АО "ТАЛЭК" Отарбаев. Б

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ГГКП Жетысу Водоканал Директор Ким В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Талдыкорган Асу" считает объект ***«Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала ВТШ МО РК», находящегося в Восточной промзоне в г. Талдыкорган»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "Талдыкорган Асу"
Асылханов С.Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.)*