Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района

Объект: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района	38 830,69	34 670,26							4 160,43	38 830,69
ИТОГО К ОПЛАТЕ		34 670,26							4 160,43	38 830,69

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор_____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

НДС РК 8%(-9%-20%) Приложение 1 Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 07.09.2024г.

Акт выполненных работ №1

от 12 декабря 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27799**
	Раздел 1.	**Усиление существующей ВЛ-10кВ**				**4375**
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,016**	**273 463**	**4375**
	Раздел 2.	**КЛ-0,4кВ**				**1134**
	Подраздел 2.1.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**1134**
2	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1**	**1 134**	**1134**
	Раздел 3.	**Выгреб**				**14234**
3	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2**	**$м^3$**	**10**	**503**	**5030**
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1**	**$м^3$**	**13**	**82**	**1066**

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	13	626	8138
	Раздел 4.	**Наружная канализация**				**8056**
6	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	6	467	2802
7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	6	95	570
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	6	626	3756
		Трубопровод				
9	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	2	441	882
10	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	2	23	46
	ИТОГО					27 799
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					2 029
	Итого					29 828
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					89
	Итого					29 918
	Сметная прибыль 5%					1 496
	Непредвиденные работы и затраты 5%					1 496
	Итого					32 910
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					35 378
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки					34 670,26
	НДС, 12 %					**4 160,43**
	Итого с НДС					**38 830,69**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.