Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 г. **№ 235**
Форма

Декларация о соответствии

«20» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-АС», Алматинская область, Жамбыльский район, Улькенскийс.о., с.Улькен, мкр.№5, д.43**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **генерального директора Брискина Алексея Игоревича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «**Энергоснабжение«GateCity» города спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 1-ая очередь. 1-ый пусковой комплекс»**
Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенскийс.о., с.Коянкус.

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **АО «Алатау» по развитию Алматинской области», РКАлматинская область, г.Каскелен, ул.Аблай хана, 213, в лице Директора департамента Бочарова С.В.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: «Эверест» ГСЛ № 011592 от 05.05.2003г в лице директора Приходько.Е.В. ТОО «ConstructionGroup «SAMRUK» ГСЛ №14009963 от 10.07.2014 г. в лице директора Байысбаева Ж.К. ТОО «TESgroupConstruktion» ГСЛ № 0002272 от 15.02.2016г. в лице директора Абишева.Е. ТОО «Заулім-Строй Астана» ГСЛ № 0001614 от 05.07.2006г. в лице директора Абишева.Е.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «G4 City» и ТОО «УшконыгИнженеринг»,, МКЛ № 14003630, 11.03.2014г., РП ТС, том II 6-ТС. №14003630, от 11.03.2014 г и ТОО «Гипроводстрой», ГСЛ №07833 от 13.10.2016г. 001-17-КЖ, 001-17-ТС**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **АО «Алатау» по развитию Алматинской области» № 11-ПИР от 26.01. 2015**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность,производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное.

заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

. Теплотрасса имеет следующие показатели:

Теплотрасса М 1

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяпротяженностьтеплотрассы 2Ду720х9мм	мп	2744,0	2744,0
В -=непроходных железобетонных каналах : 2Ду720х9мм	мп	2623,0	2623,0
Двухсильфонноекомпенсирующееустройство	шт	20	20
Односильфонноекомпенсирующееустройство	шт	22	22
Камерыжелезобетонные УТ	шт	3	3
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду500 испIII	шт	4	4
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду300 испIII	шт	8	8
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 испI	шт	4	4
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 испI	шт	5	5
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 испI	шт	4	4
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 испI	шт	4	4
Клапанобратныйфланцевый Ду80	шт	4	4
Клапанзапорный Ду40	шт	4	4

Теплотрасса М 1А

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяпротяженностьтеплотрассы 2Ду720х9мм	мп	2 730,0	2 730,0
В -=непроходных железобетонных каналах : 2Ду720х9мм	мп	2 609,0	2 609,0
Двухсильфонноекомпенсирующееустройство	шт	20	20
Односильфонноекомпенсирующееустройство	шт	22	22
Камерыжелезобетонные УТ	шт	3	3
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду500 испIII	шт	4	4
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду300 испIII	шт	8	8
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 испI	шт	4	4
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 испI	шт	5	5
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 испI	шт	4	4
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 испI	шт	4	4
Клапанобратныйфланцевый Ду80	шт	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:***Тепловые сети двухтрубные тупиковые с выходом из котельной до насосной станции подкачки двух магистралей М1 и М1А. Для трубопровода приняты трубы 720х9мм. Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в непроходных сборных железобетонных каналах. При пересечении тепловыми сетями автомобильных дорог города трубопроводы прокладываются в стальных футлярах. Арматура на трубопроводах принята стальная. Соединение труб между собой и приварка к ним***

деталей и элементов трубопроводов осуществляется электросваркой. Компенсация тепловых удлинений тепловых сетей канальной прокладки осуществляется за счет естественных углов поворотов трассы и одно – двух сильфонных компенсирующих устройств. Трубопроводы тепловых сетей в каналах прокладываются на скользящих опорах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **декабрь 2015 года**
(месяц,год)

окончание работ: **ноябрь 2017 года**
(месяц,год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев**: 12**
фактически, месяцев**: 16**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Энергоснабжение«GateCity» города спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 1-ая очередь. 1-ый пусковой комплекс»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к эксплуатации и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Агидель-АС»,**Брискин.А.И**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Агидель-АС Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Казақстан Республикасы
Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Агидель-Ас
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы
Республика Казахстан