Заказчик: ТОО "Агидель-АС"

Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование объекта - Энергоснабжение "GateCity" города-спутника в Алматинской области. Тепловые Сети. 1-ая очередь. 1-ый пусковой комплекс.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2017года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	457,6	7,91	7,91	3620	3620	1140	–	–
		м3		–	2,57	–	1175	97	0,01	5
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	457,6	12,45	12,45	5697	5697	1794	–	–
		м3		–	4,04	–	1850	97	0,01	4
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	3522	28,03	26,50	98725	93316	28035	0,01	38
		м3		1,54	6,67	5410	23492	97	0,02	82
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2115	25,70	24,29	54345	51367	15432	0,01	21
		м3		1,41	6,11	2978	12932	97	0,02	45
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	105,6	262,72	–	27743	–	31349	1,85	195
		м3		262,72	–	27743	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	44,7	302,12	–	13505	–	15261	2,13	95
		м3		302,12	–	13505	–	113	–	–
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение во временный отвал на расстояние до 30м),(грунт для обратной засыпки)	5637	9,24	9,24	52113	52113	16412	–	–
		м3		–	3,00	–	16919	97	0,01	65
8	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5637	15,82	15,82	89182	89182	28086	–	–
		м3		–	5,14	–	28954	97	0,01	55
9	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,04	579729,48	131163,10	23189	5247	10611	887,00	35
		км		168975,00	35074,84	6759	1403	130	168,01	7
10	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,007	464079,79	109728,41	3249	768	1725	839,00	6
		км		159750,00	29805,34	1118	209	130	146,62	1
11	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	418618,09	93446,84	4186	934	2093	717,00	7
		км		134775,00	26214,75	1348	262	130	129,63	1
12	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,03	115636,32	31953,19	3469	959	3059	360,00	11
		км		66375,00	12071,25	1991	362	130	58,95	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			379023	303202			408
			Тенге			60852	87558			266
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379023				
	Материалы -		Тенге			14871				
	Всего заработная плата -		Тенге				148410			
	Местные материалы -		Тенге			98				
		Накладные расходы -	Тенге			154996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				171659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			566061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				171659			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			379023	303202			408
			Тенге			60852	87558			266
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379023				
	Материалы -		Тенге			14871				
	Всего заработная плата -		Тенге				148410			
	Местные материалы -		Тенге			98				
		Накладные расходы -	Тенге			154996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				171659			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			566061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				171659			
		Временные здания и сооружения	2,40%			13585				
		Зимние удорожания	2,34%			13246				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			5929				
		С разницей в стоимости электроэнергии	0,111%			658				
		С доп затратами на транспорт привозных материалов	0,195%			1156				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			2372				
		Итого с затратами на передвижной характер работ	0,167%			990				
		ИТОГО				603997				
		ИТОГО с пересчетом в текущие цены	к-2,55742			1544674				
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			30893				
		НДС	12%			189068				
		ВСЕГО:				1764636				
		тендерная скидка	0,2%			3706				
		ИТОГО:				1760930				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Атель-АС"

Директор **Брискин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор **Байысбаев Ж.К.**