Форма 2

**Заказчик: ГУ «Отделпассажирского транспорта навтомобильных дорог Жылыойского района»**
**Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"**
**Суб.подрядчик: ТОО"TABS QURYLYS"**
**Договор суб.подряда №1 от 2024-11-10**
**Наименование стройки - Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсадАйгерим г Кульсары Жылыойского района,Атырауской области**

# А К Т №1 от 10.12.2024
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

на Наименование стройки -Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсадАйгерим г Кульсары Жылыойского района,Атырауской области

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 102 | | 2,53 | 2,53 | 258 | 258 | – | 63 | 347 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 0,86 | – | 88 | | 26 | |
| 2 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2** | $м^3$ грунта недобора | 40,8 | | 1503,21 | 585,21 | 61331 | 23877 | 236 | 31677 | 100449 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 912,21 | 166,12 | 37218 | 6778 | | 7441 | |
| 3 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м** | $м^3$ | 55,605 | | 149,87 | 149,87 | 8334 | 8334 | – | 3020 | 11183 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 50,46 | – | 2806 | | 829 | |
| 4 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | $м^3$ | 55,605 | | 160,82 | 160,82 | 8942 | 8942 | – | 3182 | 12014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 54,50 | – | 3030 | | 890 | |
| 5 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см** | $м^3$ | 500,445 | | 10,95 | 10,95 | 5480 | 5480 | – | 1801 | 7497 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 4,05 | – | 2027 | | 666 | |
| 6 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Полив водой уплотняемого грунта** | $м^3$ | 55,605 | | 128,50 | 107,53 | 7145 | 5979 | 183 | 1914 | 9783 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17,67 | 30,13 | 983 | 1675 | | 725 | |
| 7 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м³ грунта | 14,805 | 285,48 | 270,86 | 4227 | 4010 | 19 | 966 | 5609 |
| | | | | | 13,39 | 77,27 | 198 | 1144 | | 415 | |
| 8 | 411-101-0105 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т·км | 123,62175 | 208,00 | – | 25713 | – | | – | 27770 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | – | – | – | – | | 2057 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 121430 | 56880 | 438 | 40283 | 174652 |
| | Материалы | | Тенге | | | | 38399 | 17548 | – | 12938 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 121430 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 437 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25713 | 55947 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40283 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 174651 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 28 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 55947 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 174651 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 28 |
| | | | | | | | | 55947 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие** | | | | | | | | | |
| 9 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м² материала основания в плотном теле | 15,3 | 15130,72 | 1740,04 | 231500 | 26622 | 200845 | 11701 | 262658 |
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 4033 | 6801 | | 19456 | |
| 10 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м² основания | 102 | 2540,49 | 333,73 | 259130 | 34041 | 218705 | 18993 | 300374 |
| | | | | | 62,59 | 109,83 | 6384 | 11203 | | 22250 | |
| 11 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство(общ.6см)** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м² покрытия | 102 | 2868,00 | 250,90 | 292536 | 25592 | 262701 | 9528 | 326229 |
| | | | | | 41,60 | 44,89 | 4243 | 4579 | | 24165 | |
| 12 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 K=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м² покрытия | 102 | 1260,92 | 0,10 | 128614 | 10 | 127111 | 1613 | 140648 |
| | | | | | 14,64 | – | 1493 | – | | 10418 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | м² покрытия | 102 | 3015,23 | 262,52 | 307553 | 26777 | 276533 | 9407 | 342318 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 4243 | 4468 | | 25357 | |
| 14 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Kмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Kмр=1,83 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытии раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83. | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | м бортового камня | 19,5 | 5832,85 | 50,35 | 113741 | 982 | 85123 | 30321 | 155587 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 27636 | 439 | | 11525 | |
| 15 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камни бетонные бортовые М-300 | м² | 0,8775 | 73235,00 | – | 64264 | – | 64264 | – | 69405 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5141 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1397338 | 114024 | 1235282 | 81563 | 1597216 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48032 | 27490 | – | 118312 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1397338 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1171016 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 75522 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 64264 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 81563 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 118312 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1597213 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 75522 | | | 34 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1597213 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75522 | | | 34 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 16 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м кабеля | 157,5 | 558,63 | 236,71 | 87984 | 37282 | 8703 | 40251 | 138494 |
| | | | | | 266,66 | 88,29 | 41999 | 13906 | | 10260 | |
| 17 | 243-116-0905 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,135 | 3731389,00 | – | 503738 | – | 503738 | – | 544037 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40299 | |
| 18 | 243-116-0903 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,0225 | 1749888,00 | – | 39372 | – | 39372 | – | 41522 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3150 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м | 19,5 | 149,44 | 1,26 | 2914 | 25 | 600 | 1657 | 4936 |
| | | | | | 117,40 | 0,59 | 2289 | 12 | | 366 | |
| 20 | 243-116-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | км | 0,0195 | 825805,00 | -- | 16103 | -- | 16103 | -- | 17391 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1288 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 650111 | 37307 | 568516 | 41908 | 747380 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 44288 | 13918 | -- | 55363 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 90898 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 9303 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 58206 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41908 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10626 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 143432 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 26 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 58206 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 559213 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 559213 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 44737 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 603950 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 747382 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58206 | | | 26 |

## РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м³ грунта | 27,216 | 179,34 | 168,67 | 4881 | 4590 | -- | 1109 | 6470 |
| | | | | | 10,67 | 45,94 | 290 | 1250 | | 479 | |
| 22 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м³ грунта | 27,216 | 58,18 | 58,18 | 1583 | 1584 | -- | 390 | 2131 |
| | | | | | -- | 19,91 | -- | 542 | | 158 | |
| 23 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м кабеля | 15 | 9,60 | 0,97 | 144 | 14 | -- | 98 | 262 |
| | | | | | 8,63 | 0,48 | 129 | 7 | | 19 | |
| 24 | 249-101-0507 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 15 | 235,00 | -- | 3525 | -- | 3525 | -- | 3807 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м кабеля | 27 | 387,92 | 242,47 | 10474 | 6547 | -- | 5025 | 1673 |
| | | | | | 145,45 | 113,04 | 3927 | 3052 | | 1240 | |
| 26 | 249-102-0101 РСНБ РК 2022 | Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | $м^2$ | 12,96 | 5331,00 | -- | 69090 | -- | 69090 | -- | 7461 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5527 | |
| 27 | 1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м | 1,5 | 1210,06 | 106,63 | 1815 | 159 | 247 | 1061 | 310 |
| | | | | | 939,16 | 42,98 | 1409 | 64 | | 230 | |
| 28 | 241-101-0306 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 1,5 | 3545,00 | -- | 5318 | -- | 5318 | -- | 5743 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 425 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 96830 | 12894 | 78180 | 7683 | 112875 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5755 | 4915 | -- | 8360 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12433 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 246 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 8588 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6184 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 20106 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8588 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 84397 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2082 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 77933 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1499 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6871 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 92767 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 2082 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 112873 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 10670 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 2632119 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 136474 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 221105 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 63871 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1882412 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 25713 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 171437 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 194973 | |
| | | **Итого с оборудованием** | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | | 2 632 119,00 | | | | |
| | | **Итого без оборудование** | | | | | 2 632 119,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 1,3,0,8% | | | | | | 27 374,04 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | | | | | | 2 659 493,04 | | | | |
| | | Итого без оборудование | | | | | | 2 659 493,04 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | | | | | | 27 126,83 | | | | |
| | | Итого с оборудванием | | | | | | 2 686 619,87 | | | | |
| | | Итого без оборудование | | | | | | 2 686 619,87 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 53 732,40 | | | | |
| | | Итого с оборудванием | | | | | | 2 740 352,26 | | | | |
| | | Итого без оборудование | | | | | | 2 740 352,26 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2023 К=1,079 | | | | | | 2 956 840,09 | | | | |
| | | Понижающий К=0,6 | | | | | | 1 774 104,06 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12% | | | | | | 1 986 996,54 | | | | |
| | | Итого по АКТУ: | | | | | | 1 986 996,54 | | | | |

Подрядчик:
**ТОО "Prof-Facade"**

**Директор** _____ **Жаимбетов Т.**

**Суб.подрядчик:**
**ТОО "TABS QURYLYS"**

**Директор** _____ **Жанибеков Б.**