Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технический надзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта:Реконструкция сквера "Мартобе" расположенного по улице Абылайхана, Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: Договор №6 от 02.05.2024г. ув.№7656802 от 04.05.2024г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2024г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512		32088		№5	02.05.2024г	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сквера "Мартобе" расположенного по улице Абылайхана, Сайрамского района, Туркестанской области	87 510 899,30	22 493 138,45							2 699 176,61	25 192 315,06
Удержание аванса	21 326 374,52	5 616 696,43							674 003,57	6 290 700,00
Затраты инженеринговых услуг	2 835 353,14	728 777,69							87 453,32	816 231,01
Затраты авторского надзора	980 122,07	251 923,15							30 230,78	282 153,93
Всего по стройке	**70 000 000,00**	**28 109 834,88**							**2 025 173,04**	**20 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____ Абіллаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сылыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "Радикон"

Директор _____ Анварбекова Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технадзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки - Реконструкция сквера "Мартобе" расположенного по улице Абылайхана, Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: Договор №6 от 02.05.2024г. ув.№7656802 от 04.05.2024г.

Акт выполненных работ № 3

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3771233**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**3771233**
1	1	**1146-0601-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Здания кирпичные 1,2-х этажных.Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м³ строительного объема**	**141**	**6 399**	**902259**
2	2	**1218-0101-2003** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м²**	**995**	**457**	**454715**
3	3	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м³**	**121,5**	**10 045**	**1220468**
4	4	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**3,68**	**138 798**	**510777**
5	5	**1109-0701-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Демонтаж с помощью крана на автомобильном ходу /Скамейки, урны/.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5***	**т конструкций**	**0,304**	**429 195**	**130475**
			Общий мусор				
6	6	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**372,3310849**	**254**	**94572**
7	7	**411-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3 723,3108491**	**123**	**457967**

1		2	3	4	5	6	7

Памятник Уш би, Мини сцена, Декоративное освещение, Входная арка, Ограждения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6778704
		Раздел 1.	Памятник "Уш би"				1437905
8	1	1213-0103-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Облицовка стен из плит гранитных/керамогранитных. Разборка	$м^2$ облицовки	35	21 182	741370
9	2	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе	$м^2$	35	14 303	500605
10	3	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	35	5 598	195930
		Раздел 2.	Стена памятника				5340799
11	4	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	41,412	44 008	1822459
12	5	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	23,9	64 101	1532014
			Фундамент				
13	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,63	29 402	77327
14	7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	16,65	49 060	816849
15	8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,190092	341 677	64950
			Стена				
16	9	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 510 мм	$м^3$	17,50213	58 690	1027200

Благоустройство территории

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1150648
		Раздел 1.	Вертикальная планировка				414998
17	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/	$м^3$ грунта	173,77	88	15292
18	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	$м^3$ грунта	218	152	33136
19	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленения территории/	$м^3$ грунта	185	88	16280
20	4	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	$м^3$ грунта	185	152	28120
21	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	54	108	5832
22	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106/с 10м до 30м/	$м^3$	54	172	9288
23	7	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	$м^3$ грунта	168	108	18144

1		2	3	4	5	6	7
24	8	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106/с 10м до 30м/	$м^3$	168	172	28896
25	9	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	168	218	36624
26	10	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	168	61	10248
			Недостающий грунт				
27	11	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	135	416	56160
28	12	411-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 032,75	152	156978
		Раздел 2.	Покрытия				
			Плиточное покрытие тип 2				735650
29	20	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	79,9027268	3 717	296998
30	21	255-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	79,9027268	3 384	270391
31	22	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,гравийное	$м^3$	0,4021702	10 257	4125
32	23	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	33,5141872	4 073	136503
33	24	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,536227	51 533	27633

Наружные сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7344119
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1286331
			оборудование	тенге			6057788
		Раздел 1.	Трансформаторная подстанция				6057788
			Трансформаторная подстанция				
34	9	515-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	4 726 386	4726386
35	10	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402
		Раздел 2.	Сети КЛ-10 кВ				614825

1		2	3	4	5	6	7
36	24	243-101-0316 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(мк)-10	км	0,11	5 589 318	614825
		Раздел 3.	Сети КЛ-0,4 кВ				671506
37	36	243-113-0620 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0,209	743 919	155479
38	37	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км	0,235	1 016 828	238955
39	38	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,526	526 753	277072
			ИТОГО ПО АКТУ:			19 044 704	
			Оборудование			6 057 788	
			Итого смр без оборудования			12 986 916	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%	5,1%		662 333	
			Итого с затратами			13 649 249	
			Сметная прибыль 5%	5%		682 462	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	3%		409 477	
			Итого с непредвиденными			14 741 189	
			2024 год - 100 %, К=1,075			15 846 778	
			Оборудование с непревиденными	3%		181 734	
			Итого с непредвиденными К=1,075			6 707 486	
			ВСЕГО			22 554 264	
			пониж. Коэф.	0,997289861		22 493 138	
			НДС 12%	12%		2 699 177	
			ВСЕГО			25 192 315,06	

Подрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор: _____ Анварбекова Д.

Технадзор:
ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт: _____ Ибраев Б.

Инженер-эксперт: _____ Турдашов К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Инженер-эксперт: _____ Срайлов М.