Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» №19022542 от 15.11.2019 г.**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
по объекту **«Паропровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Павлодарской области», Сагитов К.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» лицензия 21023344 от 29.07.2021 г, ТОО «Павлодар-Құрылыс» лицензия 21020608 от 18.06.2021 г., ТОО «Ertis Invest», лицензия 21034518 от 30.12.2021 г., ТОО«Жолашар Строительство» лицензия 23001847 от 20.01.2023 г., ТОО «Astana Building Construction», лицензия 07596 от 03.04.2023 г., ТОО «Rose Group», лицензия 0028065 от 13.04.2023 г., ТОО «Фирма «Нұр Капитал», лицензия 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г., ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», лицензия 09837 от 30.03.2023 г., ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007» , лицензия 08753 от 07.03.2023 г., ТОО «ТабысСтройПроект», лицензия 0786248 от 15.03.2023 г., ТОО «Велс Comp», лицензия 001161 от 28.03.2023 г., ТОО «Шебер», лицензия 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г., ТОО «ГРЭССТРОЙ» лицензия 002819 от 21.01.2001г.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «KazСтройПроект-ПВ» № 000410-1 от 09.02.2019 года**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «Павлодар-Сода» № 9 от 06.01.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность паропровода					

Трубопровод Ø325	м	3400		3351,5	
Трубопровод Ø219	м	3400		3369	
Трубопровод Ø159	м.	4100		4206,4	
Дренажные колодцы	шт.	12		13	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Паропровод** ***Прокладка трубопровода осуществлялась из 3 ниток с номинальным Ø325х8, Ø219х7, Ø159х5. Протяженность трубопровода для паропровода 1.6 Мпа из ст. Ø325х8мм - 3,3515 км., из них на экстакаде – 0,2373 км., протяженность трубопровода для паропровода 4 Мпа. Ø219х7мм – 3,369 км., из них на экстакаде – 3,1317 км., протяженность трубопровода для кондесатопровода из ст. Ø159х5мм – 4,2064 км., из них на экстакаде – 1,0378 км. Монтаж бесшовной трубы Ø325х8мм – 3210,3м. Монтаж бесшовной трубы Ø219х7мм – 3276,3м. Монтаж бесшовной трубы Ø159х5мм – 4112,8м. Монтаж отводов 90 ° Ø325х8мм - 157 шт., Монтаж отводов 90 ° Ø219х7мм – 162шт., Монтаж отводов 90 ° Ø159х5мм – 208 шт. Монтаж скользящих опор Ø325 – 260 шт., монтаж скользящих Ø219 – 261 шт., монтаж скользящих Ø159 – 345 шт. Монтаж неподвижных опор Ø325 – 35 шт., монтаж неподвижных опор Ø219 – 36 шт., монтаж неподвижных опор Ø159 – 45 шт.***

Установлено 547 опорных конструкций: из них Фм1-6шт., Фм2 - 229 шт., Фм3 - 15шт., Фм4 - 32шт., Фм5 - 239шт., Фм6 - 12шт., Фм7 - 12шт., Фм8 - 1шт., Фм9 - 1шт. Установлено 13 дренажных колодцев Ø1000 мм: из них ДК-1 – 1шт., ДК-2…ДК-13 – 12шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и

технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2022г**.;
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2023г.**.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **19 месяца.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **19 месяца.**;
фактически, месяц: **19 месяцев.** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Паропровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды**

мощностью 200 тыс. тонн в год».

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР», Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата
Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан