Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО"TABS QURYLYS"
Договор суб.подряда №1 от 2024-11-10
Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Болашак г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т №1 от 10.12.2024
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

Наименование стройки -"Строительство парковки в мкр. Болашак г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"
на
Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м 2 спланированной поверхности за проход бульдозера	382,5		2,53	2,53	968	968	–	237	1301
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,86	–	329		96	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2**	м 3 грунта недобора	153		1503,21	585,21	229991	89537	886	118789	376683
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	139568	25416		27903	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3**	$м^3$ грунта	39,72		285,48	270,86	11339	10758	49	2593	15046
		НР - 72%; СП - 8%				13,39	77,27	532	3069		1115	
4	411-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	т км	331,662		208,00	–	68986	–		–	74808
		СП - 8%				–	–	–	–		5519	
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Устройство качественной дорожной насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	м 3	192,72		149,87	149,87	28883	28883	–	7002	38756
		НР - 72%; СП - 8%				–	50,46	–	9725		2873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	192,72	160,82	160,82	30993	30993	–	7562	41639
		НР - 72%, СП - 8%			–	54,50	–	10503		3084	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	$м^3$	1734,48	10,95	10,95	18993	18993	–	5065	25983
		НР - 72%, СП - 8%			–	4,05	–	7025		1925	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта	м 3	192,72	128,50	107,53	24765	20724	636	6633	33910
		НР - 72%, СП - 8%			17,67	30,13	3405	5807		2511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				414918	200856	1571	147881	607823
							143505	61874	–	45025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				414918				
	Материалы		Тенге				1571				
	Всего заработная плата		Тенге					205379			
	Транспортные расходы		Тенге				68986				
		Накладные расходы	Тенге				147881				
		Сметная прибыль	Тенге				45025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				607824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					205379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				607824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					205379			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	м 3 материала основания в плотном теле	57,375	15130,72	1740,04	868125	99834	753166	43880	984966
		НР - 108%, СП - 8%			263,61	444,54	15125	25505		72960	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м 2 основания	382,5	2540,49	333,73	971737	127652	820144	71225	1126401
		НР - 108%, СП - 8%			62,59	109,83	23941	42010		83439	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство(общ.6см)	$м^2$ покрытия	382,5	2868,00	250,90	1097010	95969	985129	38729	1123357
		НР - 108%, СП - 8%			41,60	44,89	15912	17170		90618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306									
		НР - 108%, СП - 8%	м 2 покрытия	2550	1260,92	0,10	3215346	255	3177759	40316	3516119
					14,64	–	37332	–		260457	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство									
		НР - 108%, СП - 8%	$м^2$ покрытия	382,5	3015,23	262,52	1153325	100414	1036999	35278	1283692
					41,60	43,80	15912	16754		95090	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В15(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83									
		НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	42,75	5832,85	50,35	249354	2152	186616	66472	341093
					1417,22	22,51	60586	962		25266	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300									
		СП - 8%	м 3	1,92375	73235,00	–	140886	–	140886	–	152157
					–	–	–	–		11271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7695783	426276	7100699	292900	8627785
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168808	102401	–	639101	
	Материалы		Тенге				7695783				
	Всего заработная плата		Тенге				6959815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					271209			
		Накладные расходы	Тенге				140886				
		Сметная прибыль	Тенге				292900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				639101				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8627784				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					271209			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8627784				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								119
			Тенге					271209			
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетоное покрытие (вне участка)									
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.									
		НР - 108%, СП - 8%	м материала основания в плотном теле	5,895	15130,72	1740,04	89196	10258	77384	4508	101201
					263,61	444,54	1554	2621		7496	
17	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг с/см2)									
			м 2 основания	262	2540,49	333,73	665608	87437	561772	48787	771848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	16399	28775		57153	
18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство(общ.6см)**	$м^2$ покрытия	39,3	2868,00	250,90	112712	9860	101217	3671	12569
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	44,89	1635	1764		9311	
19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м 2 покрытия	39,3	1260,92	0,10	49554	4	48975	621	5418
		НР - 108%; СП - 8%			14,64	–	575	–		4014	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство**	$м^2$ покрытия	39,3	3015,23	262,52	118499	10317	106547	3625	131894
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	43,80	1635	1721		9770	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетонаВ15(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытии раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83**	м бортового камня	12,75	5832,85	50,35	74369	642	55657	19825	101730
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	18070	287		7536	
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые М-300**	$м^3$	0,57375	73235,00	–	42019	–	42019	–	45380
		СП - 8%			–	–	–	–		3361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1151957	118518	993571	81037	1331636
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39868	35168	–	98641	
	Материалы		Тенге				1151957				
	Всего заработная плата		Тенге				951553				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75036			
		Накладные расходы	Тенге				42019				
		Сметная прибыль	Тенге				81037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1331635				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					75036			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1331635				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
								75036			

РАЗДЕЛ 4.Кабельно проводниковая продукция

23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195	558,63	236,71	108933	46159	10775	49834	171470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			266,66	88,29	51999	17217		12702	
24	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,135	3731389,00	–	503738	–	503738	–	544037
		СП - 8%			–	–	–	–		40299	
25	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,06	1749888,00	–	104993	–	104993	–	113392
		СП - 8%			–	–	–	–		8399	
26	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45	149,44	1,26	6725	57	1385	3823	11392
		НР - 72%, СП - 8%			117,40	0,59	5283	27		844	
27	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,045	825805,00	–	37161	–	37161	–	40134
		СП - 8%			–	–	–	–		2973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				761550	46216	658052	53657	880425
	Стоимость монтажных работ		Тенге				57282	17244	–	65217	
	Материалы		Тенге				115658				
	Всего заработная плата		Тенге				12161				
		Накладные расходы	Тенге					74526			
		Сметная прибыль	Тенге				53657				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				182861				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					74526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				645892				
		Сметная прибыль	Тенге				645892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				697563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				880424				
		Сметная заработная плата	Тенге					74526			33

РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы

28	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	69,2064	179,34	168,67	12411	11673	–	2821	16451
		НР - 72%, СП - 8%			10,67	45,94	738	3179		1319	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м 3 грунта	69,2064	58,18	58,18	4026	4027	–	993	8410
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,91	–	1378		401	
30	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	42	9,60	0,97	403	41	–	276	733
		НР - 72%, СП - 8%			8,63	0,48	362	20		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м									
		СП - 8%	м	42	235,00	–	9870	–	9870	–	10660
					–	–	–	–		790	
32	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	64,8	387,92	242,47	25137	15712	–	12060	40173
					145,45	113,04	9425	7325		2976	
33	249-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита закрытия кабели типа ПЗК из полимерпесчаной композиции									
		СП - 8%	м	31,104	5331,00	–	165815	–	165815	–	179080
					–	–	–	–		13265	
34	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях									
		НР - 72%; СП - 8%	м	6,6	1210,06	106,63	7986	704	1084	4667	13665
					939,16	42,98	6198	284		1012	
35	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм									
		СП - 8%	м	6,6	3545,00	–	23397	–	23397	–	28269
					–	–	–	–		1872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				249045	32157	200166	20816	291451
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16723	12186	–	21589	
	Материалы		Тенге				33526				
	Всего заработная плата		Тенге				1084				
		Накладные расходы	Тенге					23614			
		Сметная прибыль	Тенге				17003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54571				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23614			
	Всего заработная плата		Тенге				215519				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5295			
		Накладные расходы	Тенге				199082				
		Сметная прибыль	Тенге				3813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236879				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5295			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				291450				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					28909			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1173917
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				426186				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					824023			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					228873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8954063		
		- Перевозка грузов	Тенге				68986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							596291	
		- Сметная прибыль	Тенге							869573	

		Итого с оборудованием						**11 739 117,00**				
		Оборудование										
		Итого без оборудование						**11 739 117,00**				
		Временные здании и сооружения 1,3.0,8%						**122 086,82**				
		Итого с оборудванием						**11 861 203,82**				
		Итого без оборудование						**11 861 203,82**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						**120 984,28**				
		Итого с оборудванием						**11 982 188,10**				
		Итого без оборудование						**11 982 188,10**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**239 643,76**				
		Итого с оборудванием						**12 221 831,86**				
		Итого без оборудование						**12 221 831,86**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						**13 187 356,57**				
		Понижающий К=0,6						**7 912 413,94**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						**8 861 903,62**				
		Итого по АКТУ:						**8 861 903,62**				

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО"TABS QURYLYS"

Директор _____ **Жанибеков Б.**