Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : **ТОО "MEDINA Building", БИН 220640008854**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТИ СТОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В МИКРОРАЙОНЕ №1 ГОРОДА АТБАСАР, АТБАСАРСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОМ-1(ПРИВЯЗКА)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ПЯТИЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 21.05.2024г.

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на С02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 2.1/										
			Подраздел 1. 4 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										
1	111	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2 854,32**		**1 257,93**	**8,99**	**3 590 534,76**	**25 660,34**	**633 801,76**	**2 355 955,73**	**6 422 209,73**
			НР - 80% СП - 8%				**1 026,89**	**4,86**	**2 931 072,66**	**13 872,00**		**475 719,24**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2 931 072,66**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**25 660,34**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**13 872,00**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**633 801,76**		
			Накладные расходы	Тенге								**2 355 955,73**	
			Сметная прибыль	Тенге								**475 719,24**	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									**6 422 209,73**
			Подраздел 2. 5 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	118	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 854,32	1 257,93	8,99	3 590 534,76	25 660,34	633 801,76	2 355 955,73	6 422 209,73
			НР - 80%, СП - 8%			1 026,89	4,86	2 931 072,66	13 872,00		475 719,24	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 931 072,66				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25 660,34			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13 872,00			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						633 801,76		
		Накладные расходы		Тенге							2 355 955,73	
		Сметная прибыль		Тенге							475 719,24	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								6 422 209,73

Подраздел 3. КОСОУРЫ, МАРШИ

3	125	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	216	782,79	5,87	169 082,64	1 267,92	36 437,04	105 648,19	296 709,30
			НР - 80%, СП - 8%			608,23	3,16	131 377,68	682,56		21 978,47	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				131 377,68				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 267,92			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					682,56			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						36 437,04		
		Накладные расходы		Тенге							105 648,19	
		Сметная прибыль		Тенге							21 978,47	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								296 709,30

Подраздел 4.Обшивка стояков гипсокартоном

4	129	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	315,4	782,79	5,87	246 891,97	1 851,39	53 204,84	154 265,92	433 250,52
			НР - 80%, СП - 8%			608,23	3,16	191 835,74	996,66		32 092,63	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				191 835,74				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 851,39			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					996,66			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						53 204,83		
		Накладные расходы		Тенге							154 265,92	
		Сметная прибыль		Тенге							32 092,63	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								433 250,52

Подраздел 5. ОТКОСЫ/лист 2.1 прим.2/

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	132	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	94,5847	1 257,93	8,99	118 980,93	850,31	21 002,54	78 070,21	212 815,23
			НР - 80%, СП - 8%			1 026,89	4,86	97 128,08	459,68		15 764,09	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				97 128,08				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					850,31			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					459,68			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						21 002,53		
		Накладные расходы		Тенге							78 070,21	
		Сметная прибыль		Тенге							15 764,09	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								212 815,23
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7 716 025,06**	**55 290,30**	**1 378 247,94**	**5 049 895,78**	**13 787 194,51**
								6 282 486,82	**29 882,90**	**--**	**1 021 273,67**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 716 025,06				
		Материалы		Тенге				1 378 247,92				
		Всего заработная плата		Тенге					6 312 369,72			
			Накладные расходы	Тенге				5 049 895,78				
			Сметная прибыль	Тенге				1 021 273,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 787 194,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 540,28
			Сметная заработная плата	Тенге					6 312 369,72			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13 787 194,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 540,28
			Сметная заработная плата	Тенге					6 312 369,72			

РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ №1-6шт/лист 42-44/

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

6	133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	141,732	297,76	5,33	42 202,12	755,44	25 253,80	11 287,51	57 768,80
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	16 192,88	165,83		4 279,17	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									

ОГРАЖДЕНИЕ

7	136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	57,294	297,76	5,33	17 059,86	305,37	10 208,65	4 562,88	23 352,56
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	6 545,84	67,03		1 729,82	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**59 261,98**	**1 060,81**	**35 462,45**	**15 850,39**	**81 121,36**
								22 738,72	**232,86**	**–**	**6 008,99**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**59 261,98**				
			Материалы	Тенге				**35 462,45**				
			Всего заработная плата	Тенге					**22 971,58**			
			Накладные расходы	Тенге				**15 850,39**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6 008,99**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**81 121,36**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,08**
			Сметная заработная плата	Тенге					**22 971,58**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**81 121,36**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,08**
			Сметная заработная плата	Тенге					**22 971,58**			

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ФАСАД И ЦОКОЛЬ/лист 16,13 узел 1/

Подраздел 1. ЦОКОЛЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**137**	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Цоколь вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем**	**м² поверхности облицовки**	**147,4**	**10 004,74**	**21,88**	**1 474 698,68**	**3 225,11**	**824 371,36**	**518 350,38**	**2 152 493,00**
			НР - 80%, СП - 8%			**4 390,11**	**5,67**	**647 102,21**	**835,76**		**159 443,92**	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Монтаж утеплителя с креплением									
			4. Установка вертикальных несущих направляющих									
			5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
9	**138**	**234-102-0102 РСНБ РК 2022 прим.**	**Плиты теплоизоляционные/PAROC CRS 20/**	**м³**	**18,5724**	**16 351**	**–**	**303 677,31**	**–**	**303 677,31**	**–**	**327 971,50**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24 294,19**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**647 102,21**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3 225,11**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**835,76**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1 128 048,66**		
			Накладные расходы	Тенге							**518 350,38**	
			Сметная прибыль	Тенге							**183 738,10**	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								**2 480 464,47**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1 778 376,00**	**3 225,11**	**1 128 048,67**	**518 350,38**	**2 480 464,47**
								647 102,21	**835,76**	**–**	**183 738,11**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 778 376,00**				
			Материалы	Тенге				**824 371,35**				
			Всего заработная плата	Тенге					**647 937,97**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**303 677,31**				
			Накладные расходы	Тенге				**518 350,38**				
			Сметная прибыль	Тенге				**183 738,10**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2 480 464,47**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256,02**
			Сметная заработная плата	Тенге					**647 937,97**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2 480 464,47**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256,02**
			Сметная заработная плата	Тенге					**647 937,97**			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 1. ВЕНТШАХТЫ									
			ВЕНТШАХТА ВШ-1-2 шт/лист 33/									
10	139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,4368	173,05 97,72	3,56 0,58	75,59 42,68	1,55 0,25	31,36	29,63 8,42	113,64
			НР - 69%, СП - 8%									
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
11	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	0,4368	297,76 114,25	5,33 1,17	130,06 49,90	2,33 0,51	77,83	34,79 13,19	178,04
			НР - 69%, СП - 8%									
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
12	141	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	11,1384	1 155,26 586,88	5,58 2,25	12 867,75 6 536,90	62,15 25,06	6 268,70	5 249,57 1 449,39	19 566,71
			НР - 50%, СП - 8%									
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
13	142	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	0,7017192	31 847	–	22 347,65	–	22 347,65	–	24 135,46
			СП - 8%			–	–	–	–		1 787,81	
14	143	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	11,1384	5 237,85 3 138,93	61,27 35,82	58 341,27 34 962,66	682,45 398,98	22 696,16	28 289,31 6 930,45	93 561,03
			НР - 50%, СП - 8%									
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-2-2 шт									
15	144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,3872	173,05 97,72	3,56 0,58	240,05 135,56	4,93 0,80	99,56	94,09 26,73	360,87
			НР - 69%, СП - 8%									
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
16	145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	1,3872	297,76 114,25	5,33 1,17	413,05 158,49	7,39 1,62	247,17	110,48 41,88	565,41
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
17	146	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	23,7808	1 155,26 586,88	5,58 2,25	27 473,01 13 956,48	132,70 53,51	13 383,83	11 207,99 3 094,48	41 775,48
			НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
18	147	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	1,4981904	31 847 –	– –	47 712,87 –	– –	47 712,87	– 3 817,03	51 529,90
			СП - 8%									
19	148	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	23,7808	5 237,85 3 138,93	61,27 35,82	124 560,26 74 646,27	1 457,05 851,83	48 456,94	60 398,48 14 796,70	199 755,44
			НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-3-2 шт									
20	149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,3872	173,05 97,72	3,56 0,58	240,05 135,56	4,93 0,80	99,56	94,09 26,73	360,87
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
21	150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	1,3872	297,76 114,25	5,33 1,17	413,05 158,49	7,39 1,62	247,17	110,48 41,88	565,41
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ:									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
22	151	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	21,8436	1 155,26	5,58	25 235,04	121,89	12 293,58	10 294,98	38 372,42
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	12 819,57	49,15		2 842,40	
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
23	152	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	1,3761468	31 847	–	43 826,15	–	43 826,15	–	47 332,24
			СП - 8%			–	–	–	–		3 506,09	
24	153	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	21,8436	5 237,85	61,27	114 413,50	1 338,36	44 509,61	55 478,38	183 483,23
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	68 565,53	782,44		13 591,35	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-4-2 шт/лист 33/									
25	154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,4368	173,05	3,56	75,59	1,55	31,36	29,63	113,64
			НР - 69%, СП - 8%			97,72	0,58	42,68	0,25		8,42	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
26	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	0,4368	297,76	5,33	130,06	2,33	77,83	34,79	178,04
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	49,90	0,51		13,19	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
27	156	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	17,136	1 155,26	5,58	19 796,54	95,62	9 644,14	8 076,27	30 102,63
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	10 056,78	38,56		2 229,82	
			Состав работ:									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
28	157	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**									
				$м^3$	1,079568	31 847	–	34 381,00	–	34 381,00	–	37 131,48
			СП - 8%			–	–	–	–		2 750,48	
29	158	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,136	5 237,85	61,27	89 755,80	1 049,92	34 917,18	43 522,01	143 940,03
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	53 788,70	613,81		10 662,22	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-5-2 шт/лист 33/									
30	159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	11,5248	173,05	3,56	1 994,37	41,02	827,15	781,69	2 998,14
			НР - 60%, СП - 8%			97,72	0,58	1 126,20	6,68		222,08	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
31	160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	11,5248	297,76	5,33	3 431,62	61,42	2 053,49	917,83	4 697,41
			НР - 60%, СП - 8%			114,25	1,17	1 316,71	13,48		347,96	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
32	161	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	82,488	1 155,26	5,58	95 295,09	460,29	46 424,24	38 876,92	144 905,77
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	48 410,56	185,60		10 733,76	
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
33	162	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**									
				$м^3$	5,196744	31 847	–	165 500,71	–	165 500,71	–	178 740,77
			СП - 8%			–	–	–	–		13 240,06	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	163	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	82,488	5 237,85	61,27	432 059,77	5 054,04	168 081,67	209 503,02	692 887,81
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	258 924,06	2 954,72		51 325,02	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-6-2 шт/лист 33/									
35	164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,3888	173,05	3,56	67,28	1,39	27,90	26,37	101,14
			НР - 60%, СП - 8%			97,72	0,58	37,99	0,23		7,49	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
36	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	0,3888	297,76	5,33	115,77	2,07	69,28	30,96	158,47
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	44,42	0,45		11,74	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
37	166	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	8,9	1 155,26	5,58	10 281,81	49,67	5 008,91	4 194,61	15 634,53
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	5 223,23	20,03		1 158,11	
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
38	167	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	0,5607	31 847	–	17 856,61	–	17 856,61	–	19 285,14
			СП - 8%			–	–	–	–		1 428,53	
39	168	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	8,9	5 237,85	61,27	46 616,87	545,30	18 135,09	22 684,22	74 758,78
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	27 936,48	318,80		5 537,69	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
			5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-7-2 шт/лист 33/									
40	169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,296	173,05	3,56	224,27	4,61	93,01	87,90	337,14
			НР - 69%, СП - 8%			97,72	0,58	126,65	0,75		24,97	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление грунтовочных составов									
			3. Огрунтовка поверхности									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
41	170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	1,296	297,76	5,33	385,90	6,91	230,92	103,21	528,24
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	148,07	1,52		39,13	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление составов									
			3. Окраска поверхностей									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
42	171	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	25,872	1 155,26	5,58	29 888,89	144,36	14 560,77	12 193,58	45 449,07
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	15 183,76	58,21		3 366,60	
			Состав работ:									
			1. Подгонка и крепление плит утеплителя									
			2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
43	172	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	1,629936	31 847	–	51 908,57	–	51 908,57	–	56 061,26
			СП - 8%			–	–	–	–		4 152,69	
44	173	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	25,872	5 237,85	61,27	135 513,66	1 585,18	52 718,08	65 709,71	217 321,24
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	81 210,40	926,74		16 097,87	
			Состав работ:									
			1. Натягивание сетки									
			2. Покрытие сетки цементным молоком									
			3. Обмазка сетки раствором с очесами									
			4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
			5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-8-2 шт/лист 33/									
45	174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	2,9328	173,05	3,56	507,52	10,44	210,49	198,92	762,96
			НР - 69%, СП - 8%			97,72	0,58	286,59	1,70		56,52	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление грунтовочных составов									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
46	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	2,9328	297,76	5,33	873,27	15,63	522,57	233,57	1 195,39
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	335,07	3,43		88,55	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
47	176	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	38,976	1 155,26	5,58	45 027,41	217,49	21 935,69	18 369,54	68 468,71
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	22 874,23	87,70		5 071,76	
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
48	177	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	2,455488	31 847	–	78 199,93	–	78 199,93	–	84 455,92
			СП - 8%			–	–	–	–		6 255,99	
49	178	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	38,976	5 237,85	61,27	204 150,44	2 388,06	79 419,44	98 991,24	327 393,01
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	122 342,94	1 396,12		24 251,33	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-9-2 шт/лист 33/									
50	179	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,116	173,85	3,56	193,12	3,98	80,08	75,69	290,32
			НР - 69%, СП - 8%			97,72	0,58	109,06	0,65		21,51	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
51	180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	1,116	297,76	5,33	332,30	5,95	198,85	88,88	454,87
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	127,50	1,31		33,69	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
52	181	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	17,248	1 155,26	5,58	19 925,92	96,25	9 707,16	8 129,05	30 299,37
			НР - 80%, СП - 5%			586,88	2,25	10 122,51	38,81		2 244,40	
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
53	182	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	1,086624	31 847	–	34 605,71	–	34 605,71	–	37 374,17
			СП - 5%			–	–	–	–		2 768,46	
54	183	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,248	5 237,85	61,27	90 342,44	1 056,78	35 145,40	43 806,47	144 880,82
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	54 140,26	617,82		10 731,91	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-10-2 шт/лист 33/									
55	184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,116	173,05	3,56	193,12	3,98	80,08	75,69	290,32
			НР - 60%, СП - 8%			97,72	0,58	109,06	0,65		21,51	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
56	185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,116	297,76	5,33	332,30	5,95	198,85	88,88	454,87
			НР - 60%, СП - 8%			114,25	1,17	127,50	1,31		33,69	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
57	186	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	19,096	1 155,26	5,58	22 060,84	106,56	10 747,22	9 000,02	33 545,73
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	11 207,06	42,97		2 484,87	
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
58	187	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**									
				$м^3$	1,203048	31 847	–	38 313,47	–	38 313,47	–	41 378,55
			СП - 8%			–	–	–	–		3 065,08	
59	188	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности								
					19,096	5 237,85	61,27	100 021,98	1 170,01	38 910,96	48 500,02	160 403,76
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	59 941,01	684,02		11 881,76	
			Состав работ:									
			1. Натягивание сетки									
			2. Покрытие сетки цементным молоком									
			3. Обмазка сетки раствором с очесами									
			4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
			5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-11-2 шт/лист 33/									
60	189	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,296	173,05	3,56	224,27	4,61	93,01	87,90	337,14
			НР - 60%, СП - 8%			97,72	0,58	126,65	0,75		24,97	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление грунтовочных составов									
			3. Огрунтовка поверхности									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
61	190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,296	297,76	5,33	385,90	6,91	230,92	103,21	528,24
			НР - 60%, СП - 8%			114,25	1,17	148,07	1,52		39,13	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление составов									
			3. Окраска поверхностей									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
62	191	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	25,0712	1 155,26	5,58	28 963,75	139,90	14 110,06	11 816,16	44 042,30
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	14 713,79	56,41		3 262,39	
			Состав работ:									
			1. Подгонка и крепление плит утеплителя									
			2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
63	192	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**									
				$м^3$	1,5794856	31 847	–	50 301,88	–	50 301,88	–	54 326,83
			СП - 8%			–	–	–	–		4 024,15	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	193	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	25,0712	5 237,85	61,27	131 319,18	1 536,11	51 086,33	63 675,83	210 594,61
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	78 696,74	898,05		15 599,60	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-12-2 шт/лист 33/									
65	194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,8144	173,05	3,56	313,98	6,46	130,22	123,07	472,01
			НР - 60%, СП - 8%			97,72	0,58	177,30	1,05		34,96	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
66	195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	1,8144	297,76	5,33	540,26	9,67	323,29	144,50	739,54
			НР - 60%, СП - 8%			114,25	1,17	207,30	2,12		54,78	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
67	196	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	29,1412	1 155,26	5,58	33 665,66	162,61	16 400,66	13 734,36	51 192,02
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	17 102,39	65,57		3 792,00	
			Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
68	197	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	1,8358956	31 847	–	58 467,77	–	58 467,77	–	63 145,19
			СП - 8%			–	–	–	–		4 677,42	
69	198	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	29,1412	5 237,85	61,27	152 637,23	1 785,48	59 379,56	74 012,82	244 782,05
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	91 472,19	1 043,84		18 132,00	
			Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-13-2 шт/лист 33/									
70	199	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	3,8988	173,05 97,72	3,56 0,58	674,69 380,99	13,88 2,26	279,82	264,44 75,13	1 014,26
			НР - 69%, СП - 5% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
71	200	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	3,8988	297,76 114,25	5,33 1,17	1 160,91 445,44	20,78 4,56	694,69	310,50 117,71	1 589,12
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
72	201	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	37,2608	1 155,26 586,88	5,58 2,25	43 045,91 21 867,62	207,92 83,84	20 970,37	17 561,16 4 848,57	65 455,64
			НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
73	202	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	2,3474304	31 847 –	– –	74 758,62 –	– –	74 758,62	– 5 980,69	80 739,31
			СП - 8%									
74	203	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	37,2608	5 237,85 3 138,93	61,27 35,82	195 166,48 116 959,04	2 282,97 1 334,68	75 924,47	94 634,98 23 184,12	312 985,58
			НР - 60%, СП - 8% Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-14-2 шт/лист 33/									
75	204	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,116	173,05 97,72	3,56 0,58	193,12 109,06	3,98 0,65	80,08	75,69 21,51	290,32
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
76	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,116	297,76 114,25	5,33 1,17	332,30 127,50	5,95 1,31	198,85	88,88 33,69	454,87
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
77	206	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	25,0712	1 155,26 586,88	5,58 2,25	28 963,75 14 713,79	139,90 56,41	14 110,06	11 816,16 3 262,39	44 042,30
			НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
78	207	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	1,5794856	31 847 –	– –	50 301,88 –	– –	50 301,88	– 4 024,15	54 326,03
			СП - 8%									
79	208	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,0712	5 237,85 3 138,93	61,27 35,82	131 319,18 78 696,74	1 536,11 898,05	51 086,33	63 675,83 15 599,60	210 594,61
			НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ВЕНТШАХТА ВШ-15-2 шт/лист 33/									
80	209	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,296	173,05 97,72	3,56 0,58	224,27 126,65	4,61 0,75	93,01	87,90 24,97	337,14
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
81	210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,296	297,76 114,25	5,33 1,17	385,90 148,07	6,91 1,52	230,92	103,21 39,13	528,24
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Приготовление составов									
			3. Окраска поверхностей									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
82	211	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м²	25,0712	1 155,26	5,58	28 963,75	139,90	14 110,06	11 816,16	44 042,30
			НР - 80%, СП - 8%			586,88	2,25	14 713,79	56,41		3 262,39	
			Состав работ:									
			1. Подгонка и крепление плит утеплителя									
			2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
83	212	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	1,5794856	31 847	–	50 301,88	–	50 301,88	–	54 326,03
			СП - 8%			–	–	–	–		4 024,15	
84	213	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	25,0712	5 237,85	61,27	131 319,18	1 536,11	51 086,33	63 675,83	210 594,61
			НР - 80%, СП - 8%			3 138,93	35,82	78 696,74	898,05		15 599,60	
			Состав работ:									
			1. Натягивание сетки									
			2. Покрытие сетки цементным молоком									
			3. Обмазка сетки раствором с очесами									
			4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
			5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 527 147,33				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27 560,65			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15 591,20			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1 887 873,12		
		Накладные расходы		Тенге							1 233 451,55	
		Сметная прибыль		Тенге							374 082,59	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								5 050 115,14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3 442 581,00	27 560,65	1 887 873,00	1 233 451,57	5 050 115,14
								1 527 147,33	15 591,20	–	374 082,61	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 442 581,00				
		Материалы		Тенге				1 069 088,42				
		Всего заработная плата		Тенге					1 542 738,53			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				818 784,70				
			Накладные расходы	Тенге				1 233 451,55				
			Сметная прибыль	Тенге				374 082,59				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 050 115,14				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608,32
			Сметная заработная плата	Тенге					1 542 738,53			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5 050 115,14				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608,32
			Сметная заработная плата	Тенге					1 542 738,53			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								21 398 895,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 479 475,00				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87 137,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46 543,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 429 632,00		
			- Накладные расходы	Тенге							6 817 548,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 585 103,00	
			Коэффициент перехода в текущие цены 2024г к=1,075									23003812,13
			НДС									2760457,46
			Итого с НДС									25764269,59

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства Абасарского района"
Руководитель _____ Каиржан А.С.

ТОО "Диз-Арх проект"
Авторский надзор _____ Умирзалиев М.М

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"
Эксперт технического надзора _____ Мажит Ж.

Генеральный подрядчик:
ТОО "MEDINA Building"
Директор _____ Рахметкали Д.Е.

Сканировано с CamScanner