Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21 » января 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. имени Александра Протазанова, 95

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жақыпова Қайрата Жақыпұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция Золоотвала №3 ТОО «Согринская ТЭЦ»», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, в 3,5 км юго-западнее села Винное

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО "Согринская ТЭЦ", в лице директора Мәжен Нұрлан Қазықбайұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Производственный кооператив «Проектный институт «Семипалатинскгражданпроект», рабочий проект №554-ДПП, техническое решение №1 от 18.06.2020 года, техническое решение №2 от 23.07.2020 года , техническое решение №3 от 01.09.2020 года, техническое решение №4 от 30.11.2020 года, техническое решение №5 от 20.12.2020 года, техническое решение №6 от 30.12.2021 года, техническое решение №7 от 31.12.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом: ТОО «Согринская ТЭЦ» №85п от 04.07.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство дамбы обвалования	$м^3$	62331	58 527,74
Устройство съезда №1	$м^3$	-	1 700,24
Устройство съезда №2	$м^3$	-	2 200,32
Устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из песчано-гравийной смеси, дресвы.	$м^3$	4 367,62	1350
Устройство плодородно-растительного слоя по наружным откосам	$м^2$	8 480	8173,6
Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	$м^2$	16 808,724	7 000,04
Устройство геомембраны	$м^2$	53 891,90	52 371,40
Устройство геотекстиля	$м^2$		42 394,00
Монтаж распределительного коллектора ГЗУ	км	1,243	1,165
Установка пьезометров в теле дамбы	мп	52	36
Монтаж светильников	шт.	15	4

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Устройство дамбы обвалования
Укрепление откосов дамбы геокаркасом
Устройство противофильтрационного экрана
Монтаж распределительного коллектора ГЗУ
Монтаж пьезометров
Монтаж светильников

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2021 года;
месяц, год
окончание работ январь 2022 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,3;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _-_% и фактически применено _-_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей выполнена и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: проектом не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция золоотвала №3 ТОО «Согринская ТЭЦ»»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Диа Тех» Жақыпов Қайрат Жақыпұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель подпись

Дата «__» _____ 2022 года.

М.П.