Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КУРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**
(наименование)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №30	**20.08.2021 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области Корректировка. 2 очередь»	**126 484 668**	**25 343 453,57**							**3 041 214,43**	**28 384 668**
ИТОГО	**126 484 668**	**25 343 453,57**							**3 041 214,43**	**28 384 668**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КУРЫЛЫС 2007" БИН 070340007367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуланек Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Артемида Снаб»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Жарья Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Касымжанов М.К.

9030

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 20.08.2021 года

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2021** (месяц, год)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-02

Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ветка1									
1	2	С123-010201-0257 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	526,854509	23022,00 --	-- --	12129244,51 --	-- --	12129244,51 --	-- 970339,56	13099584,07
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	1енге				12129244,51 --	-- --	12129244,51 --	-- 970339,56	13099584,07
			РАЗДЕЛ 2. Ветка2									
2	106	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	86,72	1829,00 --	-- --	158610,88 --	-- --	158610,88 --	-- 12688,87	171299,75
3	108	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80** *СП - 8%*	м	48,52	1345,00 --	-- --	65259,40 --	-- --	65259,40 --	-- 5220,75	70480,15

4	110	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	137,9	996,00	--	137348,40	--	137348,40	--	9030 148336,27
			СП - 8%			--	--	--	--		10987.87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				361218,68	--	361218,68	--	390116,17
								--	--	--	28897,49	
			РАЗДЕЛ 3. Ветка3									
5	226	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	94,16	8311,00	--	782563,76	--	782563,76	--	845168,86
			СП - 8%			--	--	--	--		62605.10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				782563,76	--	782563,76	--	845168,86
								--	--	--	62605.10	
			РАЗДЕЛ 4. Ветка4									
6	375	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	117,5	2593,00	--	304677,50	--	304677,50	--	329051,70
			СП - 8%			--	--	--	--		24374.20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				304677,50	--	304677,50	--	329051,70
								--	--	--	24374.20	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14663921,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13577704,45		
			- Сметная прибыль								1086216,36	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01

Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ВЕТКА2									
7	55	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	420	1788,00	--	750960,00	--	750960,00	--	811036,80
			СП - 8%			--	--	--	--		60076,80	
8	65	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ18599-2001	м	300	163,00	--	48900,00	--	48900,00	--	52812,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				799860,00	--	799860,00	3912.00	863848,80
								--	--	--	63988,80	
			РАЗДЕЛ 3. Ветка №3									
9	112	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	163,4785	1214,00	--	198462,90	--	198462,90	--	214339,93
			СП - 8%			--	--	--	--		15877.03	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				198462,90	--	198462,90	--	214339,93

								--	--	--	15877,03		
10	158	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ18599-2001**	м	70	579,00	--	40530,00	--	40530,00	--	43772,40	
			СП - 8%								3242,40		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--	--	--		
								40530,00	--	40530,00	--	43772,40	
								--	--	--	3242,40		
11	265	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	340,5215	1214,00	--	413393,10	--	413393,10	--	446464,55	
			СП - 8%								33071,45		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	--	--	--	--		
								413393,10	--	413393,10	--	446464,55	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ВС:	Тенге				--	--	--	33071,45		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								1568426,00	
			- Сметная прибыль	Тенге						1452246,00			
											116179,68		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ТС И ВС:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								16232347,00	
			- Сметная прибыль	Тенге						15029950,45			
			Временные здания и сооружения		*1,3 %*		*211 021*				1202396,04		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		*2,772 %*		*455 810*					*16 443 367,51*	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		*2 %*		*337 984*					*16 899 177,66*	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			На 2020 год 69,93% , К-МРП2020/МРП2019 (Коэф по СРСС)									*17 237 161,21*	
			На 2021 год 30,07% , К-МРП2021/МРП2019 (Коэф по СРСС)									*12 474 044,73*	
			Итого									*5 550 658,06*	
			НДС		**12%**							**18 024 702,79**	
			Итого с НДС									**2 162 964,33**	
			С вычетом тендерной скидки - 10%									**20 187 667,12**	
												18 168 900,41	

РАЗДЕЛ 4. Ветка №4

РАЗДЕЛ 6. К/карьер

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ:

20	35	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,105	6872,95 1011,50	1845,60 861,24	721,66 106,21	193,79 90,43	421,66	182,87 72,36	976,90
21	36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2поверхности	26,9	915,80 323,51	19,97 3,10	24635,02 8702,47	537,10 83,39	15395,44	8170,85 2624,47	35430,34
			Шаровые краны									
22	37	51-010904-0902 5101-0904-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с редуктором, тип присоединениясварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	185851,00<--	--<--	371702,00<--	--<--	371702,00	--<--	371702,00
23	38	С123-040904-0809 2304-0904-0809 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2008** *СП - 8%*	шт.	2	142469,00<--	--<--	284938,00<--	--<--	284938,00	--<--	307733,04
24	39	С123-040904-0808 2304-0904-0808 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2007** *СП - 8%*	шт.	8	111928,00<--	--<--	895424,00<--	--<--	895424,00	--<--	967057,92
25	40	С123-040904-0806 2304-0904-0806 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	5	49502,00<--	--<--	247510,00<--	--<--	247510,00	--<--	267310,80
26	41	С123-040904-0807 2304-0904-0807 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006** *СП - 8%*	шт.	10	92581,00<--	--<--	925810,00<--	--<--	925810,00	--<--	999874,80
27	42	С123-040904-0105 2304-0904-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стандартнопроходныенадземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	18739,00<--	--<--	37478,00<--	--<--	37478,00	--<--	40476,24
			Отводы									
28	44	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	12	659,00<--	--<--	7908,00<--	--<--	7908,00	--<--	8540,64

29	45	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	821,00	--	8210,00	--	8210,00	--	8866,80
			СП - 8%			--	--	--	--		656,80	
30	46	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	14	1392,00	--	19488,00	--	19488,00	--	21047,04
			СП - 8%			--	--	--	--		1559,04	
31	47	С123-020101-0205 2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	18	2595,00	--	46710,00	--	46710,00	--	50446,80
			СП - 8%			--	--	--	--		3736,80	
32	48	С123-020101-0224 2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	14	3093,00	--	43302,00	--	43302,00	--	46766,16
			СП - 8%			--	--	--	--		3464,16	
			Изоляция									
33	49	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	215,509	90,83	2,37	19575,74	510,95	7875,56	7766,66	29529,80
			НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	11189,23	66,81		2187,39	
34	50	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**По верхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	215,509	203,21	6,13	43792,74	1320,94	32644,59	6919,07	54768,75
			НР - 69%; СП - 8%			45,60	0,93	9827,21	200,42		4056,94	
35	51	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	13,585	43408,87	1899,18	589709,44	25800,36	159307,03	317739,57	980044,93
			НР - 76%; СП - 8%			29783,00	992,00	404602,05	13476,32		72595,92	
36	52	С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60/80 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	13,585	33864,00	--	460042,44	--	460042,44	--	496845,84
			СП - 8%			--	--	--	--		36803,40	
37	53	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхностипо крытия изоляции	197,812	2689,79	166,67	532072,69	32969,25	34914,64	355300,13	958362,66
			НР - 76%; СП - 8%			2346,62	16,74	464188,80	3311,37		70989,83	
38	54	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,7596	318331,00	--	241804,23	--	241804,23	--	261148,57
			СП - 8%			--	--	--	--		19344,34	
			Устройство каналов из сборных железобетонных конструкций/ Плиты и лотки ЖБ - 18 м (6шт)									

39	55	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,69	204,29	192,13	4431,10	4167,28	--	1037,05	5905,60
			НР - 72%; СП - 8%			12,16	54,24	263,82	1176,53		437,45	
40	56	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,68	3107,44	--	14542,82	--	--	10470,83	27014,74
			НР - 72%; СП - 8%			3107,44	--	14542,82	--		2001,09	
41	57	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	21,69	43,37	43,37	940,69	940,69	--	272,60	1310,35
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,46	--	378,60		97,06	
42	58	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 3	м3 грунта	21,69	18,78	18,78	407,43	407,43	--	118,07	567,54
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,56	--	163,98		42,04	
43	59	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,68	1006,99	--	4712,72	--	--	3393,16	8754,35
			НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	4712,72	--		648,47	
44	60	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,37	179,18	81,01	4724,96	2136,17	--	2636,44	7950,32
			НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	2588,80	1072,93		588,91	
45	61	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,32	3650,15	1081,60	15768,65	4672,51	7086,31	5632,43	23113,17
			НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	4009,82	2046,56		1712,09	
46	62	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемыеили опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,3	11751,71	2897,01	62284,06	15354,14	21338,87	36541,14	106731,22
			НР - 118%; СП - 8%			4828,50	1014,34	25591,05	5376,01		7906,02	
47	63	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,25	69179,00	--	224831,75	--	224831,75	--	242818,29
			СП - 8%			--	--	--	--		17986,54	
48	64	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,05	65465,00	--	134203,25	--	134203,25	--	144939,51
			СП - 8%			--	--	--	--		10736,26	
49	66	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,0128	2298,61	42,02	2328,03	42,56	1562,16	680,71	3249,44

			НР - 93%; СП - 8%		8						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		714,17	8,53	723,31	8,63		240,70	9030
			Стоимость оборудования					7187022,66	360163,38	5036444,69	1311414,18	9148575,63
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1418712,60	119941,86	371702,00	650138,79	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				371702,00				
			Материалы	Тенге				371702,00				
			Всего заработная плата	Тенге				3129993,60				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				290235,95				
			Местные материалы	Тенге					1538654,45			
			Накладные расходы	Тенге				701846,67				
			Сметная прибыль	Тенге				359035,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1311414,18				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				355312,62				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				4796720,40				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1538654,45			964,05
			Сметная прибыль	Тенге				3685327,07				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3685327,07				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				294826,17				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3980153,23				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				9148575,63				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								964,05
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					1538654,45			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								9148576,00
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1418712,60				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					360163,38			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					119941,86			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5036444,69		
			- Накладные расходы	Тенге						371702,00		
			- Сметная прибыль	Тенге							1311414,18	
			Временные здания и сооружения		***1,3 %***	***114 099***					650138,79	
			Итого с временными									***9 262 675,36***
			Зимние удорожания		***2,772 %***	***246 458***						
			Итого с зимними удорожаниями									***9 509 133,14***
			Непредвиденные работы и затраты		***2 %***	***182 749***						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									***9 691 881,77***
			На 2020 год 69,93% , К-МРП2020/МРП2019 (Коэф по СРСС)									***7 013 739,97***
			На 2021 год 30,07% , К-МРП2021/МРП2019 (Коэф по СРСС)									***3 120 950,20***
			Итого									**10 134 690,17**
			НДС		**12%**							**1 216 162,82**
			Итого с НДС									**11 350 852,99**
			С вычетом тендерной скидки - 10%									***10 215 767,69***
			ИТОГО ПО АКТУ №2									

			По исходной смете									18 168 900,41
			По добавляемым работам									10 215 767,69
			Итого									**28 384 668**

В том числе НДС 3 041 214,43

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Жарья Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Артемида Снаб»

Касымжанов М. К.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайҚұрылысСервис"

Айтжанов Т.К.