Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития. Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ДС №3 от 31.03.2022 года к договору № 30 от 20.08.2021 года

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2022 года

за Июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Демонтаж. Тепловые сети. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7										
1	1	1124-0101-0109 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж /Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1/	км трубопровода	2,096	2124678,93	992438,23	4453327,00	2080150,00		2880053,00	7 920 050	
						1132240,70	255710,05	2373177,00	535968,00		586670,00		
2	3	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	1980,00	1403,22	134640,00	95419,00		71451,00	222 578	
						576,78	313,68	39221,00	21330,00		16487,00		
3	4	411-103-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	83,646259	70,00		5855,08				6 323	
											468,26		
4	5	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,335	917,00		2141,18				2 312	
											171,30		
5	6	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,335	917,00		2141,18				2 312	
											171,30		
6	7	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,8	933,00		22205,00				23 981	
											1776,00		
7	8	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	23,8	933,00		22205,00				23 981	
											1776,00		
			Итого по разделу 1: Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7					4642514,44	2175569,00	0,00	2951504,00	8 201 538	

								2412398,00	557298,00	0,00	607519,86		
			ИТОГО по акту					4642514,44	2175569,00	0,00	2951504,00	8 201 538	
								2412398,00	557298,00	0,00	607519,86		
			Временные здания и сооружения		1,3 %			106 620					
			Итого с временными									8 308 158	
			Зимние удорожания		1,76%			144 347					
			Итого с зимними удорожаниями									8 452 505	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			164 031					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 616 536	
			НДС		12%							1 033 984	
			Итого с НДС									9 650 520	
			С вычетом тендерной скидки - 10%									*8 685 468*	
			В том числе НДС									*930 586*	

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Тепловые сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7										
			Раздел 1: Трубопровод										
1	2	241-102-0251 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1169,028413	36487,00		42654340,07		42654340,07		46066687,31	Казахстан
											3412347,24		
2	5	241-112-0244 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм/ 426х7,0 мм/	шт.	120	56195,00		6743400,00		6743400,00		7282871,80	
											539471,80		
			Итого по разделу 1: Трубопровод					49397740,07	0,00	49397740,07	0,00	53349559,11	
								0,00	0,00	0,00	3951819,04		
			Раздел 2: Опорная конструкция из блоков ФБС										
3	13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/ ФБС 12.6.4 - 68 шт	м3	18,02	60766,00		1095003,00		1095003,00		1182603,00	Казахстан
											87600,00		
4	14	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/МИ1-26 300х200х8 мм/	т	0,6256	1012800,00		633608,00		633608,00		684297,00	Казахстан
											50689,00		
			Итого по разделу 2: Опорная конструкция из блоков ФБС					1728611,00	0,00	1728611,00	0,00	1866900,00	
								0,00	0,00	0,00	138289,00		
			Итого по отделу Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7					51126351,07	0,00	51126351,07	0,00	55216459,11	
								0,00	0,00	0,00	4090108,04		
			Отдел 2: Ветка "Каменный карьер" Ду273х7										
			Раздел 11: Трубопровод										
5	101	1124-0101-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	2	2840578,33	1154460,37	5681156,74	2308920,81	125472,41	3913558,88	10362292,75	
						1623381,76	353163,15	3246763,52	706326,37		767577,13		
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1630,72								
6	102	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	5403,1	22635,00		122299168,00		122299168,00		132083101,00	Казахстан
											9783933,00		
7	103	241-112-0232 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	400	17053,00		6821200,00		6821200,00		7366895,89	
											545695,89		

8	106	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие/ (для труб Ду273х7) - ТС-624.000-007 серия 5.903-13 выпуск 8-95 - 474 шт, масса ед. 6 кг/	т	1,452	976733,00		1418216,49		1418216,49		1531673,65	
											113457,16		
			Итого по разделу 11: Трубопровод					136219741,23	2308920,81	130664056,90	3913558,88	151343963,29	
								3246763,52	706326,37	0,00	11210663,18		
			Раздел 12: Опорная конструкция из блоков ФБС										
9	108	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,85	7359,92	2718,76	13616,00	5029,78	6086,87	4302,73	19352,11	
						1350,89	1149,93	2498,98	2127,50		1433,38		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7612								
10	109	1124-0301-0103 РСНБ РК 2022	Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,8 т. Укладка/ ФБС 12.6.4 - 274 шт	м3 сборных конструкций	26,8657	9650,86	4701,30	259277,13	126303,57		181829,10	476394,61	
						4949,56	1886,88	132973,56	50692,22		35288,38		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	82,746356								
11	110	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/ ФБС 12.6.4 - 274 шт	м3	49,025	60766,00		2979052,97		2979052,97		3217377,53	
											238324,56		
12	111	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/МИ1-26 300х200х8 мм/	т	1,472167	1012800,00		1491010,66		1491010,66		1610291,70	Казахстан
											119281,04		
			Итого по разделу 12: Опорная конструкция из блоков ФБС					4742956,76	131333,35	4476150,50	186131,83	5323415,95	
								135472,54	52819,72	0,00	394327,36		
			Раздел 13: Изоляция трубопроводов										
13	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1714,44	116,48	3,13	199703,79	5366,06	81864,48	78067,85	299993,55	
						65,60	0,39	112473,25	668,54		22221,91		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,610539								
14	114	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/за 2 раза/	м2	1714,44	319,19	8,15	547232,63	13972,68	434507,79	69535,22	666109,34	
						57,60	1,18	98752,53	2023,00		49341,49		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,153805								
15	116	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм/ толщиной 60/	м3	226,172603	51061,00		11548599,28		11548599,28		12472487,48	
											923888,20		
16	118	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/ 6675м2/	т	21,44	691811,00		14832428,21		14832428,21		16019022,47	
											1186594,26		
			Итого по разделу 13: Изоляция трубопроводов					27127963,91	19338,73	26897399,76	147603,07	29457612,84	
								211225,78	2691,54	0,00	2182045,86		
			Итого по отделу Ветка "Каменный карьер" Ду273х7					168090661,90	2459592,89	162037607,16	4247293,78	186124992,08	
								3593461,84	761837,63	0,00	13787036,40		
			ИТОГО по акту					219217012,97	2459592,89	213163958,23	4247293,78	241341451,19	
								3593461,84	761837,63	0,00	17877144,44		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			3137438,87					
			Итого с временными									244478890,06	
			Зимние удорожания	%	1,76			4302828,46					
			Итого с зимними удорожаниями									248781718,52	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			4975634,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									253757352,89	
			НДС	%	12,00			30450882,35					
			Итого с НДС									284208235,24	
			С вычетом тендерной скидки - 10%									***255 787 412***	
			В том числе НДС									***27 405 794***	

			Итого по акту №3									***264 472 880,16***	
			В том числе НДС									***28 336 380,02***	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Артемида Снаб"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайҚұрылысСервис"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Буландынского района. БИН 060140005420.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметов Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Давлетов К. Ж.

Айтжанов Т.К.