Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

( наименование)

**СПРАВКА №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2022 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | **ДС №3 к договору № 30 от 20.08.2021 года** | **31.03.2022 года** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь» | **503 154 645** | **100 598 193,61** | | | | | | | **12 071 783,23** | **112 669 976,84** |
| **ИТОГО** | **503 154 645** | **100 598 193,61** | | | | | | | **12 071 783,23** | **112 669 976,84** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Артемида Снаб"

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметова Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Давлетов К. Ж.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ДС №3 от 31.03.2022 года к договору № 30 от 20.08.2021 года

# Акт выполненных работ № 4

**за июль 2022 года**

**за Июль 2022 (месяц, год) на 4-2-1 Электроснабжение ЦТП работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Фундамент** | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | Т Прайс | **Модуль с дизель-генератором трехфазным напряжением 0,4 кВ; 50 Гц мощностью 240кВА. Сборно-строительная конструкция ДхШхВ 5х2,4х2,65м.** | компл | 1 | 13571428,57 | | 13571429,00 | | 13571429,00 | | 13571429,00 | |
| 9 | 11 | 515-101-3308 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА** | шт. | 1 | 6483372,00 | | 6483372,00 | | 6483372,00 | | 6483372,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Фундамент** | | | | | 20054801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20054801,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20054801,00 | 0,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 20054801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20054801,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20054801,00 | 0,00 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 20054801,00 | | | |
| | | | ***Временные здания и сооружения*** | | *1,3 %* | | | *0* | | | | *20 054 801* | |
| | | | ***Итого с временными*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Зимние удорожания*** | | *1,76%* | | | *0* | | | | *20 054 801* | |
| | | | ***Итого с зимними удорожаниями*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Непредвиденные работы и затраты*** | | *2 %* | | | *0* | | | | *20 054 801* | |
| | | | ***Итого с непредвиденными работами и затратами*** | | | | | | | | | 2 406 576 | |
| | | | **НДС** | | 12% | | | | | | | 22 461 377 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | *20 215 239* | |
| | | | ***С вычетом тендерной скидки - 10%*** | | | | | | | | | *2 165 919* | |
| | | | ***В том числе НДС*** | | | | | | | | | | |

**за Июль 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Дизельная электростанция котельной работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Фундамент** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 8 | Т Прайс ТОО "ALATAU LLP" | **Модуль с дизель-генератором трехфазным напряжением 0,4 кВ; 50 Гц мощностью 700кВА. Сборно-строительная конструкция ДхШхВ 6,5х2,4х2,65 м., вес 9000 кг** | компл | 1 | 31205357,14 | | 31205357,00 | | 31205357,00 | | 31 205 357 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Фундамент** | | | | | **31205357,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 205 357** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **31205357,00** | **0,00** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **31205357,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 205 357** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **31205357,00** | **0,00** | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 31205357,00 | | | |
| | | | ***Временные здания и сооружения*** | | *1,3 %* | | | *0* | | | | | |
| | | | ***Итого с временными*** | | | | | | | | | ***31 205 357*** | |
| | | | ***Зимние удорожания*** | | *1,76%* | | | *0* | | | | | |
| | | | ***Итого с зимними удорожаниями*** | | | | | | | | | ***31 205 357*** | |
| | | | ***Непредвиденные работы и затраты*** | | *2 %* | | | *0* | | | | | |
| | | | ***Итого с непредвиденными работами и затратами*** | | | | | | | | | ***31 205 357*** | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | | | **3 744 643** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **34 950 000** | |
| | | | ***С вычетом тендерной скидки - 10%*** | | | | | | | | | ***31 455 000*** | |
| | | | ***В том числе НДС*** | | | | | | | | | ***3 370 179*** | |

за **Июль 2022** (месяц, год) на **4-3-1 Дизель-генератор на насосной каменно карьерной** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 11 | 9 | Т Прайс ТОО «ALATAU LLP» | **модуля с дизель-генератором трехфазным напряжением 0,4 кВ; 50 Гц мощностью 110кВА. Сборно-строительная конструкция ДхШхВ 4х2,4х2,65м., вес 3000 кг** | компл | 1 | 10580357,14 | | 10580357,00 | | 10580357,00 | | 10580357,00 | |
| 12 | 11 | 515-101-3308 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА** | шт. | 1 | 6483372,00 | | 6483372,00 | | 6483372,00 | | 6483372,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Силовое электрооборудование** | | | | | **17063729,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17063729,00** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **17063729,00** | **0,00** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **17063729,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17063729,00** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **17063729,00** | **0,00** | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 17063729,00 | | | |
| | | | ***Временные здания и сооружения*** | | *1,3 %* | | | *0* | | | | | |
| | | | ***Итого с временными*** | | | | | | | | | ***17 063 729*** | |
| | | | ***Зимние удорожания*** | | *1,76%* | | | *0* | | | | | |
| | | | ***Итого с зимними удорожаниями*** | | | | | | | | | ***17 063 729*** | |
| | | | ***Непредвиденные работы и затраты*** | | *2 %* | | | *0* | | | | | |
| | | | ***Итого с непредвиденными работами и затратами*** | | | | | | | | | ***17 063 729*** | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | | | **2 047 647** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **19 111 376** | |
| | | | ***С вычетом тендерной скидки - 10%*** | | | | | | | | | ***17 200 239*** | |
| | | | ***В том числе НДС*** | | | | | | | | | ***1 842 883*** | |

за **Июль 2022** (месяц, год) на **2-2-2 СО на насосную Степногеология 12х24** работы

| | | | | | | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 4 | Т Прайс № ESA-2111 | **Центробежный насос низкого давления G=247,47 м3//ч, H=23,7 м, N=20,66 кВт, n=1480 об/мин** | шт | 4 | 4642639,29 | | 18570557,00 | | 18570557,00 | | 18570557,00 | |
| 14 | 6 | Т Прайс № ESA-2111 | **Шкаф управления насосами ШУ 4ПН 0300-055/380 – 1 - 01** | шт | 1 | 2209821,43 | | 2209821,00 | | 2209821,00 | | 2209821,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 20780378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20780378,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20780378,00 | 0,00 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 20780378,00 | | | |
| | | | ***Временные здания и сооружения*** | | *1,3 %* | | | *0* | | | | *20 780 378* | |
| | | | ***Итого с временными*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Зимние удорожания*** | | *1,76%* | | | *0* | | | | *20 780 378* | |
| | | | ***Итого с зимними удорожаниями*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Непредвиденные работы и затраты*** | | *2 %* | | | *0* | | | | *20 780 378* | |
| | | | ***Итого с непредвиденными работами и затратами*** | | | | | | | | | **2 493 645** | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | | | **23 274 023** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | ***20 946 621*** | |
| | | | ***С вычетом тендерной скидки - 10%*** | | | | | | | | | ***2 244 281*** | |
| | | | ***В том числе НДС*** | | | | | | | | | | |

за **Июль 2022 (месяц, год) на 2-2-1 КАРЬЕР СО работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 4 | Т Прайс | **Центробежный насос низкого давления, G=77,00 м3//ч; H=31,29 м;** | шт | 3 | 1626718,75 | | 4880156,00 | | 4880156,00 | | 4880156,00 | |
| 16 | 7 | Т Прайс № ESA-2111 | **Шкаф управления насосами ШУ 4ПН 0110-022/380 - 1 - 01** | шт | 1 | 1213213,39 | | 1213213,00 | | 1213213,00 | | 1213213,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 6093369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6093369,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6093369,00 | 0,00 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 6093369,00 | | | |
| | | | ***Временные здания и сооружения*** | | *1,3 %* | | | *0* | | | | *6 093 369* | |
| | | | ***Итого с временными*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Зимние удорожания*** | | *1,76%* | | | *0* | | | | *6 093 369* | |
| | | | ***Итого с зимними удорожаниями*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Непредвиденные работы и затраты*** | | *2 %* | | | *0* | | | | *6 093 369* | |
| | | | ***Итого с непредвиденными работами и затратами*** | | | | | | | | | **731 204** | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | | | **6 824 573** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | ***6 142 116*** | |
| | | | ***С вычетом тендерной скидки - 10%*** | | | | | | | | | ***658 084*** | |
| | | | ***В том числе НДС*** | | | | | | | | | | |

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Тепловые сети работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Отдел 1: Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Трубопровод** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 241-102-0251 **РСНБ РК** 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ** 10705-80 размерами 426х7,0 мм | м | 400,117078 | 36487,00 | | 14599071,93 | | 14599071,93 | 1167925,76 | 15766997,69 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 1: Трубопровод** | | | | | 14599071,93 | 0,00 | 14599071,93 | 0,00 | 15766997,69 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167925,76 | | |
| | | | **Итого по отделу Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7** | | | | | 14599071,93 | 0,00 | 14599071,93 | 0,00 | 15766997,69 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167925,76 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 14599071,93 | 0,00 | 14599071,93 | 0,00 | 15766997,69 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167925,76 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,30 | | | 204970,97 | | | | 15971968,66 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 1,76 | | | 281106,65 | | | | 16253075,31 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 325061,51 | | | | 16578136,81 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 1989376,42 | | | | 18567513,23 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |
| | | | ***С вычетом тендерной скидки - 10%*** | | | | | | | | | ***16 710 762*** | |
| | | | ***В том числе НДС*** | | | | | | | | | ***1 790 439*** | |
| | | | ***Итого по акту №4*** | | | | | | | | | ***112 669 976,84*** | |
| | | | ***В том числе НДС*** | | | | | | | | | ***12 071 783*** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007" БИН 070340007367.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Артемида Снаб"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КостанайҚұрылысСервис"

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметова Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Давлетов К. Ж.

Айтжанов Т.К.