Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** ИИН/БИН **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 3 от 31.03.2022г. к договору №30 от 20.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
52	27.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь			Услуга	1	113 327 344,57	113 327 344,57	12 142 215,49
				Итого	1	x	113 327 344,57	12 142 215,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ашметова М.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**	**060140005420**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54**	**070340007367**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение № 3 от 31.03.2022г. к договору №30 от 20.08.2021г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
52	**27.07.2022**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь			Услуга	1	113 327 344,57	113 327 344,57	12 142 215,49
				Итого	1	x	113 327 344,57	12 142 215,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бейсханов Д.С.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук-ль / подпись / Ахметова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2022

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		ДС №3 к договору № 30 от 20.08.2021 года	**31.03.2022 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из графы 1: в отчетном месяце	из графы 1: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»	**616 481 989,41**	**101 185 129,08**							**12 142 215,49**	**113 327 344,57**
ИТОГО	**616 481 989,41**	**101 185 129,08**							**12 142 215,49**	**113 327 344,57**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсканов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Артемида Снаб"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметова Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Давлетов К. Ж.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 2 очередь»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ДС №3 от 31.03.2022 года к договору № 30 от 20.08.2021 года

Акт выполненных работ № 5

июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Тепловые сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7										
			Раздел 1: Трубопровод										
1	1	1124-0101-0411 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	1	4145589,89	1729552,46	4145589,69	1729552,48	124226,15	2803470,42	7504984,73	
						2291811,20	539977,18	2291811,07	539977,10		555924,62		
			Итого по разделу 1: Трубопровод					4145589,69	1729552,48	124226,15	2803470,42	7504984,73	
								2291811,07	539977,10	0,00	555924,62		
			Раздел 4: Изоляция трубопроводов										
2	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1338,317	116,48	3,13	155891,86	4188,94	63904,66	60940,83	234179,49	
						65,60	0,39	87798,27	522,13		17346,80		
3	21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/за 2 раза/	м2	1338,317	319,19	8,15	427177,73	10907,23	339182,87	54279,98	519974,29	
						57,60	1,18	77087,63	1579,15		38516,58		
4	22	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем/б=70 мм/	м3 изоляции	109,076	34725,55	2691,64	3787723,98	293593,24	273613,94	2548824,23	6843472,29	
						29525,44	1221,16	3220516,81	133199,33		506924,08		
5	23	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм/ толщиной 70/	м3	109,076	51061,00		5569529,64		5569529,64		6015091,84	
											445562,20		
6	26	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1778,14	3388,77	198,89	6025699,76	353654,14	102509,86	4263050,39	11111849,96	
						3132,23	22,35	5569535,76	39741,34		823099,81		
7	27	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/ 4152 м2/	т	6,828056	691811,00		4723724,40		4723724,40		5101622,33	Казахстан
											377897,93		
			Итого по разделу 4: Изоляция трубопроводов					20689747,37	662343,55	11072465,37	6927095,43	29826190,20	
								8954938,47	175041,95	0,00	2209347,40		
			Итого по отделу Ветка 1 "Степгеология" Ду 426х7					24835337,06	2391896,03	11196691,52	9730565,85	37331174,93	
								11246749,54	715019,05	0,00	2765272,02		
			Отдел 2: Ветка "Каменный карьер" Ду273х7										
			Раздел 11: Трубопровод										
8	101	1124-0101-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка		2,5	2840578,33	1154460,37	7101445,93	2886151,01	156840,52	4891948,60	12952865,94	

				км трубопровода		1623381,76	353163,15	4058454,41	882907,96		959471,41		
			Итого по разделу 11: Трубопровод					7161445,93	2886151,01	156840,52	4891948,60	12952865,94	
								4058454,41	882907,96	0,00	959471,41		
			Раздел 13: Изоляция трубопроводов										
9	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2144,135	116,48	3,13	249756,12	6710,96	102382,41	97634,21	375181,78	
				м2		65,60	0,39	140662,75	836,09		27791,45		
10	114	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/за 2 раза/		2144,135	319,19	8,15	684387,10	17474,69	543409,72	86963,03	833058,21	
				м2		57,60	1,18	123503,16	2530,03		61708,08		
11	115	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем/б=60 мм/		282,46	34725,55	2691,64	9808579,06	760280,80	708542,31	6600360,72	17721655,03	
				м3 изоляции		29525,44	1221,16	8339755,95	344928,69		1312715,25		
12	116	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм/ толщиной 60/		54,282592	51061,00		2771723,44		2771723,44		2993461,38	
				м3							221737,94		
13	117	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		5555,902	3388,77	198,89	18827649,26	1105012,72	320297,96	13320149,78	34719623,16	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3132,23	22,35	17402338,58	124174,20		2571824,12		
			Итого по разделу 13: Изоляция трубопроводов					32342094,98	1889479,17	4446355,84	20105107,74	56642979,56	
								26006260,44	472469,01	0,00	4195776,84		
			Итого по отделу Ветка "Каменный карьер" Ду273х7					39443540,91	4775630,17	4603196,36	24997056,34	69595845,50	
								30064714,85	1355376,97	0,00	5155248,25		
			ИТОГО по акту					64278877,97	7167526,20	15799887,88	34727622,19	106927020,43	
								41311464,39	2070396,02	0,00	7920520,27		

			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**1390051,27**					
			Итого с временными									**108317071,70**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,76**			**1906380,46**					
			Итого с зимними удорожаниями									**110223452,16**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**2204469,04**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**112427921,20**	
			НДС	**%**	**12,00**			**13491350,54**					
			Итого с НДС									**125919271,74**	
			С вычетом тендерной скидки - 10%									*113 327 344,57*	
			В том числе НДС									*12 142 215,49*	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Артемида Снаб"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайҚұрылысСервис"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Буландынского района, БИН 060140005420.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметова Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Давлетов К. Ж.

Айтжанов Т.К.