ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор № 57/д-ок от 2019-07-09
Доп.соглашение № 1 от 2019-07-19
Доп.соглашение №7 от 2021-04-08

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2021 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО	15 339 945	13 696 379	1 643 566
ВСЕГО:	**15 339 945**	**13 696 379**	**1 643 566**

К оплате : Пятнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот сорок пять тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 57/д-ок от 2019-07-09
Доп.соглашение №1 от 2019-07-19
Доп.соглашение №7 от 2021-04-08

Ф 2В

АКТ №4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 7 сентября МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.				597	28,46	28,46	16990	16990	--	4602	23319
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	10,71	--	6391	--	1727	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				782	184,98	177,14	144651	138520	198	29523	188108
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		7,59	44,85	5933	35072	--	13934	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				1407,6	503	--	708023	--	--	--	764665
	С341-0201 03-1030 4102-0103 -1030 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т		--	--	--	--	--	56642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.				782	155,32	152,78	121460	119476	--	25591	158815
	Е11-01010 5-0305 1101-0105 -0305 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		2,54	42,92	1984	33560	--	11764	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				1562	5,29	5,29	8266	8266	--	1485	10531
	Е11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,32	--	2063	--	780	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				782	44,76	44,76	35004	35004	--	9228	47770
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	16,39	--	12816	--	3538	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				782	33,09	33,09	25875	25875	--	5239	33602
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	9,3	--	7276	--	2489	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				303	84,02	66,25	25457	20073	3000	4647	32512
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,87	13,43	2384	4070	--	2408	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
9.				4620	1366,59	152,82	6313638	706020	5478789	367950	7216115
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		27,89	45,86	128829	211866	--	534527	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				4620	653,46	85,96	3018994	397126	2621868	133108	3404270
	Е11-27040	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
	3-0304	ФРАКЦИИ 40-70 ММ.	ОСНОВАНИ		--	26,68	--	123248	--	252168	
	1127-0403	УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ	Я								
	-0304	КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С									
	РСНБ РК	ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА									
	2015	СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700									
	К=8	КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА									
		КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ									
		ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ									
		11-270403-0301,									
		11-270403-0302,									
		11-270403-0303									
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВА ОБОЧИНЫ									
11.				334,6	43,88	43,88	14684	14684	--	3646	19796
	Е11-01010	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	4-0102	РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	15,13	--	5064	--	1466	
	1101-0104	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л									
	-0102	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ									
	РСНБ РК	ГРУНТА ДО 10 М									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				880	5,29	5,29	4657	4657	--	837	5933
	Е11-01020	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА	М2		---	---	---	---	---	---	
	3-0101	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	СПЛАНИРО		--	1,32	--	1162	--	439	
	1101-0203	СПОСОБОМ. ГРУППА	ВАННОЙ								
	-0101	ГРУНТОВ 1	ПЛОЩАДИ								
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
13.				96,8	616	555,92	59629	53813	1045	22304	88488
	Е11-27100	-СМЕСЬ ЩПГС.	М3 СМЕСИ		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	ПРИГОТОВЛЕНИЕ В	(В		49,29	164,06	4771	15881	--	6555	
	1127-1001	УСТАНОВКЕ,	РЫХЛОМ								
	-0501	УСТАНОВЛЕННОЙ В	СОСТОЯНИ								
	РСНБ РК	КАРЬЕРЕ	И)								
	2015										
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				56,04	5630	--	315505	--	315505	--	340746
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	25240	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0403	М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
15.				110,83	1946	--	215675	--	215675	--	232929
	С121-0106	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	ПРИРОДНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	17254	
	2101-0601	23735-2014									
	-0101										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				880	143,04	108,98	125875	95900	--	60965	201788
	Е11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,92	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		34,06	30,09	29975	26475	--	14947	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА.ТИП 3									
17.				97,5	3488,71	990,15	340149	96540	232152	33232	403251
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3 НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		117,5	198,09	11457	19314	--	29870	
18.				975	1366,59	152,82	1332424	148998	1156238	77652	1522881
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		27,89	45,86	27188	44712	--	112806	
19.				975	-408,41	-53,72	-398203	-52381	-345822	-17557	-449021
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		--	-16,67	--	-16256	--	-33261	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								14246498
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				212519				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1829559				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					532713			

Материалов, изделий и конструкций	Тенге	9678648
Перевозка грузов	Тенге	708023
Накладные расходы	Тенге	762452
Сметная прибыль	Тенге	1055293
Временные здания и сооружения		148164
Итого:		14394661
Затраты на производство СМР в зимнее время		233194
Итого:		14627854
Непредвиденные работы и затраты		292557
Сметная стоимость в ценах 2018 года		14920411
2018 год 60%		8952247
2019 год 40%		5968164
В ценах 2018 года к=1,0		8952247
НДС 12% 2018 г.		1074270
ИТОГО в текущих ценах 2018 года		10026516
В ценах 2019 года к=1,0498961		6265953
НДС 12% 2019 г.		751914
ИТОГО в текущих ценах 2019 года		7017867
НДС 12%		1826184
Итого		**17 044 383,00**
ВСЕГО с учетом скидки:		**15 339 945,00**

Всего к оплате: Пятнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот сорок пять тенге.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ,ПТ и АД г.Уральска» **Дуйсенгалиев Ж.А.**

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Курноскин А.В.**

Авторский надзор: ТОО «Amanat Stori KZ» **Лукпанов Г.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.А**