ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№57/д-ок	09.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО	7 553 927,00	6 744 577,68		6 744 577,68					809 349,32	7 553 927,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «ОЖКХ,ПТ и АД г.Уральска»

Руководитель _____ **Дуйсенгалиев Ж.А.**

подпись

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» _____ **Курноскин А.В.**

подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Айдана"

Директор _____ **Амирханян А.А.**

подпись

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 57/д-ок от 2019-07-09
Доп.соглашение №1 от 2019-07-19
Доп.соглашение №7 от 2021-04-08

Ф 2В

АКТ № 6

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 1 ноября МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		СЪЕЗДЫ													
1.	E11-0106 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	594,27	28,46 --	28,46 10,71	16912 --	16912 6362	-- --	4581 1719					23212
2.	E11-0108 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ЕМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	792	184,98 7,59	177,14 44,85	146501 6009	140291 35521	201 --	29901 14112					190514
3.	C341-0201 03-1030 4102-0103 -1030 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т	1425,6	503 --	-- --	717077 --	-- --	-- --	-- 57366					774443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.				792	155,32	152,78	123013	121004	--	25919	160846
	Е11-01С10 5-0305 1101-0105 -0305 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		2,54	42,92	2009	33989	--	11915	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				1981	5,29	5,29	10483	10483	--	1883	13355
	Е11-01С20 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,32	--	2616	--	989	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				792	44,76	44,76	35451	35451	--	9346	48381
	Е11-01С20 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	16,39	--	12980	--	3584	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				792	33,09	33,09	26205	26205	--	5306	34032
	Е11-01С20 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	9,3	--	7369	--	2521	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				792	84,02	66,25	66540	52467	7841	12147	84982
	Е11-01С20 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,87	13,43	6232	10638	--	6295	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				288,6	616	555,92	177777	160439	3114	66499	263818
	Е11-27100 1-0501 1127-1С01 -0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		49,29	164,06	14224	47349	--	19542	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.				105,6276	5630	--	594683	--	594683	--	642258
	С121-0102 01-0403 2101-0201	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		--	--	--	--	--	47575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015	МЕЛ, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
11.				222,222	1452	--	322666	--	322666	--	348480
	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3		--	--	--	--	--	25813	
		СП - 8%									
12.				1924	155,48	118,45	299139	227905	--	144883	479545
	Е11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		37,02	32,7	71234	62917	--	35522	
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
13.				1719	1366,59	152,82	2349165	262695	2038536	136906	2684957
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		27,89	45,86	47934	78831	--	198886	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				1719	653,46	85,96	1123301	147762	975539	49526	1266654
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	26,68	--	45858	--	93826	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								7015477
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				147642				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1201614				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					344429			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3942580				
	Перевозка грузов		Тенге				717077				
	Накладные расходы		Тенге				486897				
	Сметная прибыль		Тенге				519665				
	Временные здания и сооружения						72961				

Итого:	7088436
Затраты на производство СМР в зимнее время	114833
Итого:	7203269
Непредвиденные работы и затраты	144065
Сметная стоимость в ценах 2018 года	7347334
2018 год 60%	4408400
2019 год 40%	2938934
В ценах 2018 года к=1,0	4408400
НДС 12% 2018 г.	529008
ИТОГС в текущих ценах 2018 года	4937408
В ценах 2019 года к=1,0498961	3085575
НДС 12% 2019 г.	370269
ИТОГО в текущих ценах 2019 года	3455844
НДС 12%	899277
Итого	**8 393 252,00**
ВСЕГО с учетом скидки:	**7 553 927,00**

Всего к оплате: Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать семь тенге.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ,ПТ и АД г.Уральска» **Дуйсенгалиев Ж.А.**

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Курноскин А.В.**

Авторский надзор: ТОО «Amanat Stori KZ» **Калиакпаров Д.Е.**

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.А**