Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай, Проспект Аль-Фараби, 112, тел.: 546935 546707 568043**	**170740004625**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №194 от 18.10.2022

Номер документа	Дата составления
302	**31.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство линии электроснабжения 10 кВ по адресу: город Костанай, Индустриальная зона"			усл	1	99 328 376,52	99 328 376,52	10 642 326,06
				Итого	1	x	99 328 376,52	10 642 326,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук. / _____ / Муханов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта: Строительство линии электроснабжения 10 кВ по адресу: город Костанай, Индустриальная зона

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 194	18.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно монтажные работы по объекту "Строительство линии электроснабжения 10 кВ по адресу: город Костанай, Индустриальная зона"	1 248 694 860,36	88 686 050,46							10 642 326,06	99 328 376,52

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ Муханов Б.Б.

Технический надзор
Руководитель группы экспертов ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Мендикенов Р.Р.

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ Умбеталиев Е.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование объекта: Строительство линии электроснабжения 10 кВ по адресу: город Костанай, Индустриальная зона

Договор о государственных закупок работ №194 от 18.10.2022

РЕЕСТР
актов формы 2В о стоимости выполненных работ за июль 2023 г.

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	СМР в текущих ценах 2022г	НДС	Итого сумма с НДС
7	2-1-1	Наружные инженерные сети электроснабжения. Подготовительные работы	9 574 022,43	1 148 882,69	10 722 905,12
8	2-1-2	Наружные инженерные сети электроснабжения. Подземная строительная часть здания (сооружения)	21 557 474,74	2 586 896,97	24 144 371,71
9	2-1-3	Наружные инженерные сети электроснабжения. Наружные инженерные сети электроснабжения	57 554 553,29	6 906 546,40	64 461 099,69
		Итого к оплате за июль	**88 686 050,46**	**10 642 326,06**	**99 328 376,52**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ Муханов Б.Б.

Технический надзор
Руководитель группы экспертов ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Мелликенов Р.Р.

Авторский надзор
Инженер по авторскому надзору ТОО "Строн-Холдинг" _____ Гурлубеков К.Т.

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ Умбосталиев Е.Е.

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик : АО «Электромонтаж»

Стройка : Строительство линии электроснабжения 10 кВ по адресу: город Костанай, Индустриальная зона

Объект : Наружные инженерные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) **№194** от **18.10.2022**
Доп.соглашение **№1** от **21.10.2022**
Доп.соглашение **№2** от **20.12.2022**
Доп.соглашение **№3** от **17.03.2023**
Доп.соглашение **№4** от **17.07.2023**

Акт выполненных работ №7

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Подготовительные работы

Составлен(а) в текущих ценах2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка ПРС/**	м3 грунта	444		67,63	67,63	30028	30028	--	6296	39228
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,70	--	8747		2904	
2	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	444		148,68	142,57	66014	63301	231	12086	84347
		НР - 72%; СП - 8%				5,59	32,21	2482	14301		6247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /В ОТВАЛ ПРС, расстояние 250 м/**	т·км	133,2		212,00	--	28238	--		--	30497
		СП - 8%				--	--	--	--		2259	
4	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышеннойвлажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	3265,02		385,77	385,77	1259547	1259547	--	219671	1597542
		НР - 72%; СП - 8%				--	93,45	--	305116		118324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим.	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	100,98	2866,15	--	289424	--	--	208385	537634
		НР - 72%; СП - 8%			2866,15	--	289424	--		39824	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /В ОТВАЛ, расстояние 250 м/**	т·км	1388,475	212,00	--	294357	--		--	317906
		СП - 8%			--	--	--	--		23549	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на ОТВАЛЕ/**	м3 грунта	3418	270,45	258,97	924398	885160	2119	180881	1193702
		НР - 72%; СП - 8%			10,86	62,64	37119	214104		88424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /С ОТВАЛА, расстояние 250 м/**	т·км	1409,925	212,00	--	298904	--		--	322816
		СП - 8%			--	--	--	--		23912	
9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/**	м3 грунта	52	270,45	258,97	14063	13466	32	2752	18160
		НР - 72%; СП - 8%			10,86	62,64	565	3257		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /расстояние 35 км, согласно письма 3-3/3160 от 29.03.2022/**	т·км	3003	21,00	--	63063	--		--	68108
		СП - 8%			--	--	--	--		5045	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3315,46	55,40	55,40	183676	183677	--	38526	239973
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,14	--	53512		17771	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	102,54	1301,18	--	133423	--	--	96065	247846
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	133423	--		18359	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3315,46	245,59	118,76	814244	393744	--	428225	1341866
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	420500	174261		99397	
14	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	1709	1901,59	1901,59	3249817	3249817	--	--	3509807
		СП - 8%			--	--	--	--		259990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7649196	6078740	2382	1192887	9549432
							883513	773298	--	707350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7649196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2382				
	Всего заработная плата		Тенге					1656811			
	Транспортные расходы		Тенге				684562				
		Накладные расходы	Тенге				1192887				
		Сметная прибыль	Тенге				707350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9549433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1069
		Сметная заработная плата	Тенге					1656811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9549433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1069
		Сметная заработная плата	Тенге					1656811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9549432**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				883513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6078740			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					773298			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2382		
		- Перевозка грузов	Тенге				684562				
		- Накладные расходы	Тенге							1192887	
		- Сметная прибыль	Тенге							707350	
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**229 186,36**
		Итого с временными	**Тенге**								**9 778 618,16**
		Зимние удорожания 1,04%	**Тенге**								**101 697,63**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**9 880 315,79**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**197 606,32**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**10 077 922,11**
		НДС, 12%	**Тенге**								**1 209 350,65**
		Итого с НДС	**Тенге**								**11 287 272,76**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,949999999882415	**Тенге**								**10 722 905,12**

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Председатель Правления _____ **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957 №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018г

Руководитель группы экспертов _____ **Р.Р.Мендикенов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Руководителя _____ **Б.Б. Муханов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Строн-Холдинг" БИН 030640000155

Инженер по авторскому надзору _____ **К.Т.Турлубеков**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик : АО «Электромонтаж»

Стройка : Строительство линии электроснабжения 10 кВ по адресу: город Костанай, Индустриальная зона

Объект : Наружные инженерные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) **№194** от **18.10.2022**
Доп.соглашение **№1** от **21.10.2022**
Доп.соглашение **№2** от **20.12.2022**
Доп.соглашение **№3** от **17.03.2023**
Доп.соглашение **№4** от **17.07.2023**

Акт выполненных работ №8

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Подземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Подраздел 1.Фундамент под ГРП-1										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
		НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	16,99		10199,55	2655,25	173290	45113	105975	38228	228440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1306,75	1112,66	22202	18904		16922	
2	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**										
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	10		6743,54	3826,94	67435	38270	12989	29092	104250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1617,60	847,86	16176	8479		7722	
3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**										
		СП - 8%	м3	6,465		43135,08	--	278868	--	278868	--	301177
						--	--	--	--		22309	
4	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**										
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	45		3190,35	1712,87	143566	77079	35098	57191	216817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				697,54	379,49	31389	17077		16061	
5	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**										
			м3	10,383		43135,08	--	447872	--	447872	--	483702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35830	
6	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	4110,37	2181,97	16441	8728	3465	7294	25634
		НР - 118%; СП - 8%			1061,95	483,42	4248	1934		1899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,819	43135,08	--	35328	--	35328	--	38154
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	153,408	1207,10	30,97	185179	4751	116279	60230	265042
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	64149	614		19633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	212-101-2107 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,42	27961,00	--	11744	--	11744	--	12683
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				138164				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173941			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					47008			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1047620		
	Накладные расходы		Тенге							192035	
	Сметная прибыль		Тенге							124140	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1675899
		Подраздел 2.Фундамент под ГРП-2									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	17,71	10199,55	2655,25	180634	47024	110467	39848	238121
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	23143	19705		17639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	6743,54	3826,94	94410	53577	18187	40729	145950
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	22646	11870		10811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	9,345	43135,08	--	403097	--	403097	--	435345
		СП - 8%			--	--	--	--		32248	
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	42	3190,35	1712,87	133995	71941	32757	53378	202363
		НР - 118%; СП - 8%			697,54	379,49	29297	15939		14990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	11,56	43135,08	--	498642	--	498642	--	538533
		СП - 8%			--	--	--	--		39891	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	155,04	1207,10	30,97	187149	4801	117516	60870	267861
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	64832	620		19842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	212-101-2107 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,44	27961,00	--	12303	--	12303	--	13287
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				139918				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177343			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					48134			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1192968		
	Накладные расходы		Тенге							194825	
	Сметная прибыль		Тенге							136405	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1841460

Подраздел 3.Фундамент под ТП-1

19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,74	10199,55	2655,25	140142	36483	85704	30916	184742
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	17955	15288		13685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	17	6743,54	3826,94	114640	65058	22083	49457	177225
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	27499	14414		13128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	11,799	43135,08	--	508951	--	508951	--	549667
		СП - 8%			--	--	--	--		40716	
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	3190,35	1712,87	41475	22267	10140	16522	62636
		НР - 118%; СП - 8%			697,54	379,49	9068	4933		4640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	3,882	43135,08	--	167450	--	167450	--	180846
		СП - 8%			--	--	--	--		13396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
26	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	2861,44	1746,81	5723	3494	1023	2337	8705
		НР - 118%; СП - 8%			603,15	387,01	1206	774		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,243	43135,08	--	10482	--	10482	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	110,016	1207,10	30,97	132800	3407	83389	43193	190073
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	46004	440		14080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				101732				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130709			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					35849			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						910789		
	Накладные расходы		Тенге							142425	
	Сметная прибыль		Тенге							102854	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1388508
		Подраздел 4.Фундамент под ТП-2									
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,14	10199,55	2655,25	93224	24269	57011	20565	122893
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	11944	10170		9103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	6743,54	3826,94	53948	30616	10391	23274	83400
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	12941	6783		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	4,464	43135,08	--	192555	--	192555	--	207959
		СП - 8%			--	--	--	--		15404	
33	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,0184	43135,08	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
37	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,147	-43135,08	--	-6341	--	-6341	--	-6848
		СП - 8%			--	--	--	--		-507	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	112,32	1207,10	30,97	135581	3478	85135	44098	194054
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	46968	449		14375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				71853				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58363			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17402			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						361114		
	Накладные расходы		Тенге							87937	
	Сметная прибыль		Тенге							46341	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								625608
		Подраздел 5.Фундамент под ТП-3									
39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	20,08	10199,55	2655,25	204807	53317	125250	45181	269987
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	26240	22342		19999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	17	6743,54	3826,94	114640	65058	22083	49457	177225
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	27499	14414		13128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	11,799	43135,08	--	508951	--	508951	--	549667
		СП - 8%			--	--	--	--		40716	
42	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	3190,35	1712,87	41475	22267	10140	16522	62636
		НР - 118%; СП - 8%			697,54	379,49	9068	4933		4640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	3,882	43135,08	--	167450	--	167450	--	180846
		СП - 8%			--	--	--	--		13396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
46	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	2861,44	1746,81	5723	3494	1023	2337	8705
		НР - 118%; СП - 8%			603,15	387,01	1206	774		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,243	43135,08	--	10482	--	10482	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	110,592	1207,10	30,97	133496	3425	83826	43420	191069
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	46245	442		14154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				110258				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147561			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					42905			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						950771		
	Накладные расходы		Тенге							156917	
	Сметная прибыль		Тенге							109242	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								1474749
		Подраздел 6.Фундамент под ТП-4									
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,36	10199,55	2655,25	136266	35474	83334	30061	179633
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	17458	14865		13306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	6743,54	3826,94	53948	30616	10391	23274	83400
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	12941	6783		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	4,464	43135,08	--	192555	--	192555	--	207959
		СП - 8%			--	--	--	--		15404	
53	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,0184	43135,08	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
57	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,147	-43135,08	--	-6341	--	-6341	--	-6848
		СП - 8%			--	--	--	--		-507	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	112,32	1207,10	30,97	135581	3478	85135	44098	194054
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	46968	449		14375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				77367				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69568			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22097			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						387437		
	Накладные расходы		Тенге							97433	
	Сметная прибыль		Тенге							50544	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								682348
		Подраздел 7.Фундамент под ТП-5									
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,14	10199,55	2655,25	93224	24269	57011	20565	122893
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	11944	10170		9103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	6743,54	3826,94	53948	30616	10391	23274	83400
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	12941	6783		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	4,464	43135,08	--	192555	--	192555	--	207959
		СП - 8%			--	--	--	--		15404	
63	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,0184	43135,08	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
65	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,147	-43135,08	--	-6341	--	-6341	--	-6848
		СП - 8%			--	--	--	--		-507	
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	108,288	1207,10	30,97	130714	3354	82078	42515	187088
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	45282	433		13859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				70167				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58239			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17386			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						358058		
	Накладные расходы		Тенге							86354	
	Сметная прибыль		Тенге							45825	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								618642

Подраздел 8.Фундамент под ТП-6

69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,14	10199,55	2655,25	93224	24269	57011	20565	122893
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	11944	10170		9103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	6743,54	3826,94	53948	30616	10391	23274	83400
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	12941	6783		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	4,464	43135,08	--	192555	--	192555	--	207959
		СП - 8%			--	--	--	--		15404	
73	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,0184	43135,08	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
75	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
77	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,147	-43135,08	--	-6341	--	-6341	--	-6848
		СП - 8%			--	--	--	--		-507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	108,288	1207,10	30,97	130714	3354	82078	42515	187088
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	45282	433		13859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				70167				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58239			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17386			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						358058		
	Накладные расходы		Тенге							86354	
	Сметная прибыль		Тенге							45825	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								618642
		Подраздел 9.Фундамент под ТП-7									
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,74	10199,55	2655,25	140142	36483	85704	30916	184742
		НР - 93%, СП - 8%			1306,75	1112,66	17955	15288		13685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	17	6743,54	3826,94	114640	65058	22083	49457	177225
		НР - 118%, СП - 8%			1617,60	847,86	27499	14414		13128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	11,799	43135,08	--	508951	--	508951	--	549667
		СП - 8%			--	--	--	--		40716	
82	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	3190,35	1712,87	41475	22267	10140	16522	62636
		НР - 118%; СП - 8%			697,54	379,49	9068	4933		4640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	3,882	43135,08	--	167450	--	167450	--	180846
		СП - 8%			--	--	--	--		13396	
85	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
86	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	2861,44	1746,81	5723	3494	1023	2337	8705
		НР - 118%; СП - 8%			603,15	387,01	1206	774		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,243	43135,08	--	10482	--	10482	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	110,016	1207,10	30,97	132800	3407	83389	43193	190073
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	46004	440		14080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				101732				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130709			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					35849			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						910789		
	Накладные расходы		Тенге							142425	
	Сметная прибыль		Тенге							102854	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								1388508
		Подраздел 10.Фундамент под ТП-8									
89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,77	10199,55	2655,25	99650	25942	60941	21983	131364
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	12767	10871	.	9731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	6743,54	3826,94	53948	30616	10391	23274	83400
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	12941	6783		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	4,464	43135,08	--	192555	--	192555	--	207959
		СП - 8%			--	--	--	--		15404	
93	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,0184	43135,08	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
95	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,5	43135,08	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
97	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,147	-43135,08	--	-6341	--	-6341	--	-6848
		СП - 8%			--	--	--	--		-507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	109,44	1207,10	30,97	132105	3390	82952	42967	189078
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	45763	438		14006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				71471				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59948			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					18092			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						362861		
	Накладные расходы		Тенге							88224	
	Сметная прибыль		Тенге							46600	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								629103
		Подраздел 11.Фундамент под КТПГ-9									
99	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	15,59	10199,55	2655,25	159011	41395	97244	35078	209616
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	20372	17346		15527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	17	6743,54	3826,94	114640	65058	22083	49457	177225
		НР - 118%; СП - 8%			1617,60	847,86	27499	14414		13128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	11,799	43135,08	--	508951	--	508951	--	549667
		СП - 8%			--	--	--	--		40716	
102	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	21	3190,35	1712,87	66997	35970	16379	26689	101181
		НР - 118%; СП - 8%			697,54	379,49	14648	7969		7495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	5,862	43135,08	--	252858	--	252858	--	273087
		СП - 8%			--	--	--	--		20229	
104	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1	4110,37	2181,97	4110	2182	866	1824	6408
		НР - 118%; СП - 8%			1061,95	483,42	1062	483		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	2861,44	1746,81	11446	6987	2046	4674	17409
		НР - 118%; СП - 8%			603,15	387,01	2413	1548		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 +/водонепроницаемость W4/**	м3	0,675	43135,08	--	29116	--	29116	--	31445
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	109,44	1207,10	30,97	132105	3390	82952	42967	189078
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	45763	438		14006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				111757				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					154982			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					42198			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1012494		
	Накладные расходы		Тенге							160689	
	Сметная прибыль		Тенге							115195	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								1555116
		Подраздел 12.Каналы от ГРП-2 до здания ЛЦ и ЗГП									
109	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	115,464	2651,35	197,86	306135	22846	272374	19519	351706
		НР - 108%, СП - 8%			94,53	62,00	10915	7159		26052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	115,464	677,55	15,58	78233	1799	76275	956	85525
		НР - 108%, СП - 8%			1,38	6,29	159	726		6336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	28,69	16805,13	4155,60	482139	119224	183908	256195	797401
		НР - 118%; СП - 8%			6239,35	1328,26	179007	38108		59067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	225-203-0107 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 +/водонепроницаемость W8/**	м3	12,91	37113,47	--	479135	--	479135	--	517466
		СП - 8%			--	--	--	--		38331	
113	225-202-1107 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м 2 ГОСТ 13015-2012 +/водонепроницаемость W8/**	м3	15,78	126866,88	--	2001959	--	2001959	--	2162116
		СП - 8%			--	--	--	--		160157	
114	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Монолитные участки МУ1-МУ4/**	м3	0,6	39649,69	966,50	23790	579	19211	3832	29831
		НР - 91%, СП - 8%			6666,83	350,72	4000	210		2210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0506	331233,00	--	16760	--	16760	--	18101
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
116	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007	1380639,53	3444,29	9664	25	7088	2327	12950
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	933,33	2551	7		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0454	110186,33	3444,29	5002	156	--	4449	10207
		НР - 91%, СП - 8%			106742,04	933,33	4846	42		756	
118	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0454	521841,00	--	23692	--	23692	--	25587
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
119	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /3 слоя/**	м2 поверхности	98,484	6593,41	16,75	649345	1650	599412	45276	750191
		НР - 93%, СП - 8%			490,26	4,07	48283	401		55570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	98,484	963,96	35,28	94935	3474	43125	47300	153614
		НР - 94%, СП - 8%			490,80	20,14	48336	1983		11379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	98,484	242,92	12,10	23924	1192	21536	1740	27718
		НР - 94%; СП - 8%			12,14	6,66	1196	656		2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой +/Пенетрон/**	м2	84,9	68,87	3,19	5847	271	--	3870	10494
		НР - 69%; СП - 8%			65,68	0,38	5576	32		778	
123	1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой +/Пенетрон/**	м2	84,9	68,65	3,19	5828	271	--	3857	10460
		НР - 69%; СП - 8%			65,46	0,38	5558	32		775	
124	235-301-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности +/Пенетрон (норма расхода 1 кг/м2)/**	кг	84,9	1536,00	--	130406	--	130406	--	140839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10433	
125	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	84,9	4389,91	11,71	372703	994	313918	53959	460795
		НР - 93%; СП - 8%			680,69	2,71	57791	230		34133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	м2 поверхности	84,9	1938,57	6,24	164585	529	149097	14040	192915
		НР - 93%; СП - 8%			176,19	1,63	14959	138		14290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				383177				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153010			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					49724			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4337897		
	Накладные расходы		Тенге							457320	
	Сметная прибыль		Тенге							426515	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								5757916

Подраздел 13.Приямки Пр-1, Пр-2

Пр-1

127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,25	10199,55	2655,25	2550	664	1559	563	3362
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	327	278		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	1108,46	615,71	2217	1232	470	930	3399
		НР - 118%; СП - 8%			257,58	136,41	515	273		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,044	116271,00	--	5116	--	5116	--	5525
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
130	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,77	48954,44	5555,24	37695	4278	26124	7663	48987
		НР - 93%; СП - 8%			9470,85	1230,77	7293	948		3629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,2	30279,56	3017,08	6056	603	5128	419	6993
		НР - 91%; СП - 8%			1625,82	675,01	325	135		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство /Зачеканка, п.6/**	м3	0,02	30450,38	2797,93	609	56	515	46	707
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	617,99	38	12		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,305	4478,41	11,17	5844	15	5402	400	6743
		НР - 93%; СП - 8%			326,84	2,71	427	4		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	3,045	4472,71	11,71	13619	35	11511	1935	16799
		НР - 93%; СП - 8%			680,69	2,71	2073	8		1244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,02	63328,15	4491,61	1267	90	374	631	2050
		НР - 76%; СП - 8%			40128,90	1381,68	803	28		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	0,0206	34911,00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
137	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1609,41	102,82	4184	267	975	2529	7250
		НР - 80%; СП - 8%			1131,59	84,35	2942	219		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Пр-2											
138	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,25	10199,55	2655,25	2550	664	1559	563	3362
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	327	278		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	1108,46	615,71	2217	1232	470	930	3399
		НР - 118%; СП - 8%			257,58	136,41	515	273		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,044	116271,00	--	5116	--	5116	--	5525
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
141	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,77	48954,44	5555,24	37695	4278	26124	7663	48987
		НР - 93%; СП - 8%			9470,85	1230,77	7293	948		3629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,2	30279,56	3017,08	6056	603	5128	419	6993
		НР - 91%; СП - 8%			1625,82	675,01	325	135		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство /Зачеканка, п.6/**	м3	0,02	30450,38	2797,93	609	56	515	46	707
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	617,99	38	12		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,305	4478,41	11,17	5844	15	5402	400	6743
		НР - 93%; СП - 8%			326,84	2,71	427	4		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	3,045	4472,71	11,71	13619	35	11511	1935	16799
		НР - 93%; СП - 8%			680,69	2,71	2073	8		1244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,02	63328,15	4491,61	1267	90	374	631	2050
		НР - 76%; СП - 8%			40128,90	1381,68	803	28		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 безантипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	0,0206	34911,00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
148	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1609,41	102,82	4184	267	975	2529	7250
		НР - 80%; СП - 8%			1131,59	84,35	2942	219		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29486				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14480			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3810			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						115788		
	Накладные расходы		Тенге							30232	
	Сметная прибыль		Тенге							15200	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								205184

Подраздел 14.Канал от КРУ-10кВ по территории ПС "Батыс"

149	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	7,6	10199,55	2655,25	77517	20180	47406	17100	102187
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	9931	8456		7569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые илиопирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	17,4	16805,13	4155,60	292409	72308	111536	155378	483610
		НР - 118%; СП - 8%			6239,35	1328,26	108565	23112		35823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	225-203-0107 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 +/водонепроницаемость W8/**	м3	9	37113,47	--	334021	--	334021	--	360743
		СП - 8%			--	--	--	--		26722	
152	225-202-1107 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м 2 ГОСТ 13015-2012 +/водонепроницаемость W8/**	м3	8,4	126866,88	--	1065682	--	1065682	--	1150937
		СП - 8%			--	--	--	--		85255	
153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	453,6	1207,10	30,97	547541	14048	343816	178088	783681
		НР - 93%, СП - 8%			418,16	4,00	189677	1814		58052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	27,8	1184,71	--	32935	--	--	23713	61180
		НР - 72%, СП - 8%			1184,71	--	32935	--		4532	
155	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	27,8	3267,00	--	90823	--	90823	--	98089
		СП - 8%			--	--	--	--		7266	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				341108				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106536			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					33382			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1993283		
	Накладные расходы		Тенге							374279	
	Сметная прибыль		Тенге							225219	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								3040427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17611906	1493628	14299922	2297449	21502110
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1818357	431222	--	1592760	
	Материалы		Тенге				17611906				
	Всего заработная плата		Тенге				4498767				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2249579			
		Накладные расходы	Тенге				9801160				
		Сметная прибыль	Тенге				2297449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21502114				
		Сметная заработная плата	Тенге								1293
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2249579			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21502114				
		Сметная заработная плата	Тенге								1293
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2249579			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									21502110
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1818357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1493628			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					431222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14299927		
		- Накладные расходы	Тенге							2297449	
		- Сметная прибыль	Тенге							1592759	
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**516 050,63**
		Итого с временными	**Тенге**								**22 018 160,23**
		Зимние удорожания 1,04%	**Тенге**								**228 988,87**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**22 247 149,10**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**444 942,98**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**22 692 092,08**
		НДС, 12%	**Тенге**								**2 723 051,05**
		Итого с НДС	**Тенге**								**25 415 143,13**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,949999999882415	**Тенге**								**24 144 371,71**

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Председатель Правления_____**Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұралем-Құрылыс", БИН 061240011957 №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018г

Руководитель группы экспертов_____**Р.Р.Мендикенов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя_____**Б.Б. Муханов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Строн-Холдинг" БИН 030640000155

Инженер по авторскому надзору_____**К.Т.Турлубеков**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик : АО «Электромонтаж»

Стройка : Строительство линии электроснабжения 10 кВ по адресу: город Костанай, Индустриальная зона

Объект : Наружные инженерные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) **№194** от **18.10.2022**
Доп.соглашение **№1** от **21.10.2022**
Доп.соглашение **№2** от **20.12.2022**
Доп.соглашение **№3** от **17.03.2023**
Доп.соглашение **№4** от **17.07.2023**

Акт выполненных работ №9

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Наружные инженерные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство КЛ-10 кВ										
		Подраздел 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	480,9		302,64	302,64	145540	145540	--	25382	184594
		НР - 72%; СП - 8%				--	73,31	--	35255		13672	
2	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	748		352,00	352,00	263296	263296	--	45920	333952
		НР - 72%; СП - 8%				--	85,27	--	63782		24736	
3	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км / расстояние перевозки 250 м в отвал/	т·км	308,55		212,00	--	65413	--		--	70646
		СП - 8%				--	--	--	--		5233	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,9		2990,77	--	41572	--	--	29932	77224
		НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	41572	--		5720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1503,7	55,40	55,40	83305	83305	--	17473	108838
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,14	--	24270		8060	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,5	1301,18	--	60505	--	--	43564	112394
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	60505	--		8325	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1503,7	245,59	118,76	369294	178579	--	194218	608593
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	190714	79034		45081	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				292791				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					670720			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					202341			
		Перевозка грузов	Тенге				65413				
	Накладные расходы		Тенге							356489	
	Сметная прибыль		Тенге							110827	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1496241
		Подраздел 2.Монтажные работы									
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6162	378,06	261,16	2329606	1609268	--	949996	3541980
		НР - 72%; СП - 8%			116,90	97,22	720338	599070		262378	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	6162	341,42	224,52	2103830	1383492	--	889485	3232770
		НР - 72%; СП - 8%			116,90	83,58	720338	515020		239455	
10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	126,959	3267,00	--	414775	--	414775	--	447957
		СП - 8%			--	--	--	--		33182	
11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	6262	467,19	350,29	2925544	2193516	--	938486	4173122
		НР - 72%; СП - 8%			116,90	91,25	732028	571408		309092	
12	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	28,52	71678,00	--	2044257	--	2044257	--	2207798
		СП - 8%			--	--	--	--		163541	
13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1638	194,88	19,09	319213	31269	5192	204209	565290
		НР - 72%; СП - 8%			172,62	0,53	282752	868		41867	
14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х 6,6 мм	м	1638	2542,00	--	4163796	--	4163796	--	4496900
		СП - 8%			--	--	--	--		333104	
17	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	86	194,88	19,09	16760	1642	273	10722	29680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			172,62	0,53	14845	46		2198	
18	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	26	1396,00	--	36296	--	36296	--	39200
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
19	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	60	857,00	--	51420	--	51420	--	55534
		СП - 8%			--	--	--	--		4114	
20	1308-0201-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий	м трассы	484	4335,41	1842,01	2098338	891533	65790	1004290	3350838
		НР - 72%; СП - 8%			2357,47	524,45	1141015	253834		248210	
21	243-907-1228 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	400	7220,00	--	2888000	--	2888000	--	3119040
		СП - 8%			--	--	--	--		231040	
22	243-907-1226 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	84	4893,00	--	411012	--	411012	--	443893
		СП - 8%			--	--	--	--		32881	
23	243-907-2507 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	400	4170,00	--	1668000	--	1668000	--	1801440
		СП - 8%			--	--	--	--		133440	
24	243-907-2505 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	84	2308,00	--	193872	--	193872	--	209382
		СП - 8%			--	--	--	--		15510	
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,396	36920,96	23932,12	236146	153070	--	75591	336676
		НР - 61%; СП - 8%			12988,84	6385,83	83077	40844		24939	
26	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	6396	66,00	--	422136	--	422136	--	455907
		СП - 8%			--	--	--	--		33771	
27	1310-0901-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Столбик замерный для линии связи.Установка	шт.	6	12471,41	914,33	74828	5486	51392	13089	94950
		НР - 61%; СП - 8%			2991,60	584,50	17950	3507		7033	
28	1308-0201-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	10306,23	954,93	641,84	9841728	6614951	616415	3204619	14090059
		НР - 72%; СП - 8%			253,28	178,58	2610362	1840487		1043712	
29	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1212	1678,35	1017,07	2034160	1232689	69447	783752	3043344
		НР - 72%; СП - 8%			603,98	294,16	732024	356522		225432	
30	1308-0201-0814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2216	1790,88	909,38	3968590	2015187	183240	1716735	6140159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			798,81	277,16	1770163	614187		454834	
31	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	1986	1360,49	673,82	2701933	1338206	164223	1158176	4168912
		НР - 72%; СП - 8%			603,98	205,98	1199504	409076		308803	
32	ТПРАЙС 1, п.п.4	**Кабель силовой ПвПу2Г 1х800/35 одножильный с медной многопроволочной жилой, экранированный с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10кВ**	м	550,00002	-56296,36	--	-30962999	--	-30962999	--	-33440040
		СП - 8%			--	--	--	--		-2477041	
34	ТПРАЙС 1, п.п.6	**Кабель силовой ПвПу 3х120/16 трехжильный с медными жилами, экранированный с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10кВ**	м	100	-29885,27	--	-2988527	--	-2988527	--	-3227609
		СП - 8%			--	--	--	--		-239082	
35	ТПРАЙС 1, п.п.5	**Кабель силовой ПвПу 3х70/16 трехжильный с медными жилами, экранированный с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10кВ**	м	974	19361,34	--	18857945	--	18857945	--	20366583
		СП - 8%			--	--	--	--		1508638	
37	ТПРАЙС 1, п.п.2	**Муфта концевая ПКВт -10 1х800**	шт	24	31193,79	--	748651	--	748651	--	808543
		СП - 8%			--	--	--	--		59892	
38	ТПРАЙС 1, п.п.1	**Муфта соединительная 1ПСТ 10 (800)**	шт	35	47925,43	--	1677390	--	1677390	--	1811581
		СП - 8%			--	--	--	--		134191	
41	243-903-0902 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб**	шт.	52	9364,00	--	486928	--	486928	--	525882
		СП - 8%			--	--	--	--		38954	
47	1308-0201-4306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж (по корректировке)**	шт.	10	8853,85	14,02	88539	140	3870	60893	161387
		НР - 72%; СП - 8%			8452,89	4,48	84529	45		11955	
48	243-903-0602 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-70/120-СЛ-сб**	комплект	10	23393,00	--	233930	--	233930	--	252644
		СП - 8%			--	--	--	--		18714	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10108925				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17470449			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5204914			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1506726		
	Накладные расходы		Тенге							11010043	
	Сметная прибыль		Тенге							3207661	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								43303802
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				30115022	18141169	1506724	11366532	44800043
							10401716	5407255	--	3318488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				16071675				
		Материалы	Тенге				1159844				
		Всего заработная плата	Тенге					15313839			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-12667540				
		Накладные расходы	Тенге				11010043				
		Сметная прибыль	Тенге				2166506				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29248224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8192
		Сметная заработная плата	Тенге					15313839			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14043347				
		Всего заработная плата	Тенге					495132			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13014422				
		Транспортные расходы	Тенге				65413				
		Накладные расходы	Тенге				356489				
		Сметная прибыль	Тенге				1151982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15551818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					495132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44800042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8543
		Сметная заработная плата	Тенге					15808971			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ГРП-10кВ									
49	1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	2	240760,02	160440,33	481520	320881	16463	157312	689939
		НР - 72%; СП - 8%			72087,84	37156,84	144176	74314		51107	
		Подраздел 1.Заземление									
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	18	2492,31	--	44862	--	--	32300	83335
		НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	44862	--		6173	
53	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	18	1184,71	--	21325	--	--	15354	39613
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	21325	--		2934	
54	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	92	367,78	53,00	33836	4876	4658	18266	56270
		НР - 72%; СП - 8%			264,15	11,60	24302	1067		4169	
55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	16	1955,51	352,05	31288	5633	4523	16066	51142
		НР - 72%; СП - 8%			1320,73	73,85	21132	1182		3788	
56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	90	366,40	36,80	32976	3312	2495	20040	57258
		НР - 72%; СП - 8%			301,88	7,38	27169	664		4242	
57	214-105-0104 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,1158	679670,00	--	78706	--	78706	--	85002
		СП - 8%			--	--	--	--		6296	
58	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,5762	439420,00	--	253194	--	253194	--	273450
		СП - 8%			--	--	--	--		20256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм** *СП - 8%*	т	0,0007	437827,00 --	--	306 --	--	306 --	-- 25	331
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				138790				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13821			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2913			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						343883		
	Накладные расходы		Тенге							102026	
	Сметная прибыль		Тенге							47883	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								646401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				978013	334702	360345	259338	1336340
	Стоимость монтажных работ		Тенге				282966	77227	--	98990	
	Материалы		Тенге				579620				
	Всего заработная плата		Тенге				28141				
		Накладные расходы	Тенге					294006			
		Сметная прибыль	Тенге				211684				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				63306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				854610				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					294006			
	Всего заработная плата		Тенге				398393				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					66187			
		Накладные расходы	Тенге				332206				
		Сметная прибыль	Тенге				47654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				481731				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					66187			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1336341				
		Сметная заработная плата	Тенге								196
								360193			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж ТП-10/0,4кВ-2х2500кВА									
60	1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	8	240760,02 72087,84	160440,33 37156,84	1926080 576703	1283523 297255	65854	629249 204426	2759756
		Подраздел 1.Заземление									
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,5	2492,31 2492,31	-- --	56077 56077	-- --	--	40375 7716	104169
63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,5	1184,71 1184,71	-- --	26656 26656	-- --	--	19192 3668	49516
64	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	160,8	367,78 264,15	53,00 11,60	59139 42475	8522 1865	8142	31925 7286	98350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	1955,51 1320,73	352,05 73,85	46932 31698	8449 1772	6785	24098 5682	76713
66	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	366,40 301,88	36,80 7,38	38472 31697	3864 775	2911	23380 4949	66801
67	214-105-0104 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованныйуглеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм** *СП - 8%*	т	0,2025	679670,00 --	-- --	137633 --	-- --	137633	-- 11011	148644
68	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной инизколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм** *СП - 8%*	т	0,6258	439420,00 --	-- --	274989 --	-- --	274989	-- 21999	296988
69	214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм** *СП - 8%*	т	0,00105	437827,00 --	-- --	460 --	-- --	460	-- 37	497
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				188603				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20835			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4412			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						430920		
	Накладные расходы		Тенге							138970	
	Сметная прибыль		Тенге							62348	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								841678
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2566438	1304358	496774	768219	3601434
	Стоимость монтажных работ		Тенге				765306	301667	--	266774	
	Материалы		Тенге				2070623				
	Всего заработная плата		Тенге				83693				
		Накладные расходы	Тенге					984240			
		Сметная прибыль	Тенге				708652				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				222343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3001618				
		Сметная заработная плата	Тенге								486
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					984240			
	Всего заработная плата		Тенге				495815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82733			
		Накладные расходы	Тенге				413082				
		Сметная прибыль	Тенге				59567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				599813				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					82733			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3601431				
		Сметная заработная плата	Тенге								546
								1066973			

РАЗДЕЛ 4.Установка КТПГ-10/0,4кВ-2х4000кВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	240760,02 72087,84	160440,33 37156,84	240760 72088	160440 37157	8232	78656 25553	344969
72	1308-0101-2604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	69343,05 52604,64	14957,91 3450,90	138686 105209	29916 6902	3561	80720 17552	236958
73	прайс 2, п.п.11	Вводное распределительное устройство ВРУ-10кВ на два ввода сячейками КСО-393 (в количестве-3 шт)	комплект	2	2239034,64 --	-- --	4478069 --	-- --	4478069	-- --	4478069
		Подраздел 1.Заземление									
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	2492,31 2492,31	-- --	18692 18692	-- --	--	13458 2572	34723
75	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	1184,71 1184,71	-- --	8885 8885	-- --	--	6397 1223	16505
76	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	53,6	367,78 264,15	53,00 11,60	19713 14158	2841 622	2714	10642 2429	32783
77	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1955,51 1320,73	352,05 73,85	15644 10566	2817 591	2261	8033 1894	25571
78	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	35	366,40 301,88	36,80 7,38	12824 10566	1288 258	970	7793 1650	22267
79	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм *СП - 8%*	т	0,0675	679670,00 --	-- --	45878 --	-- --	45878	-- 3670	49548
80	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм *СП - 8%*	т	0,2583	439420,00 --	-- --	113502 --	-- --	113502	-- 9080	122582
81	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм *СП - 8%*	т	0,00035	437827,00 --	-- --	153 --	-- --	153	-- 12	165
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				62867				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6946			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1471			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						165479		
	Накладные расходы		Тенге							46323	
	Сметная прибыль		Тенге							22530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								304144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5092806**	**197302**	**177271**	**205699**	**5364140**
		Стоимость оборудования	Тенге				**240164**	**45530**	**4478069**	**65635**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4478069**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**4478069**				
		Материалы	Тенге				**427627**				
		Всего заработная плата	Тенге				**17739**				
		Накладные расходы	Тенге					**258117**			
		Сметная прибыль	Тенге				**185844**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**49078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**662549**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**134**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**258117**			
		Всего заработная плата	Тенге				**187110**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**27577**			
		Накладные расходы	Тенге				**159533**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19855**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**223522**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**27577**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5364140**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**154**
		РАЗДЕЛ 5. Добавить						**285694**			
82		**Уголок 50х50х5, L 12**	**кг**	**1185,6**	**455,36**	**--**	**539875**	**--**	**539875**	**--**	**583066**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43191**	
83		**Уголок 50х50х4, L 12**	**кг**	**600,96**	**457,18**	**--**	**274747**	**--**	**274747**	**--**	**296724**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21977**	
84		**Уголок 63х63х6, L 12**	**кг**	**68,64**	**455,36**	**--**	**31256**	**--**	**31256**	**--**	**33757**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2501**	
85		**Швеллер №2 У, L 12**	**кг**	**1262,16**	**491,79**	**--**	**620718**	**--**	**620718**	**--**	**670371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49653**	
86		**Лист ПВЛ 4(406)1250х2780**	**кг**	**545,6**	**473,57**	**--**	**258380**	**--**	**258380**	**--**	**279053**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20673**	
87		**Профиль П-образный PSL, L3000, толщ.1,5мм BPL2930**	**м**	**162**	**1827,80**	**--**	**296104**	**--**	**296104**	**--**	**319792**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23688**	
88		**Кронштейн SML потолочный BSV2901**	**шт**	**25**	**6646,39**	**--**	**166160**	**--**	**166160**	**--**	**179453**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13293**	
89		**Эмаль ультрастойкая Arcobaleno Castello для фасадов и интерьеров 2,7л**	**шт**	**6**	**11434,02**	**--**	**68604**	**--**	**68604**	**--**	**74092**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5488**	
90		**Профиль перфорированный Z-образный 40х40х40**	**шт**	**30**	**3187,50**	**--**	**95625**	**--**	**95625**	**--**	**103275**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7650**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2351469**	**--**	**2351469**	**--**	**2539583**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**188114**	
							2351469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2351469				
		Сметная прибыль	Тенге				188114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2539583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2539583				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57641540**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11690152				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19977531			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5831679			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4892589		
		- Перевозка грузов	Тенге				65413				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4478069		
		- Накладные расходы	Тенге							12599788	
		- Сметная прибыль	Тенге							3938001	
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**1 275 923,30**
		Итого с временными	**Тенге**								**58 917 463,10**
		Зимние удорожания 1,04%	**Тенге**								**566 169,70**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**59 483 632,80**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**1 100 111,28**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**60 583 744,07**
		НДС, 12%	**Тенге**								**7 270 049,29**
		Итого с НДС	**Тенге**								**67 853 793,36**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,949999999882415	**Тенге**								**64 461 099,69**

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 930940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Председатель Правления _____ **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957 №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018г

Руководитель группы экспертов_____ **Р.Р.Мендикенов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Б.Б. Муханов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Строн-Холдинг" БИН 030640000155

Инженер по авторскому надзору _____ **К.Т.Турлубеков**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)