Форма №2

Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Расчет на
" Emergency road to well 449" / " Аварийная дорога к скважине 449"
за Май 2016г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/07477

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	X. Construction of Emergency road / Строительство Аварийной дороги									
1	Cutting and removal of trees and bushes / Вырубка и вывоз деревьев и кустарников	m2	т.1 п.69	370,00	322,46	119 310,20	370,00	119 310,20		0,00
2	Repeated grading of area cleaned of trees and bushes / Повторная профилировка участка расчищеного от деревьев и кустарников	m2	т.1 п.70	370,00	86,96	32 175,20	370,00	32 175,20		0,00
3	Ripping of soil / Рыхление грунта	m3	т.1п.167	7 276,00	198,24	1 442 394,24	7 276,00	1 442 394,24		0,00
4	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	m3	т.1 п.1	7 276,00	101,84	740 987,84	7 276,00	740 987,84		0,00
5	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m2	t.1. i.2	18 190,00	36,61	665 935,90	18 190,00	665 935,90		0,00
6	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m2	t.1. i.45	18 190,00	80,94	1 472 298,60	18 190,00	1 472 298,60		0,00
7	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоймость плит с доставкой на месторождения и с укладкой ПГС 10см).	no	t.1.i.157	13,00	144 631,17	1 880 205,21	13,00	1 880 205,21		0,00
8	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	14 374,00	803,24	11 545 771,76	14 374,00	11 545 771,76		0,00
9	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)(Дорожная одежда)	m2	т.1.п.7	6 721,10	1 445,71	9 716 761,48	6 721,10	9 716 761,48		0,00
	Примыкание на ПК0+00									
10	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	1 507,00	803,24	1 210 482,68	1 507,00	1 210 482,68		0,00
11	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)(Дорожная одежда)	m2	т.1.п.7	980,00	1 445,71	1 416 795,80	980,00	1 416 795,80		0,00
	Строительство водопропускной трубы Ø 1020 мм на ПК 0+68,5 и ПК 4+43,8									
	Оголовки									
12	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m3	т 1п.13	104,00	585,84	60 927,36	104,00	60 927,36		0,00

13	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m3	т.1п.14	12,00	823,84	9 886,08	12,00	9 886,08		0,00
14	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m3	т.1 п.61	34,00	4 333,14	147 326,76	34,00	147 326,76		0,00
15	Lie down of crush stone 40/70 mm / Укладка щебня 40/70 мм	m3	т.1.п.9	1,60	5 793,69	9 269,90	1,60	9 269,90		0,00
16	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m2	т.1п.51	160,00	3 136,30	501 808,00	160,00	501 808,00		0,00
17	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	566,00	238,00	134 708,00	566,00	134 708,00		0,00
18	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m3	т.1п.178	13,88	89 592,04	1 243 537,52	13,88	1 243 537,52		0,00
19	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m2	т.1п.83	60,00	540,07	32 404,20	60,00	32 404,20		0,00
20	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m3	т.1п.159	86,00	476,25	40 957,50	86,00	40 957,50		0,00
	Тело трубы									
21	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m3	т.1п.14	8,00	823,84	6 590,72	8,00	6 590,72		0,00
22	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m3	т.1 п.61	10,80	4 333,14	46 797,91	10,80	46 797,91		0,00
23	Steel / Сталь	Kg	т.1п.18	13 776,00	232,28	3 199 889,28	13 776,00	3 199 889,28		0,00
24	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t	t.1.i.102	13,78	118 795,66	1 636 529,01	13,78	1 636 529,01		0,00
25	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	m2	т.1 п.114	148,00	1 595,46	236 128,08	148,00	236 128,08		0,00
26	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	m2	т.1п.81	135,60	508,04	68 890,22	135,60	68 890,22		0,00
27	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m3	т.1п.159	2,00	476,25	952,50	2,00	952,50		0,00
	Укрепительный работы и конец укрепления									
28	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	м3	т.1п.14	48,00	823,84	39 544,32	48,00	39 544,32		0,00
29	Concrete / Бетон	m3	т.1 п.17	15,18	64 804,91	983 738,53	15,18	983 738,53		0,00
30	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	m3	т.1 п.8	14,54	7 252,90	105 457,17	14,54	105 457,17		0,00
31	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	241,80	238,00	57 548,40	241,80	57 548,40		0,00
32	Asphalt joint/Асфальтовая планка	П.м.	т.1п.84	406,00	121,28	49 239,68	406,00	49 239,68		0,00
33	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	м3	т.1п.68	5,40	6 422,52	34 681,61	5,40	34 681,61		0,00

34	**Обустройство дороги**									
35	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) 20/11=1,82 37,6:1,82=20,66	m^2	t.1.i.7	20,66	1 445,71	29 868,37		0,00	20,66	29 868,37
36	Guard-rails/Дорожные столбы	Kg	т.1 п.26	148,30	615,58	91 290,51		0,00	148,30	91 290,51
37	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	т.1 п.24	14,00	4 415,52	61 817,28		0,00	14,00	61 817,28
38	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	т.1 п.25	60,00	1 809,00	108 540,00		0,00	60,00	108 540,00
39	Technical recultivation / Техническая рекультивация	m2	т.1 п.21	10 004,00	42,33	423 469,32		0,00	10 004,00	423 469,32
40	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	m2	т.1п.22	10 004,00	171,31	1 713 785,24		0,00	10 004,00	1 713 785,24
	Всего по аварийной дороге					**41 318 702,39**		**38 889 931,67**		**2 428 770,72**

Customer

L. Saranchuk
Karachaganak
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:
И.О. Директора ТОО "Елжас"

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО