Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110840016453**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИК **940240000011**

Договор (контракт) Договор № 176 от 16.08.19 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
16	11.02.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей) Акт №2. Период:за февраль 2020 г.			Работа	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 11.02.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		176	16.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №2 Общестроительные работы (2-1-1)	70 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000
ВСЕГО выполнено:	**70 000 000**	**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**70 000 000**
К оплате за текущий месяц: Семьдесят миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом (поз.13)

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	751	14,07 –	14,07 4,73	10 566 –	10 566 3 555	2 638 59,1	– 0,004	– 3
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	751	128,24 74,92	53,33 24,38	96 311 56 264	40 047 18 311	50 026 59,1	0,11 0,03	81 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	322	650,76	–	209 544	–	137 976	0,89	285
7	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		650,76	–	209 544	–	59,1	–	–
		м3 подстилающего слоя	13	6 361,05	1 239,26	82 694	16 110	27 883	3,1	40
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2 442,92	510,87	31 758	6 641	60,9	0,55	7
		м3 уплотненного грунта	13	128,24	53,33	1 667	693	866	0,11	1
	Раздел 2 Фундаменты			74,92	24,38	974	317	59,1	0,03	–
11	11-060101-0114	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5								
		м3	28,23	16 663,44	713,53	470 409	20 143	34 028	0,97	27
12	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из В12,5 сульфатостойкий		798,04	188,72	22 529	5 328	48,5	0,2	6
		м3	240,58	23 291,29	1 237,44	5 603 420	297 704	646 894	3,6	866
13	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3076,67	288,57	740 185	69 423	48,5	0,31	74
		т	1,22951	162888,83		200 273		8 492		
14	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф14 мм								
		т	0,84744	159237,76		134 944		5 722		
15	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм								
		т	0,95268	159237,76		151 703		6 432		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8 мм								
		т	0,01504	162888,83		2 450		104		
17	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	383	1 193,37	556,85	457 060	213 274	171 502	0,48	182
				401,85	211,72	153 910	81 090	62,1	0,20	76
18	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	435	1 691,79	781,66	735 927	340 021	273 982	0,67	291
				563,95	298,23	245 316	129 730	62,1	0,28	122
19	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	137	2 538,74	1237,83	347 807	169 583	128 923	0,94	128
				810,54	476,9	111 044	65 335	62,1	0,45	61
20	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	177	3 577,54	1 856,3	633 224	328 564	227 889	1,18	209
				1 020,75	733,88	180 672	129 897	62,1	0,69	122
21	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	152,52	22030,6		3 360 107		142 469		
22	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	47,22	21974,55		1 037 638		43 996		
23	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	220,52	21664,46		4 777 447		202 564		
24	-000000-0000	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	420,26	270		113 470		4 811		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-060101-0119	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона В7,5	32,3	20 740,62	806,89	669 922	26 062	70 220	2,82	91
		м3		2 349,43	211,25	75 886	6 823	48,5	0,23	7
26	-000000-0000	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32,3	270,00		8 721		370		
		м3								
27	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями)	0,19	308 414,26	1 411,42	58 599	268	7 385	56,4	11
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	9 158	95	50,8	0,54	–
28	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,19	162888,83		30 949		1 312		
		т								
29	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СФ1-СФ-8)	1,774	308 414,26	1 411,42	547 127	2 504	68 950	56,4	100
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	85 509	890	50,8	0,54	1
30	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,774	14 862,15	699,24	26 365	1 240	13 763	16,88	30
		т		13 887,51	211,8	24 636	376	48,5	0,17	–
31	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	80	317,83	151,81	25 426	12 145	9 617	0,15	12
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	9 996	3 195	62,1	0,04	3
32	21-040105-0221	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	25	736,81		18 420		781		
		шт.								
33	21-040105-0222	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	24	901,83		21 644		918		
		шт.								
34	21-040105-0229	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	29	2191,38		63 550		2 695		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-040105-0226	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	2	1775,5		3 551		151		
		шт.								
36	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм. -2,45 м	158,65	700,47	19,38	111 130	3 075	33 248	0,36	56
		м2 стяжки		272,88	10,45	43 292	1 658	60,9	0,01	2
37	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм.-0,35 м	158,65	2 020,5	25,71	320 552	4 079	28 030	0,2	32
		м2 поверхности		165,37	6,5	26 235	1 032	50,8	0,01	1
38	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	782	744,47	10,94	582 179	8 554	106 084	0,21	166
		м2 поверхности		194,71	1,86	152 264	1 453	50,8	0,002	2
		Раздел 3 Стены								
40	11-060101-0120	Устройство подготовки под стены толщиной 250 мм из бетона класса В7,5	1,4	21 150,05	1 237,44	29 610	1 732	3 637	3,6	5
		м3		3 076,67	288,57	4 307	404	48,5	0,31	–
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02615	162888,83		4 260		181		
		т								
42	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	29,17	22 572,09	1 441	658 428	42 034	89 893	4,54	132
		м3 кладки		3 640,67	371,54	106 198	10 838	50,8	0,4	12
43	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены лоджий)	2,1	22 572,09	1 441	47 401	3 026	6 472	4,54	10
		м3 кладки		3 640,67	371,54	7 645	780	50,8	0,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены тамбура толщиной 380 мм)								
		м3 кладки	2,66	22 572,09 3 640,67	1 441 371,54	60 042 9 684	3 833 988	8 197 50,8	4,54 0,4	12 1
45	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380 мм)								
		м3 кладки	22,01	22 443,79 3 512,37	1 441 371,54	493 988 77 307	31 716 8 178	66 213 50,8	4,38 0,4	96 9
46	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 250 мм)								
		м3 кладки	4,4	22 443,79 3 512,37	1 441 371,54	98 753 15 454	6 340 1 635	13 237 50,8	4,38 0,4	19 2
47	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (лифтовая шахта)								
		м3 кладки	11,36	22 443,79 3 512,37	1 441 371,54	254 961 39 900	16 370 4 221	34 174 50,8	4,38 0,4	50 5
		Раздел 5 Перекрытие на отм. -0,32 м								
60	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны								
		шт. сборных конструкций	31	3 183,16 1 560,69	589,89 150,48	98 678 48 381	18 287 4 665	38 522 62,1	1,74 0,16	54 5
61	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны								
		шт. сборных конструкций	43	4 826,62 2 443,08	792,23 204,53	207 545 105 052	34 066 8 795	82 497 62,1	2,66 0,22	114 9
62	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру								
		шт. сборных конструкций	12	4 268,06 2 579,83	922 245,03	51 217 30 958	11 064 2 940	24 115 62,1	2,91 0,26	35 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	85,92	6387,08	548 778		23 268		
64	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	51,24	6387,08	327 274		13 876		
65	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,72	6387,08	911 564		38 650		
66	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15, (3520 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,16	6387,08	269 279		11 417		
67	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12, (3520 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	58,66	6387,08	374 666		15 886		
68	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,76	6387,08	43 177		1 831		
69	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,5	6387,08	54 290		2 302		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12, (2860 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,8	6387,08	43 432	1 842			
71	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15, (2860 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,68	6387,08	164 020	6 954			
72	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,72	6387,08	81 244	3 445			
73	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12, (5770 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,48	6387,08	175 517	7 442			
74	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12, (6080 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,48	6387,08	92 485	3 921			
75	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.12, (3990 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,5	6387,08	60 677	2 573			
76	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.9, (3990 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,08	6387,08	45 221	1 917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.51.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	*м2*	12,1	6387,08		77 284		3 277	
78	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.51.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	*м2*	9	6387,08		57 484		2 437	
79	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	*м2*	4,97	6387,08		31 744		1 346	
80	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	*м2*	6,25	6387,08		39 919		1 693	
81	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12, (1960 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	*м2*	2,33	6387,08		14 882		631	
82	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15, (1960 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	*м2*	2,93	6387,08		18 714		793	
83	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	*т стальных элементов*	0,08011	419 599,8	4 747,3	33 614	380	3 656	42,7	3
					42 061,21	956,73	3 370	77	62,1	1,03	–
84	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	*т*	0,08011	103468,68		8 289		351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2,28	28 322,77	1 615,12	64 576	3 682	11 073	8,21	19
		м3		6 840	391,23	15 595	892	48,5	0,42	1
86	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00488	164059,75		801		34		
		т								
87	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм	0,032	159237,76		5 096		216		
		т								
88	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12 мм	0,156	162888,83		25 411		1 077		
		т								
89	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,04784	162888,83		7 793		330		
		т								
90	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	5,48	28 311,08	2 870,19	155 145	15 729	28 218	8,25	45
		м3		7 136,58	674,32	39 108	3 695	48,5	0,72	4

Раздел 7 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:								
		м3 кладки	150,595	30 431,92	1 188,83	4 582 895	179 031	591 060	5,53	833
96	11-080201-1003			4 668,59	306,52	703 067	46 161	50,8	0,33	50
		Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:								
		м3 кладки	16,6783	24 520,7	1188,83	408 965	19 828	61 279	5,53	92
103	21-110102-0104			4668,59	306,52	77 864	5 112	50,8	0,33	6
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100								
		м3	379,5012	16532,92		6 274 263		266 029		
104	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:								
		м3 кладки	118,37	26 939,56	1 441	3 188 835	170 571	378 656	4,38	518
108	11-080201-0107			3 512,37	371,54	415 759	43 980	50,8	0,4	47
		Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:								
		м3 кладки	26,4633	22 443,79	1 441	593 937	38 134	79 610	4,38	116
112	21-050309-0301			3 512,37	371,54	92 949	9 832	50,8	0,4	11
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	7,534	258801,7		1 949 812		82 672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	3,276	186314,09		610 365		25 879		
		т								
115	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,685	162888,83		274 468		11 637		
		т								
156	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	8,415	181256,35		1 525 272		64 672		
		т								
162	21-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	7,1392	26109,4		186 400		7 903		
		м3								
	Раздел 8 Перегородки									
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	87,096	3 089,52	148,06	269 084	12 896	59 082	1,21	105
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	86 703	3 325	50,8	0,04	4
165	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	144,458	3 801,86	148,06	549 208	21 389	102 358	1,21	175
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	143 806	5 515	50,8	0,04	6
166	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	151,291	3 011,08	79,52	455 549	12 031	102 728	1,24	188
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	154 343	3 176	50,8	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,026	17 461,12	1 582,5	52 830	4 788	31 051	17,5	53
		м3 изоляции		15878,63	640,91	48 042	1 939	55,3	0,69	2
168	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	25,82	16532,92		426 824		18 097		
		м3								

Всего прямые затраты	**48 000 759**	**5 284**
		687
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 404 669	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 141 560	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	692 297	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 454 530	
Накладные расходы, тенге	4 901 028	
Итого, тенге	52 901 787	
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 232 143	
Всего	**57 133 930**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	514 205	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	980 018	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	337 543	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**58 965 696**	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599	**62 500 000**	
НДС (12 %)	7 500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС				**70 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.