Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110**	**110840016453**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**	**940240000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 176 от 16.08.19 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
37	**10.03.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей) Акт №3. Период: за март 2020 года			Работа	1	158 200 000,00	158 200 000,00	16 950 000,00
				Итого	1	x	158 200 000,00	16 950 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 10.03.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 04 февраля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		176	16.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №3 Общестроительные работы (2-1-1)	228 200 000	141 250 000							16 950 000	158 200 000
ВСЕГО выполнено:	**228 200 000**	**141 250 000**							**16 950 000**	**158 200 000**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**158 200 000**
К оплате за текущий месяц: Сто пятьдесят восемь миллионов двести тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 04 февраля 2020 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом (поз.13)

Акт № 3
приемки выполненных работ за март 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
9	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Подсыпка под полы 1 этажа экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	28	76,46 6,86	69,61 24,68	2 141 192	1 949 691	635 59,1	0,01 0,02	– 1
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	28	128,24 74,92	53,33 24,38	3 591 2 098	1 493 683	1 865 59,1	0,11 0,03	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
92	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	301,19	30 431,92	1 188,83	9 165 791	358 062	1 182 120	5,53	1 666
		м3 кладки		4 668,59	306,52	1 406 133	92 322	50,8	0,33	99
96	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	33,3567	24 520,7	1188,83	817 930	39 655	122 559	5,53	184
		м3 кладки		4668,59	306,52	155 729	10 225	50,8	0,33	11
102	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	114,633	10 668,78	1 179,05	1 222 998	135 159	715 765	10,58	1 213
		м3 изоляции		9489,73	557,32	1 087 839	63 887	55,3	0,6	69
104	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	258,905	26 939,56	1 441	6 974 776	373 082	828 215	4,38	1 134
		м3 кладки		3 512,37	371,54	909 368	96 194	50,8	0,4	104
108	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	52,9267	22 443,79	1 441	1 187 875	76 267	159 219	4,38	232
		м3 кладки		3 512,37	371,54	185 898	19 665	50,8	0,4	21
111	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,603	308 414,26	1 411,42	1 111 319	5 086	140 050	56,4	203
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	173 685	1 807	50,8	0,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный пояс)	0,571	308 414,26	1 411,42	176 207	806	22 206	56,4	32
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	27 539	287	50,8	0,54	0
116	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,029	179437,81		5 204		221		
		т								
118	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,00256	162888,83		417		18		
		т								
120	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	2,716	16532,92		44 903		1 904		
		м3								
122	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	164059,75		4 101		174		
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,419	181256,35		75 946		3 220		
		т								
129	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,126	258801,7		32 609		1 383		
		т								
135	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	4,3553	22907,97		99 771		4 230		
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6 мм	0,048	164059,75		7 875		334		
		т								
141	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6 мм	0,036	164059,75		5 906		250		
		т								
142	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	560	317,83	151,81	177 983	85 012	67 319	0,15	83
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	69 970	22 367	62,1	0,04	24
143	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	1 496,84	778,14	2 994	1 556	1 275	0,81	2
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	1 373	401	62,1	0,22	0
144	21-040105-0220	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	90	805,66		72 509		3 074		
		шт.								
145	21-040105-0221	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	431	736,81		317 565		13 465		
		шт.								
146	21-040105-0222	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	149	901,83		134 373		5 697		
		шт.								
147	21-040105-0224	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	378	1292,94		488 731		20 722		
		шт.								
148	21-040105-0239	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	216	2758,99		595 942		25 268		
		шт.								
149	21-040105-0226	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	153	1775,5		271 652		11 518		
		шт.								
150	21-040105-0229	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	115	2191,38		252 009		10 685		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	21-040105-0231	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	40	2797,17		111 887		4 744		
		шт.								
152	21-040105-0247	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	54	6421,99		346 787		14 704		
		шт.								
153	21-040105-0223	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	54	1164,61		62 889		2 666		
		шт.								
154	21-040105-0346	Перемычки железобетонные плитные 8ПП27-71-п ГОСТ 948-84	8	19779,42		158 235		6 709		
		шт.								
155	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	2,805	80 021,02	20 846,15	224 459	58 473	120 260	67,98	191
		т конструкций								
				57 390,76	4 800,74	160 981	13 466	60,9	3,89	11
160	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6 мм	0,183	164059,75		30 023		1 273		
		т								
	Раздел 8 Перегородки									
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	174,191	3 089,52	148,06	538 166	25 791	118 165	1,21	211
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				995,49	38,18	173 405	6 650	50,8	0,04	7
165	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	288,915	3 801,86	148,06	1 098 415	42 778	204 716	1,21	350
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				995,49	38,18	287 613	11 030	50,8	0,04	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	302,582	3 011,08	79,52	911 098	24 062	205 456	1,24	375
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	308 686	6 352	50,8	0,02	7
167	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	6,051	17 461,12	1 582,5	105 651	9 575	62 098	17,5	106
		м3 изоляции		15878,63	640,91	96 076	3 878	55,3	0,69	4
168	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	0,5931	16532,92		9 806		416		
		м3								
		Раздел 9 Двери								
		9.1 Дверные блоки наружные входные в здание								
170	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,55	47816,99		217 567		9 225		
		м2								
172	29-000000-0000(I	Полимерная окраска	4,55	1263,69		5 750		244		
		м2								
174	21-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	10,64	16386,76		174 355		7 393		
		м2								
175	21-130211-0501	Петля накладная	12	280,79		3 369		143		
		шт.								
176	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	787,44		9 449		401		
		шт.								
177	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	6	346,67		2 080		88		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	6	3869,05		23 214		984		
		шт.								
	9.2 Дверные блоки внутренние									
180	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	129,6	28779,51		3 729 824		158 145		
		м2								
181	29-000000-0000(I	Полимерная окраска	129,6	1263,69		163 774		6 944		
		м2								
182	21-130211-0501	Петля накладная	144	280,79		40 434		1 714		
		шт.								
183	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	144	787,44		113 391		4 808		
		шт.								
184	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	72	346,67		24 960		1 058		
		шт.								
185	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	72	3869,05		278 572		11 811		
		шт.								
187	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	236,7	10 265,00		2 429 726		103 020		
		м2								
188	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	129,6	9577,2		1 241 205		52 627		
		м2								
189	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	162	8038,46		1 302 231		55 215		
		м2								
190	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	125,1	8339,95		1 043 328		44 237		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	21-130211-0501	Петля накладная	828	280,79		232 494		9 858		
		шт.								
193	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	828	787,44		652 000		27 645		
		шт.								
194	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	414	346,67		143 521		6 085		
		шт.								
195	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	459	3869,05		1 775 894		75 298		
		шт.								
		9.3 Дверные блоки техподполья и чердака								
197	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	18,37	42020,59		771 918		32 729		
		м2								
198	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,26	28779,51		208 939		8 859		
		м2								
		Раздел 10 Окна								
		10.1 Окна								
203	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	523,09	17252,74		9 024 736		382 649		
		м2								
205	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,36	11627,97		39 070		1 657		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	21-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	123,2	21972,28		2 706 985		114 776		
		м2								
209	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	548,4	2687,77		1 473 973		62 496		
		м								
210	21-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	5,2	954,85		4 965		211		
		м								
212	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	103	982,76		101 224		4 292		
		шт.								
213	29-000000-0000(I	Противомоскитная сетка	370,16	5 602,36		2 073 769		87 928		
		м2								
	10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
215	21-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	94,64	505,92		47 880		2 030		
		м2								
217	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками	7,722624	16532,92		127 678		5 414		
		м3								
	Раздел 11 Перекрытие									
	11.1 Перекрытие									
218	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	85	3 183,16	589,89	270 569	50 141	105 626	1,74	148
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	132 659	12 791	62,1	0,16	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	103	4 826,62	792,23	497 142	81 600	197 608	2,66	274
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	251 637	21 067	62,1	0,22	23
220	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	48	4 268,06	922	204 867	44 256	96 460	2,91	140
		шт. сборных конструкций		2579,83	245,03	123 832	11 761	62,1	0,26	13
221	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	945,12	6387,08		6 036 557		255 950		
		м2								
222	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	495,32	6387,08		3 163 648		134 139		
		м2								
223	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	12,72	6387,08		81 244		3 445		
		м2								
224	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15 (5960 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1373,68	6387,08		8 773 804		372 009		
		м2								
225	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15 (5720 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	34,24	6387,08		218 694		9 273		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	59,76	6387,08		381 692		16 184		
		м2								
227	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15 (6020 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	18	6387,08		114 967		4 875		
		м2								
228	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15 (3520 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	421,6	6387,08		2 692 793		114 174		
		м2								
229	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12 (3520 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	502,8	6387,08		3 211 424		136 164		
		м2								
230	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	135,2	6387,08		863 533		36 614		
		м2								
231	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12 (2860 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	68	6387,08		434 321		18 415		
		м2								
232	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15 (2860 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	256,8	6387,08		1 640 202		69 545		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	101,76	6387,08		649 949		27 558		
		м2								
234	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	113,92	6387,08		727 616		30 851		
		м2								
235	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	35,8	6387,08		228 657		9 695		
		м2								
236	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	10,6	6387,08		67 703		2 871		
		м2								
237	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.12 (3990 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	76	6387,08		485 418		20 582		
		м2								
238	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.9 (3990 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	56,64	6387,08		361 764		15 339		
		м2								
239	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	66,6	6387,08		425 380		18 036		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	12,1	6387,08		77 284		3 277		
		м2								
241	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.51.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	9	6387,08		57 484		2 437		
		м2								
242	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	7,4	6387,08		47 264		2 004		
		м2								
243	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12 (1960 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	46,6	6387,08		297 638		12 620		
		м2								
244	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.12 (3730 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	35,52	6387,08		226 869		9 619		
		м2								
245	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15 (3730 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	10,38	6387,08		66 298		2 811		
		м2								
246	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	429,6	5506,01		2 365 382		100 292		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,226	419 599,8	4 747,3	94 940	1 074	10 326	42,7	10
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	9 517	216	62,1	1,03	0
249	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	17,82	28 311,08	2 870,19	504 385	51 135	91 739	8,25	147
		м3		7136,58	674,32	127 144	12 014	48,5	0,72	13
		11.2 Плиты лоджий								
250	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	10	2 524,93	933,05	25 249	9 331	10 114	1,32	13
		шт. сборных конструкций		1 156,49	240,57	11 565	2 406	62,1	0,26	3
251	21-040111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	34,4	63497,38		2 184 310		92 615		
		м3								
		11.3 Монолитные участки								
253	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0243	164059,75		3 987		169		
		т								
254	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм	0,032	159237,76		5 096		216		
		т								
255	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,48974	162888,83		79 773		3 382		
		т								
256	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,70116	164059,75		115 032		4 877		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12 мм	2,3305	162888,83		379 612		16 096		
		т								
258	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8 мм	0,174	162888,83		28 343		1 202		
		т								
259	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,5595	159237,76		89 094		3 778		
		т								
	11.4 Плиты ПМ1, ПМ2									
262	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф12 мм	0,38636	181491,53		70 121		2 973		
		т								
263	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф14 мм	0,07664	181491,53		13 910		590		
		т								
264	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6 мм	0,00864	186314,09		1 610		68		
		т								
268	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф12 мм	0,2792	181491,53		50 672		2 149		
		т								
	Раздел 12 Кровля									
	12.1 Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,77714	258801,7		201 125		8 528		
		т								
281	21-040111-9912	Плиты парапетов железобетонные плоские прямоугольные	6,89	63497,38		437 497		18 550		
		м3								
	12.2 Чердак (АС-9, АС-10)									
289	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	89,53764	21831,12		1 954 707		82 880		
		м3								
293	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф3 мм	0,53547	258801,7		138 581		5 876		
		т								
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									
310	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,94	24 193,08	8 079,65	22 734	7 592	9 937	15,51	15
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	12 304	1 830	60,9	1,6	2
311	21-060408-1401	Балки лобовые Б1, Б2, Б3	3,13232	206154,52		645 742		27 379		
		т								
313	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,02232	181674,22		4 055		172		
		т								
314	11-090302-0301	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,749808	68 727,02	14 443,35	51 532	10 830	29 010	62,15	47
		т конструкций		52 468,89	3886,33	39 342	2 914	60,9	3,608	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	21-060208-0401	Косоуры	3,74904	243546,87		913 067		38 714		
		т								
318	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10 (2780 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	53,1	5506,01		292 369		12 396		
		м2								
319	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12 (2780), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	149,1	5506,01		820 946		34 808		
		м2								
320	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15 (2780), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	8,88	5506,01		48 893		2 073		
		м2								
322	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,39774	164059,75		65 253		2 767		
		т								
323	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,258	162888,83		42 025		1 782		
		т								
324	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)	0,2016	181256,35		36 541		1 549		
		т								
325	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,144	171522,71		24 699		1 047		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05346	162888,83		8 708		369		
		т								
328	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,054	164059,75		8 859		376		
		т								
329	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,09288	162888,83		15 129		641		
		т								
330	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,18144	159237,76		28 892		1 225		
		т								
334	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	415,6	2407,26		1 000 457		42 419		
		м								

Раздел 14 Полы

14.3 По типу 62, S=468,96 м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)

354	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	206,4	1310,67		270 522		11 470		
		м2								

14.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)

358	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	542,8	1310,67		711 432		30 165		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14.5 По типу 122, S=248,9 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)								
362	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	7,69101	20888,32		160 652		6 812		
		м3								
		14.6 По типу 122, S=148,8 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)								
369	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	4,59792	20888,32		96 043		4 072		
		м3								
		14.7 По типу 138, S=58,62 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)								
374	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	1,81136	20888,32		37 836		1 604		
		м3								
383	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	58,62	1310,67		76 831		3 258		
		м2								
		14.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)								
387	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	67,82	1310,67		88 890		3 769		
		м2								
		14.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	22,1	1310,67		28 966		1 228		
		м2								
	14.10 По типу 250, S=10,7 м2 (мусорокамеры)									
397	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	10,7	1310,67		14 024		595		
		м2								
	Раздел 16 Наружная отделка									
430	21-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	295,59	1686,99		498 657		21 143		
		м2								
	Раздел 17 Лоджии									
434	21-060510-0101	Ограждения лоджий	6,3664	397818,3		2 532 670		107 385		
		m								
439	21-060208-0501	Пожарные лестницы , стремянки	0,8256	299970,9		247 656		10 501		
		m								
441	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	0,97376	269967,55		262 884		11 146		
		m								
444	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	3,4031869	268427,61		913 509		38 733		
		m								
445	29-000000-0000(I	Полимерная окраска металлических панелей	481,356	1263,69		608 285		25 791		
		м2								
	Раздел 18 Разные работы									
	18.5 Машинное помещение лифта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	21-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные *т*	0,5313	189137,84		100 489		4 261		
		18.6 Вход в техподполье								
483	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,052	22030,6		45 207		1 917		
484	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,208	21664,46		47 835		2 028		
485	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	4,26	270		1 150		49		
488	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5 мм *т*	0,0185	258801,7		4 788		203		
490	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *м*	8,4	2407,26		20 221		857		
		18.7 Крыльцо №1, 2								
511	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	32,9	22030,6		724 807		30 732		
512	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	38,64	21664,46		837 115		35 494		
513	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	71,54	270		19 316		819		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5 мм	0,2263	258801,7		58 567		2 483		
		т								
525	29-000000-0000(и	Плитка тротуарная	33,2	1853,41		61 533		2 609		
		м2								
	18.8 Крыша крыльца									
533	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,49268	257876,55		127 051		5 387		
		т								
	18.9 Мусоропровод									
552	29-000000-0000(и	Клапан мусоропроводный приемный ИМ-6	10	46335,3		463 353		19 646		
		шт								
553	58-000000-0000(и	ЗУМ (зачистное устройство мусоропровода)	2	311710,19		623 420				
		компл								
	Всего прямые затраты					**111 800 632**				**6 776**
										442

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 754 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 494 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	414 903
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 849 441
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	701 842
Накладные расходы, тенге	8 140 001
Итого, тенге	119 940 632
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 545 377
Всего	**129 486 009**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 159 058
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 209 035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	408 372
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**133 262 474**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 года к=1,0599383	**141 250 000**
	НДС (12 %)	16 950 000
	Всего по акту с учетом НДС	**158 200 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.