Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 176 от 16.08.19 года

Номер документа	Дата составления
110	19.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей) Акты №5,6,7,8,9,10. Период: за май 2020 года.			Работа	1	142 000 000,00	142 000 000,00	15 214 285,71
				Итого	1	x	142 000 000,00	15 214 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 04 февраля 2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		176	16.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №5 Общестроительные работы (2-1-1)	286 543 298	46 072 587							5 528 711	51 601 298
Акт №6 Водопровод и канализация (2-1-2)	19 517 596	17 426 425							2 091 171	19 517 596
Акт №7 Отопление (2-1-3)	35 590 475	31 777 210							3 813 265	35 590 475

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №8 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	21 181 655	18 912 192							2 269 463	21 181 655
Акт №9 Связь и сигнализация (2-1-6)	1 273 532	1 137 082							136 450	1 273 532
Акт №10 Лифт (2-1-7)	12 835 444	11 460 218							1 375 226	12 835 444
ВСЕГО выполнено:	**376 942 000**	**126 785 714**							**15 214 286**	**142 000 000**
										142 000 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Сто сорок два миллиона тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом (поз.13)

Акт № 5
приемки выполненных работ за май 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
49	21-060208-0501	Стремянка С-1 *т*	0,02342	299970,9		7 025		298		
	Раздел 4 Разные работы									
	4.1 Приямок в электрощитовой									
53	11-061301-0103	Стены и плоские днища приямка из бетона класса В7,5. Устройство *м3*	0,42	31 905,63 11 332,8	3 708,38 1 329,62	13 400 4 760	1 558 558	3 257 48,5	12,49 1,25	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	1,76	744,47 194,71	10,94 1,86	1 310 343	19 3	239 50,8	0,21 –	– –
	4.2 Ступени спуска									
55	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления *м3*	0,3	17 345,20 798,04	713,53 188,72	5 204 239	214 57	370 48,5	0,97 0,2	– –
56	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона В15 *м3*	0,07	18 645,65 798,04	713,53 188,72	1 305 56	50 13	90 48,5	0,97 0,2	– –
57	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	0,03	744,47 194,71	10,94 1,86	22 6	– –	4 50,8	0,21 –	– –
	4.3 Площадка под оборудование									
58	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *м3*	0,15	17 345,2 798,04	713,53 188,72	2 602 120	107 28	185 48,5	0,97 0,2	– –
59	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	0,4	744,47 194,71	10,94 1,86	298 78	4 1	54 50,8	0,21 –	– –

Раздел 7 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	303,911	30 431,92	1 188,83	9 248 589	361 297	1 192 799	5,53	1 681
		м3 кладки		4 668,59	306,52	1 418 835	93 156	50,8	0,33	100
93	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	37,554	29 482,65	1 188,83	1 107 193	44 645	145 882	5,53	208
		м3 кладки		4 668,59	306,52	175 325	11 511	50,8	0,33	12
96	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	50,035	24 520,7	1188,83	1 226 894	59 483	183 838	5,53	277
		м3 кладки		4668,59	306,52	233 593	15 337	50,8	0,33	17
102	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	91,707	10 668,78	1 179,05	978 402	108 127	572 614	10,58	970
		м3 изоляции		9489,73	557,32	870 275	51 110	55,3	0,6	55
104	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	332,945	26 939,56	1 441	8 969 390	479 774	1 065 064	4,38	1 458
		м3 кладки		3 512,37	371,54	1 169 424	123 704	50,8	0,4	133
108	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	79,39	22 443,79	1 441	1 781 812	114 401	238 829	4,38	348
		м3 кладки		3 512,37	371,54	278 847	29 497	50,8	0,4	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,883	308 414,26	1 411,42	889 158	4 069	112 053	56,4	163
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	138 964	1 446	50,8	0,54	2
114	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный пояс)	0,286	308 414,26	1 411,42	88 206	404	11 116	56,4	16
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	13 786	143	50,8	0,54	0
119	11-260201-0101	Поверхности стен мусорокамеры. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,8	20 218,26	1 603,9	56 611	4 491	33 479	20,04	56
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	52 120	1 795	55,3	0,69	2
121	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	0,025	174 360,85	887,11	4 359	22	2 382	198	5
		т		173 473,74	381,94	4 337	10	48,5	0,36	–
133	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	34,344	700,73	1,69	24 066	58	11 261	0,54	18
		м шва		459,79	0,84	15 791	29	62,1	–	–
142	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	560	317,83	151,81	177 983	85 012	67 319	0,15	83
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	69 970	22 367	62,1	0,04	24
143	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	1 496,84	778,14	4 491	2 334	1 913	0,81	2
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	2 059	602	62,1	0,22	1
155	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	2,244	80 021,02	20 846,15	179 567	46 779	96 208	67,98	153
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	128 785	10 773	60,9	3,89	9

Раздел 8 Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	261,286	3 089,52 995,49	148,06 38,18	807 250 260 108	38 687 9 975	177 247 50,8	1,21 0,04	316 11
165	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	433,374	3 801,86 995,49	148,06 38,18	1 647 625 431 420	64 166 16 545	307 074 50,8	1,21 0,04	524 18
166	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	453,874	3 011,08 1 020,17	79,52 20,99	1 366 648 463 030	36 093 9 528	308 184 50,8	1,24 0,02	563 10
167	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	9,076	17 461,12 15878,63	1 582,5 640,91	158 483 144 120	14 363 5 817	93 150 55,3	17,5 0,69	159 6
		Раздел 10 Окна **10.1 Окна**								
201	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	141,6	1 965,21 689,31	117,38 58,83	278 274 97 607	16 621 8 330	77 835 59,8	0,82 0,07	116 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	22,55	2 611,68	120,18	58 902	2 710	16 524	1,11	25
206	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	41,07	938,87 3 107,36	58,83 124,17	21 175 127 609	1 327 5 099	59,8 34 794	0,07 1,29	2 53
		10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам		1087,03	60,8	44 641	2 497	59,8	0,07	3
214	11-070516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой *м шва*	694	218,46	84,41	151 617	58 584	84 262	0,15	106
216	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм *м3 изоляции*	2,5	134,05 10 668,78	39,2 1 179,05	93 033 26 925	27 204 2 976	62,1 15 758	0,04 10,58	29 27
				9 489,73	557,32	23 950	1 407	55,3	0,6	2
		Раздел 11 Перекрытие								
		11.1 Перекрытие								
218	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	84	3 183,16	589,89	267 385	49 551	104 383	1,74	146
219	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	103	1560,69 4 826,62	150,48 792,23	131 098 497 142	12 640 81 600	62,1 197 608	0,16 2,66	14 274
				2 443,08	204,53	251 637	21 067	62,1	0,22	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру *шт. сборных конструкций*	44	4 268,06 2579,83	922 245,03	187 795 113 513	40 568 10 781	88 422 62,1	2,91 0,26	128 12
247	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	0,2265	419 599,8 42 061,21	4 747,3 956,73	95 050 9 528	1 075 217	10 338 62,1	42,7 1,03	10 0
249	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15 *м3*	13,016	28 311,08 7136,58	2 870,19 674,32	368 491 92 888	37 358 8 777	67 022 48,5	8,25 0,72	107 9

Раздел 12 Кровля

12.1 Кровля

276	21-100403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 *м2*	2197,65	370,05		813 240		34 481		
277	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 *м2*	738,92	437,46		323 248		13 706		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1006	299970,9		30 177		1 280		
		т								
	12.2 Чердак (АС-9, АС-10)									
296	21-060208-0501	Стремянка С-2	0,0234	299970,9		7 019		298		
		т								
299	23-010301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	3,8	1037,33		3 942		167		
		м								
	12.3 Кровля над балконами									
307	21-100403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	165,3585	370,05		61 191		2 594		
		м2								
308	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	55,5988	437,46		24 322		1 031		
		м2								

Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;								
		т конструкций	0,94	24 193,08	8 079,65	22 727	7 590	9 934	15,51	15
				13 094,01	1 947,7	12 300	1 830	60,9	1,6	2
314	11-090302-0301	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,5	68 727,02	14 443,35	103 064	21 659	58 019	62,15	93
		т конструкций								
				52 468,89	3886,33	78 683	5 828	60,9	3,608	5
317	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	41	3 183,16	589,89	130 510	24 185	50 949	1,74	71
		шт. сборных конструкций								
				1560,69	150,48	63 988	6 169	62,1	0,16	7
333	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	249,36	1 017,28	35,91	253 669	8 955	165 999	1,08	269
		м ступеней								
				946,22	15,52	235 950	3 871	62,1	0,01	4
		Раздел 16 Наружная отделка								
431	11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	915,88	109,06	0,19	99 887	172	25 992	0,05	45
		м2 фасада (без вычета проемов)								
				40,31	0,09	36 922	85	56,4	–	–
432	29-000000-0000(пл)	Полимерная окраска	172,35	1263,69		217 797		9 235		
		м2								
		Раздел 18 Разные работы								
		18.2 Вентканалы								
453	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,73	65647,56		47 923		2 032		
		м3								
		18.3 Приямок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	23-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2,008	651,04		1 307		55		
		м								
464	29-000000-0000(пл)	Полигаль толщ.10 мм	2,8	2 005,86		5 616		238		
		м2								
465	29-000000-0000(пл)	Профиль алюминиевый торцовый толщ.10 мм	10,4	1 614,74		16 793		712		
		м								
	18.5 Машинное помещение лифта									
475	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	0,06842	269967,55		18 471		783		
		т								
477	21-060208-0501	Стремянка ЛВ6.12	0,02342	299970,9		7 025		298		
		т								
	18.8 Крыша крыльца									
543	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,092	228913,99		21 060		893		
		т								
544	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0088	259320,03		2 282		97		
		т								
547	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,0939	228913,99		21 495		911		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0088	259320,03		2 282		97		
		т								
		18.10 Козырек над входом в мусорокамеру								
557	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,092	181256,35		16 676		707		
		т								
										8 490
		Всего прямые затраты				**33 058 810**				**551**
		в том числе				7 183 300				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 824 861				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				516 034				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 050 648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 702 365				
		Накладные расходы, тенге				38 761 174				
		Итого, тенге				3 100 894				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**41 862 068**				
		Всего								
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				376 759				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				718 060				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				510 348				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**43 467 235**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**46 072 587**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				5 528 711				
		Всего по акту с учетом НДС				**51 601 298**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом (поз.13)

Акт № 6
приемки выполненных работ за май 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)									
2	29-000000-0000(пл)	Насосная установка из 2-х насососв *компл*	1	3098096,04		3 098 096		131 359		
4	29-000000-0000(пл)	Счетчик холодной воды с радиомодулем *компл*	1	56023,59		56 024		2 375		
5	29-000000-0000(пл)	GSM- ретранслятор *компл*	1	52232,52		52 233		2 215		
7	23-051208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	17057,46		17 057		723		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-040102-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	27330,67	136 653	5 794				
		шт.								
11	23-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	8	1213,06	9 704	411				
		шт.								
12	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	930,13	5 581	237				
		шт.								
13	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	547,03	2 735	116				
		шт.								
15	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	337,33	1 012	43				
		шт.								
16	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	99	958,8	94 921	4 025				
		м								
18	23-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	4	736,54	2 946	125				
		м								
23	23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	110	2355,11	259 062	10 984				
		м								
24	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	23,45	1032,06	24 202	1 026				
		м								
25	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	21,5	672,01	14 448	613				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	29,5	363,4		10 720		455		
		м								
30	21-110403-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	4,4	1380,97		6 076		258		
		м								
31	21-110403-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	121	1276,42		154 447		6 549		
		м								
32	21-110403-0507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	25,795	1215,15		31 345		1 329		
		м								
33	21-110403-0505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	23,65	997,68		23 595		1 000		
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-110403-0501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	32,45	802,08		26 027		1 104		
		м								
36	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	86,75	511,02		44 331		1 880		
		кг								
38	29-000000-0000(пл)	Ороситель водяной спринклерный СПЗо-8/72	2	2020,22		4 040		171		
		шт								
39	23-020303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	702,59		703		30		
		шт.								
40	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1687,69		3 375		143		
		шт.								
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)								
42	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	22775,57		68 327		2 897		
		шт.								
43	23-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	8	2368,41		18 947		803		
		шт.								
44	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	1366,51		8 199		348		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	10	911,3		9 113		386		
50	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	50,5	1629,91		82 310		3 490		
51	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	25,7	1032,06		26 524		1 125		
52	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	27,9	672,01		18 749		795		
53	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	36	563,51		20 286		860		
56	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *м*	55,55	926,08		51 444		2 181		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	28,27	611,07		17 275		732		
		м								
58	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	30,69	497,11		15 256		647		
		м								
59	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	39,6	424,45		16 808		713		
		м								
61	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,5	511,02		16 608		704		
		кг								
		Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)								
62	23-041001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	1	5807,49		5 807		246		
		шт.								
63	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3371,74		6 743		286		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	50	1282,56		64 128		2 719		
		м								
68	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	55	926,08		50 934		2 160		
		м								
70	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,5	511,02		5 366		228		
		кг								
		Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)								
71	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	326	547,03		178 332		7 561		
		шт.								
72	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	21,6	378,53		8 176		347		
		м								
76	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	131,7	1032,06		135 922		5 763		
		м								
77	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	226,6	672,01		152 277		6 457		
		м								
78	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	453	363,4		164 620		6 980		
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	191,3	511,02		97 758		4 145		
83	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15 шт.	126	2541,32		320 206		13 577		
84	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	126	705,11		88 844		3 767		
86	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	547,03		1 094		46		
87	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 м	6	958,8		5 753		244		
89	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	14	424,45		5 942		252		
Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)										
91	23-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	8	1152,31		9 218		391		
92	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 шт.	252	702,11		176 932		7 502		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	14	1366,51		19 131		811		
		шт.								
95	23-030301-0501	Счетчики горячей воды, DN 15	126	3461,25		436 118		18 491		
		шт.								
96	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	126	705,11		88 844		3 767		
		шт.								
104	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	164	1032,06		169 258		7 177		
		м								
105	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	419,2	672,01		281 707		11 944		
		м								
106	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	290	563,51		163 418		6 929		
		м								
107	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	490	363,4		178 066		7 550		
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	180,4	611,07		110 237		4 674		
		м								
112	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	461,12	497,11		229 227		9 719		
		м								
113	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	319	424,45		135 400		5 741		
		м								
116	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	320	511,02		163 526		6 934		
		кг								
118	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	72	7196,53		518 150		21 970		
		шт.								
119	23-030102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	72	5191,72		373 804		15 849		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	23-030102-1223	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	72	3689,93		265 675		11 265		
		шт.								
Раздел 6 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)										
121	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3371,74		6 743		286		
		шт.								
123	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (стояки)	70,5	1282,56		90 420		3 834		
		м								
124	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (технический этаж)	7	1282,56		8 978		381		
		м								
127	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	85,25	729,1		62 156		2 635		
		м								
130	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический ф15 мм, типа Watts	2	2503,35		5 007		212		
		шт.								
131	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,25	511,02		8 304		352		
		кг								
Раздел 7 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	97,804	802,66		78 503		3 329		
		м								
135	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	11,477	263,71		3 027		128		
		м								
137	23-030102-2201	Трап пластиковый 100м ГОСТ 1811-97	2	6930,9		13 862		588		
		комплект								
138	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	8	716,77		5 734		243		
		шт.								
139	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	6	325,49		1 953		83		
		шт.								
140	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	14	115,72		1 620		69		
		шт.								
143	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	0,0017	235095,46		400		17		
		т								
144	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	22775,57		22 776		966		
		шт.								
145	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	911,19		911		39		
		шт.								
146	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,87		1 752		74		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,12	39333,88		4 720		200		
		1000шт.								
148	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,5	511,02		8 943		379		
		кг								
150	23-010501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,16	5273,77		85 224		3 614		
		м								
152	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	16,467	802,66		13 217		560		
		м								
		Раздел 8 Водосток К2 (ниже 0.000)								
154	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	21	2204,34		46 291		1 963		
		м								
156	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	14	265,51		3 717		158		
		м								
157	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,12		1 168		50		
		шт.								
158	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1459,25		2 919		124		
		шт.								
159	23-030102-1303	Сифон из стальных труб ф45х2,5	2	911,19		1 822		77		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2107,4		4 215		179		
		шт.								
161	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	2	2070,03		4 140		176		
		шт.								
163	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,6	511,02		12 571		533		
		кг								
		Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)								
165	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	72	3783,24		272 393		11 549		
		шт.								
166	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	72	911,19		65 606		2 782		
		шт.								
168	23-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	72	6841,69		492 602		20 886		
		шт.								
169	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	72	911,19		65 606		2 782		
		шт.								
171	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	72	13326,22		959 488		40 682		
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	23-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	72	20606,23		1 483 649		62 907		
		шт.								
177	23-010506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	39,68	2103,34		83 461		3 539		
		м								
178	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	364,6692	802,66		292 705		12 411		
		м								
179	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	520,956	263,71		137 381		5 825		
		м								
180	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	24	716,77		17 202		729		
		шт.								
181	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	18	325,49		5 859		248		
		шт.								
182	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	18	115,72		2 083		88		
		шт.								
183	23-020403-1805	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	18	90,8		1 634		69		
		шт.								
184	23-020403-1502	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	72	390,9		28 145		1 193		
		шт.								
185	23-020403-1501	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	144	174,5		25 128		1 065		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	21-110403-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	44	3129,36		137 692		5 838		
		м								
188	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	44	2075,09		91 304		3 871		
		м								
189	21-110403-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	8,8	993,78		8 745		371		
		м								
190	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	83,7	511,02		42 772		1 814		
		кг								
Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)										
192	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	109,78	1552,92		170 480		7 228		
		м								
193	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,77		2 867		122		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями *шт.*	8	12774,43		102 195		4 333		
195	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	1715,19		3 430		145		
196	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67 *шт.*	4	2070,03		8 280		351		
197	23-020403-1502	Патрубок компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	8	390,9		3 127		133		
199	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *м*	44	2075,09		91 304		3 871		
200	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	24	511,02		12 264		520		
201	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	4	115,72		463		20		
		Раздел 11 Система К3								
203	29-000000-0000(пл)	Насос погружной TMW 32/8Twister *шт*	2	31482,73		62 965		2 670		
		Всего прямые затраты				**14 231 722**				
		в том числе								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 231 722				
		Накладные расходы, тенге				603 425				
		Итого, тенге				14 835 147				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 186 812				
		Всего				**16 021 959**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				144 198				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				274 825				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**16 440 981**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**17 426 425**				
		НДС (12 %)				2 091 171				
		Всего по акту с учетом НДС				**19 517 596**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.