Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 04 февраля 2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		176	16.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №12 Общестроительные работы (2-1-1)	331 377 298	25 892 857							3 107 143	29 000 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	19 517 596									
Отопление (2-1-3)	35 590 475									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	21 181 655									
Связь и сигнализация (2-1-6)	1 273 532									
Лифт (2-1-7)	12 835 444									
ВСЕГО выполнено:	**421 776 000**	**25 892 857**							**3 107 143**	**29 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**29 000 000**
К оплате за текущий месяц: Двадцать девять миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.13 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом (поз.13)

Акт № 12
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Стены								
93	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	95,196	29 482,65 4 668,59	1 188,83 306,52	2 806 631 444 431	113 171 29 180	369 797 50,8	5,53 0,33	526 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (9 этаж) т.ч. п.3.1:	150,69	29 430,06	1 188,83	4 434 815	179 144	585 032	5,53	833
		м3 кладки		4668,59	306,52	703 510	46 190	50,8	0,33	50
97	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (лоджии 7, 8 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	16,68	23 597,73	1 188,83	393 610	19 830	60 633	5,53	92
		м3 кладки		4 668,59	306,52	77 872	5 113	50,8	0,33	6
98	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (лоджии 9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	8,925	23 571,43	1 188,83	210 375	10 610	32 433	5,53	49
		м3 кладки		4 668,59	306,52	41 667	2 736	50,8	0,33	3
102	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	42,0322	10 668,78	1 179,05	448 432	49 558	262 447	10,58	445
		м3 изоляции		9489,73	557,32	398 874	23 425	55,3	0,6	25
105	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	118,37	26 217,87	1 441	3 103 409	170 571	375 034	4,38	518
		м3 кладки		3 512,37	371,54	415 759	43 979	50,8	0,4	47
106	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	69,062	26 137,92	1 441	1 805 146	99 519	218 577	4,38	302
		м3 кладки		3 512,37	371,54	242 572	25 660	50,8	0,4	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	26,465	21 332,28	1 441	564 559	38 136	78 367	4,38	116
		м3 кладки		3512,37	371,54	92 955	9 833	50,8	0,4	11
111	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,2	308 414,26	1 411,42	370 371	1 695	46 675	56,4	68
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	57 884	602	50,8	0,54	1
114	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный пояс)	0,857	308 414,26	1 411,42	264 311	1 210	33 309	56,4	48
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	41 308	430	50,8	0,54	0
117	11-060301-0404	Установка анкеров	0,00256	30 833,85	1 433,45	79	4	41	33,1	–
		т		28 999,9	463,39	74	1	48,5	0,37	–
142	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	373	317,83	151,81	118 550	56 624	44 839	0,15	55
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	46 605	14 898	62,1	0,04	16
143	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	1 496,84	778,14	2 994	1 556	1 275	0,81	2
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	1 373	401	62,1	0,22	0
155	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	2,431	80 021,02	20 846,15	194 531	50 677	104 225	67,98	165
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	139 517	11 671	60,9	3,89	9
		Раздел 8 Перегородки								
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	174,19	3 089,52	148,06	538 169	25 791	118 165	1,21	211
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	173 406	6 650	50,8	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	288,92	3 801,86	148,06	1 098 414	42 778	204 716	1,21	350
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	287 613	11 030	50,8	0,04	12
166	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	302,58	3 011,08	79,52	911 097	24 062	205 455	1,24	375
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	308 686	6 352	50,8	0,02	7
167	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	6,05	17 461,12	1 582,5	105 665	9 576	62 106	17,5	106
		м3 изоляции		15878,63	640,91	96 089	3 878	55,3	0,69	4
		Раздел 10 Окна								
		10.1 Окна								
201	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	70,8	1 965,21	117,38	139 137	8 311	38 918	0,82	58
		м2 проемов		689,31	58,83	48 803	4 165	59,8	0,07	5
202	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	11,28	2 611,68	120,18	29 460	1 356	8 264	1,11	13
		м2 проемов		938,87	58,83	10 590	664	59,8	0,07	1
204	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,68	2 759,47	114,88	4 636	193	1 479	1,38	2
		м2 проемов		1 166,89	58,01	1 960	97	59,8	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11 Перекрытие								
		11.1 Перекрытие								
218	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	3 183,16	589,89	178 257	33 034	69 589	1,74	97
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	87 399	8 427	62,1	0,16	9
219	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	69	4 826,62	792,23	333 037	54 664	132 378	2,66	184
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	168 572	14 113	62,1	0,22	15
220	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	31	4 268,06	922	132 310	28 582	62 297	2,91	90
		шт. сборных конструкций		2579,83	245,03	79 975	7 596	62,1	0,26	8
247	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,150868	419 599,8	4 747,3	63 304	716	6 885	42,7	6
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	6 346	144	62,1	1,03	0
249	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	10,2784	28 311,08	2 870,19	290 993	29 501	52 927	8,25	85
		м3		7136,58	674,32	73 353	6 931	48,5	0,72	7
		11.2 Плиты лоджий								
250	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	18	2 524,93	933,05	45 449	16 795	18 205	1,32	24
		шт. сборных конструкций		1 156,49	240,57	20 817	4 330	62,1	0,26	5
		Всего прямые затраты				**18 587 740**				**4 821**
										308
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 068 010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 067 664				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				288 496				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 452 066				
		Накладные расходы, тенге				3 194 069				
		Итого, тенге				21 781 809				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 742 545				
		Всего				**23 524 354**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				211 719				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				403 513				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				289 059				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**24 428 645**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**25 892 857**				
		НДС (12 %)				3 107 143				
		Всего по акту с учетом НДС				**29 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.