Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды, Амангельдинского района Костанайской области (без наружних инженерных сетей).
Договор: №25-1-15/9 от 27.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	551 967	492 828						59 139	**551 967**
Итоге к оплате									**551 967**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор **Әбубәкір Ж.М**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды, Амангельдинского района Костанайской области (без наружних инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды, Амангельдинского района Костанайской области (без наружних инженерных сетей).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25-1-15/9** от **27.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы подземной части** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	8258,39	1834,04	5946,00	1321,00	3921,00	1213,00	7732,00	
						978,35	832,90	704,00	600,00		573,00		
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17856	2124,54	2124,54	379,00	380,00		200,00	625,00	
						0,00	1039,36	0,00	186,00		46,00		
3	3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,04	12695,03	2023,09	25898,00	4127,00	5539,00	15677,00	44901,00	
						7956,70	488,40	16232,00	996,00		3326,00		
4	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	8258,39	1834,04	2478,00	550,00	1634,00	505,00	3222,00	
						978,35	832,90	294,00	250,00		239,00		
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0744	2124,54	2124,54	158,00	158,00		84,00	261,00	
						0,00	1039,36	0,00	77,00		19,00		
6	6	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	12695,03	2023,09	7617,00	1214,00	1629,00	4611,00	13206,00	
						7956,70	488,40	4774,00	293,00		978,00		
			Итого вне раздела					42476,00	7750,00	12723,00	22290,00	69947,00	
								22004,00	2402,00	0,00	5181,00		
			Раздел 1: Двери										
7	7	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХпрофилей	м2	3,6608	2560,00	218,24	9372,00	799,00	4262,00	4209,00	14667,00	
						1177,60	99,95	4311,00	366,00		1086,00		
8	8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях	м2	24,75	1922,37	88,78	47579,00	2197,00	13905,00	29192,00	82913,00	
						1271,79	38,72	31477,00	958,00		6142,00		
9	9	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,4208	2971,78	56,26	30968,00	586,00	4949,00	17721,00	52584,00	
						2440,57	24,01	25433,00	250,00		3895,00		
10	10	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1427,58	2,89	4283,00	9,00		2949,00	7811,00	
						1424,69	0,00	4274,00	0,00		579,00		
			Итого по разделу 1: Двери					92202,00	3591,00	23116,00	54071,00	157975,00	
								65495,00	1574,00	0,00	11702,00		
			Раздел 2: Полы										
11	11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,543	28443,73	8,64	43888,68	13,33	37375,22	6110,13	53998,71	
						4212,66	0,00	6500,13	0,00		3999,90		
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,9	806,46	32,89	52339,24	2134,59	24997,56	24667,18	83166,95	
						388,40	15,94	25207,15	1034,54		6160,53		
			Итого по разделу 2: Полы					96227,92	2147,92	62372,78	30777,31	137165,66	
								31707,28	1034,54	0,00	10160,43		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Индивидуальный тепловой пункт										
13	13	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,92	35130,54	16409,44	32320,00	15097,00	3433,00	16910,00	53168,00	
						14990,00	5208,63	13791,00	4792,00		3938,00		
14	14	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4358,18	76,60	43582,00	766,00	31738,00	11123,00	59081,00	
						1107,80	27,18	11078,00	272,00		4376,00		
15	15	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	2,79	24,85	3,35	69,00	10,00	6,00	39,00	117,00	
						19,43	0,60	54,00	2,00		9,00		
16	16	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,16	39225,26	1895,26	6276,00	304,00	2550,00	2709,00	9704,00	
						21392,00	884,41	3423,00	142,00		719,00		
			Итого по разделу 3: Индивидуальный тепловой пункт					82247,00	16177,00	37727,00	30781,00	122070,00	
								28346,00	5208,00	0,00	9042,00		
			Раздел 4: Отопление										
17	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	27	2412,44	112,61	65136,00	3041,00	7403,00	53996,00	128663,00	
						2025,66	14,99	54693,00	405,00		9531,00		
18	18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до50 мм. Установка	шт.	1	2444,20	144,37	2444,00	144,00	274,00	2015,00	4816,00	
						2025,66	29,98	2026,00	30,00		357,00		
			Итого по разделу 4: Отопление					67 580	3 185	7 677	56 011	133 479	
								56 719	435	-	9 888		
			ИТОГО по акту					380 733	32 851	143 616	193 930	620 637	
								204 271	10 654	-	45 973		
			Непредвиденные работы и затраты-2%									12 413	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									664 734	
			Скидка 25%									498 551	
			НДС 12%									53 416	
			ИТОГО									551 967	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Эбубэкір Ж.М**
(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**
(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)