Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района, Актюбинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			16	18.07.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	4 429 642,04	3 955 037,54			0,00				474 604,50	4 429 642,04
Акт приемки выполненных работ №1		542 181,42			0				65 061,77	607 243,19
Акт приемки выполненных работ №2		3 412 856,12			0				409 542,73	3 822 398,85

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бақытжанұлы Шапағат

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района Актюбинской области"
Наименование объекта - Тепловые сети
Договор подряда № 16 от 18.07.2024 г.

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 06-02-01)

на Тепловые сети.Железобетонные конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под лотков										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	206,823012		230,21	217,65	47613	45015	--	9925	62142
						12,56	54,09	2598	11187		4604	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	6,396588		4443,35	--	28422	--	--	20464	52797
						4443,35	--	28422	--		3911	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	146,83036		34,79	34,79	5108	5109	--	1164	6775
						--	11,01	--	1617		502	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	146,83036		288,56	135,11	42369	19838	--	22947	70541
						153,45	63,61	22531	9340		5226	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	25,91124		1433,24	--	37137	--	--	26739	68986
						1433,24	--	37137	--		5110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									261241
		РАЗДЕЛ 2. Конструкций железобетонные лотков										
		Лотки ж/б АС-4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	5,8	33844,23 2291,21	1906,65 439,31	196297 13289	11059 2548	171949	14412 16857	227565
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	7,86	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	157029 59326	34259 12461	63444	84709 19339	261077
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-4									
10	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,55	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	30735 6863	2101 492	21771	6693 2994	40422
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05816	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	2188 1991	93 34	104	1843 322	4353
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС-4									
13	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,32	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	17882 3993	1222 286	12667	3894 1742	23518
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03082	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1159 1055	49 18	55	977 171	2306
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ АС-4									
16	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,16	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	8941 1997	611 143	6333	1947 871	11759
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01766	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	664 605	28 10	31	560 98	1322
		Монолитный участок УМ-4/1шт/ АС-4									
19	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,43	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	24030 5366	1642 384	17022	5233 2341	31604
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04426	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1665 1515	71 26	79	1402 245	3313
		Опора неподвижная Н-1,2 АС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0784	190635,26 163963,87	11688,10 768,53	14946 12855	916 60	1175	8911 1909	25766
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,528	125,16 44,89	2,49 0,46	442 158	9 2	275	110 44	597
25	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	87,4	3305,93 218,85	7,70 1,97	288938 19127	673 172	269138	17948 24551	331437
		Опораная подушка ОП-2/58шт/ АС-4									
27	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,29	23713,99 10792,46	11786,51 4807,72	6877 3130	3418 1394	329	5338 977	13193
29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/	$м^3$ кладки	1,8	25484,46 11685,80	4808,01 1298,80	45872 21034	8655 2338	16183	21736 5409	73017
		Пробивка проема АС-6									
30	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,09369	61203,55 23014,40	38089,85 18476,26	5734 2156	3569 1731	9	2682 673	9090
36	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,3	51643,99 11458,81	3772,62 872,33	15493 3438	1132 262	10923	3440 1515	20448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1080787
		РАЗДЕЛ 3. Конструкций железобетонные плит									
		Плиты ж/б АС-7									
37	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	4,87	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	97294 36758	21227 7721	39309	52485 11982	161761
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-7									
40	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,12	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	6706 1497	458 107	4751	1460 653	8820
41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00996	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	375 341	16 6	18	316 55	746
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС-7									
43	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,16	55882,67	3818,95	8941	611	6333	1947	11759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12478,71	894,14	1997	143		871	
44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01142	37616,87	1605,74	430	19	20	362	855
					34232,13	588,56	391	7		63	
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ АС-7									
46	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B15 F50 W4/	$м^3$	0,09	55882,67	3818,95	5029	343	3563	1095	6614
					12478,71	894,14	1123	80		490	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01308	37616,87	1605,74	492	21	23	414	979
					34232,13	588,56	448	8		73	
		Монолитный участок УМ-4/1шт/ АС-7									
49	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B15 F50 W4/	$м^3$	0,06	55882,67	3818,95	3353	229	2375	730	4410
					12478,71	894,14	749	54		327	
50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01088	37616,87	1605,74	409	17	20	345	814
					34232,13	588,56	372	6		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								196758
		РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети									
		Трубопровод									
52	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,128	1749814,22	747709,46	223976	95707	1498	153784	407981
					990397,50	223178,05	126771	28567		30221	
54	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,128	2786250,75	57685,23	356640	7384	288284	60393	450396
					476347,62	242,31	60972	31		33363	
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0026	2176681,09	821400,02	5659	2135	1170	3031	9385
					905576,07	272056,29	2354	707		695	
		Антикоррозийное покрытие									
60	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	15,3	652,24	--	9979	--	--	6886	18214
					652,24	--	9979	--		1349	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	15,3	284,91	6,74	4359	103	1906	1631	6469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					153,57	0,92	2350	14		479	
62	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	15,3	322,86	2,49	4940	38	4463	308	5667
					28,67	0,46	439	7		420	
		Теплоизоляционные работы									
63	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	1,25	119141,44	1890,63	148927	2364	94289	40580	204667
					41819,14	896,56	52274	1121		15161	
64	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	47,5	1101,18	24,49	52306	1163	21675	22772	81084
					620,38	10,42	29468	495		6006	
66	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,5	6456,05	202,61	9684	304	3878	4211	15007
					3668,07	26,17	5502	39		1112	
67	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	35470,00	33130,70	141880	132523	52	35184	191229
					2326,20	7339,63	9305	29359		14165	
		Выход канала из земли ТС-5									
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 F50 W4/	$м^3$	0,15	34246,11	1906,65	5137	286	4507	373	5950
					2291,21	439,31	344	66		441	
69	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	1,3	55882,67	3818,95	72647	4964	51461	15820	95544
					12478,71	894,14	16222	1162		7077	
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01969	1235451,65	11743,63	24326	231	21900	2648	29132
					111477,74	2495,82	2195	49		2158	
73	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01969	477578,00	--	9404	--	9404	--	10156
					--	--	--	--		752	
74	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж/ПЛИТА ПОКРЫТИЯ/	т конструкций	0,0596	142982,30	40294,88	8522	2401	1271	3968	13489
					81371,66	15122,88	4850	901		999	
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/козырек,Фартук/	$м^2$ покрытия	0,347	2098,99	24,45	728	8	36	631	1468
					1971,18	6,54	684	2		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой									
			$м^2$	1,61	228,08	4,37	367	7	306	38	438
					33,72	0,69	54	1		32	
81	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			$м^2$ покрытия	1,52	2450,36	5,92	3725	9	3211	548	4615
					332,15	1,90	505	3		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1418251	249627	844356	352806	1550891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3089677

		ИТОГО ПО АКТУ									3089677,00
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									46345,16
		Итого									3136022,16
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									28224,20
		Итого									3164246,35
		Непредвиденные работы и затраты-2%									63284,93
		Итого									3227531,28
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									3482506,25
		Тендерная скидка 2%	###############								3412856,12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									409542,73
		ВСЕГО по Акту									3822398,85

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бақытжанұлы

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Форма 2В
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Кобландинской основной школы в с.Кугала, Кобдинского района Актюбинской области"
Наименование объекта - Тепловые сети
Договор подряда №16 от 18.07.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за сентябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 04-01)

на Сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы см.лист НЭС-6										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,94		3017,09	--	39041	--	--	28110	72523
						3017,09	--	39041	--		5372	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/песок/. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,7		1433,24	--	6736	--	--	4850	12513
						1433,24	--	6736	--		927	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	18,4		1433,24	--	26372	--	--	18988	48988
						1433,24	--	26372	--		3629	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	23,1		288,56	135,11	6666	3121	--	3610	11098
						153,45	63,61	3545	1469		822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									145122
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели/см.лист НЭС-6/	м кабеля	88		383,70	242,24	33766	21317	--	16417	54198
						141,46	117,65	12448	10353		4015	
6	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля	20		597,16	252,18	11943	5043	964	5832	19197
						296,81	108,22	5936	2164		1422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	15441,51 14145,84	257,39 114,52	61766 56583	1029 458	4154	41070 8227	111063
12	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка/см.лист НЭС-6/	км трубопровода	0,03	64371,34 60378,45	3991,56 1938,50	1931 1811	120 58	--	1851 303	4084
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,07	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	3051 1100	1951 541	--	1001 324	4376
17	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1136,29 410,96	42,33 14,32	63632 23014	2371 802	38247	17147 6462	87242
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5298,78 1598,18	256,98 80,17	26494 7991	1285 401	17218	6042 2603	35139
19	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	852,55 296,81	92,52 31,49	12788 4452	1387 472	6949	3546 1307	17640
20	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	825,65 342,47	92,52 31,49	1651 685	185 63	781	539 175	2365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								335304
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование									
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5108,58 2322,00	40,05 --	5109 2322	40 --	2747	1672 542	7323
23	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9987,65 6132,45	190,82 80,04	9988 6132	191 80	3665	4473 1157	15618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	25354,20 17146,08	6563,26 3260,34	25354 17146	6563 3260	1645	14693 3204	43250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**66191**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**546617**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5680845**		
		ИТОГО ПО АКТУ									**546617,00**
		В том числе оборудование									**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									8199,26
		Итого									554816,26
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									4993,35
		Итого									559809,60
		Непредвиденные работы и затраты-2%									11196,19
		Итого									571005,79
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									616115,25
		Тендерная скидка 12%	0,880000000000000								542181,42
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									65061,77
		ВСЕГО по Акту									**607243,19**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакетова Г.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бакытжанұлы