Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, Спортивная, дом № 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005014**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ",Республика Казахстан, Акмолинская, Целиноградский, с.Акмол, микрорайон 1, дом № 242/1, тел.: (87172) 25-64-95** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140018441**

Договор (контракт) Договор № 37 от 03.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
41	**15.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в жилом квартале № 22 квартал города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"			услуга	1	75 254 263,02	75 254 263,02
				Итого	1	x	75 254 263,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хасенова Ю.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "КСМК-АФ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Генподрядчик: ТОО "КСМК-АФ"
Наименование строительства:
Строительство двух 5-ти этажных 60-квартирных домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		37	20.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской областию	105 282 397,25	67 191 306,27							8 062 956,75	75 254 263,02

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

И.о. Руководителя _____ **Тасбулатова Г.А.**

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Сартаев Д**

Подрядчик: ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М. А.**

Авторский надзор: ТОО "ТОП-Проект"

_____ **Балтабаев Р. А.**

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО "КСМК-АФ"

Стройка : Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области.

Объект : Жилой дом.Корпус 1

Договор подряда (контракт) № 37 от 20.06.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За Июль 2021 года

на электроосвещение

Основание: 15-05-03-2018.ЭМ.СО

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	36	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1176**	**566,27**	**--**	**665936,87**	**--**	**5024,87**	**403156,32**	**1154620,65**
			НР - 61%; СП - 8%			**562,00**	**--**	**660912,00**	**--**		**85527,46**	
2	44	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**3200**	**173,70**	**2,41**	**555851,84**	**7720,32**	**103843,52**	**321739,08**	**947798,20**
			НР - 72%; СП - 8%			**138,84**	**0,80**	**444288,00**	**2571,84**		**70207,27**	
3	45	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**16460**	**328,51**	**2,41**	**5407340,44**	**39711,40**	**2554944,24**	**2034657,87**	**8037358,17**
			НР - 72%; СП - 8%			**170,88**	**0,80**	**2812684,80**	**13228,90**		**595359,86**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10139777,02**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3917884,80**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**47431,72**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15800,74**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2663812,64**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2759553,27**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**751094,59**	
			Итого с Временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге							**91257,99**	**10 231 035,01**
			Итого с зимними удорожаниями 1,2285%	Тенге							**125688,27**	**10 356 723,28**
			Итого с непредвиденными затратами 2%	Тенге							**207134,47**	**10 563 857,74**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								**11 090 953,05**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент к договору К=0,9	Тенге								9 981 857,74
			Итого с НДС	Тенге							1197822,93	11 179 680,67

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КСМС-АФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хамзин М. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО **Асарбаева А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Тасбулатова Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Сартаев Д

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:

ТОО "ТОП-Проект" **Балтабаев Р. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "КСМК-АФ"
Стройка : Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области.

Объект : Жилой дом.Корпус 1

Договор подряда (контракт) № 37 от 20.06.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Июль 2021 года

на электромонтажные работы

Основание: 15-05-03-2018.ЭМ.СО
Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	6	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2	84,98	1,61	169,97	3,22	38,59	93,05	284,05
			НР - 72%; СП - 8%			64,08	0,54	128,16	1,07		21,04	
2	7	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	74	100,12	3,22	7408,67	238,04	1638,38	4040,31	12364,89
			НР - 72%; СП - 8%			74,76	1,07	5532,24	79,30		915,92	
3	8	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	314	173,70	2,41	54542,96	757,56	10189,65	31570,65	93002,70
			НР - 72%; СП - 8%			138,84	0,80	43595,76	252,36		6889,09	
4	9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2	371,13	14,12	742,26	28,24	244,10	342,59	1171,64
			НР - 72%; СП - 8%			234,96	2,95	469,92	5,89		86,79	
5	10	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	74	464,44	32,19	34368,47	2382,24	9066,95	16972,91	55448,69
			НР - 72%; СП - 8%			309,72	8,84	22919,28	654,21		4107,31	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	1306,65	80,42	26133,00	1608,40	2464,60	16268,98	45794,13
			НР - 72%; СП - 8%			1103,00	26,79	22060,00	535,80		3392,16	
7	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,92	1373,68	--	5384,83	--	--	3877,07	10002,85
			НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	5384,83	--		740,95	
8	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,92	716,36	--	2808,15	--	--	2021,87	5216,41
			НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	2808,15	--		386,40	
9	19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4110,12	181,32	12330,35	543,97	8902,78	2186,14	15677,81
			НР - 72%; СП - 8%			961,20	50,90	2883,60	152,70		1161,32	
10	20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	566,27	22,79	15855,44	638,24	11030,64	3133,14	20507,67
			НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	4186,56	165,03		1519,09	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159744,08	6199,90	43575,69	80506,70	259470,84
								109968,49	1846,37	--	19220,06	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				151551,11				
		Материалы		Тенге				43575,69				
		Всего заработная плата		Тенге					103621,89			
			Накладные расходы	Тенге				74607,76				
			Сметная прибыль	Тенге				18092,71				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				244251,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96,02
			Сметная заработная плата	Тенге					103621,89			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8192,97				
		Всего заработная плата		Тенге					8192,97			
			Накладные расходы	Тенге				5898,94				
			Сметная прибыль	Тенге				1127,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15219,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,85
			Сметная заработная плата	Тенге					8192,97			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				259470,84				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105,87
			Сметная заработная плата	Тенге					111814,86			
		РАЗДЕЛ 2.Антиобледенение										
Кабель и провода												
11	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	220	293,29	137,14	64523,67	30171,64	10086,03	23512,60	95079,16
			НР - 72%; СП - 8%			110,30	38,14	24266,00	8390,38		7042,90	
12	34	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	28	713,23	328,21	19970,31	9189,85	7074,38	4678,43	26620,64
			НР - 72%; СП - 8%			132,36	99,71	3706,08	2791,75		1971,90	
Трубные изделия												

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	215	371,13	14,12	79793,11	3035,46	26241,26	36827,99	125950,79
			НР - 72%; СП - 8%			234,96	2,95	50516,40	633,58		9329,69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**164287,09**	**42396,94**	**43401,67**	**65019,02**	**247650,60**
								78488,48	**11815,71**	**--**	**18344,49**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**164287,09**				
			Материалы	Тенге				**43401,67**				
			Всего заработная плата	Тенге					**90304,19**			
			Накладные расходы	Тенге				**65019,02**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18344,49**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**247650,60**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,86**
			Сметная заработная плата	Тенге					**90304,19**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**247650,60**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,86**
			Сметная заработная плата	Тенге					**90304,19**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**507121,44**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**188456,97**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48596,84**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13662,08**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**86977,36**		
			- Накладные расходы	Тенге							**145525,72**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**37564,55**	
			Итого с Временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге							**4564,09**	**511 685,53**
			Итого с зимними удорожаниями 1,2285%	Тенге							**6286,06**	**517 971,59**
			Итого с непредвиденными затратами 2%	Тенге							**10359,43**	**528 331,02**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								**554 692,68**
			Коэффициент к договору К=0,9	Тенге								**499 223,41**
			Итого с НДС	Тенге							**59906,81**	**559 130,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КСМС-АФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хамзин М. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО **Асарбаева А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Тасбулатова Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Сартаев Д

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "ТОП-Проект" **Балтабаев Р. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "КСМК-АФ"
Стройка : Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области.

Объект : Котельная
Договор подряда (контракт) № 37 от 20.06.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Июль 2021 года

на тепломеханическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: 88-20.09.2018-ТМ.СО
Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	котел	2	117063,58 73482,67	21178,41 8013,64	234127,16 146965,34	42356,81 16027,27	44805,00	159732,77 31508,79	425368,72
2	3	1306-0101-1102 РСНБ РК 2015	Горелка газомазутная, масса 0,6 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	1	180516,80 88242,00	90088,32 28052,06	180516,80 88242,00	90088,32 28052,06	2186,48	70939,38 20116,49	271572,67
3	5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	12	17498,14 14059,50	388,01 115,25	209977,64 168714,00	4656,14 1382,96	36607,51	166695,02 30133,81	406806,48
4	12	1337-0102-0203 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	52041,37 36846,00	13891,76 3699,89	52041,37 36846,00	13891,76 3699,89	1303,61	24732,99 6141,95	82916,31
5	14	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	2	33812,85 8733,64	738,45 248,32	67625,69 17467,28	1476,90 496,65	48681,52	17604,64 6818,43	92048,76
6	15	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	15351,27	1458,75	15351,27	1458,75	787,32	13313,80	30958,28

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			13105,20	480,31	13105,20	480,31		2293,21	
7	18	1118-0601-0105 РСНБ РК 2015	Гидравлический разделитель, диаметром 426х6,0мм, Н=2,1м	шт.	1	15346,78	962,52	15346,78	962,52	523,96	13898,05	31584,41
			НР - 98%; СП - 8%			13860,30	321,38	13860,30	321,38		2339,59	
8	20	1116-0401-0411 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	8084,33	717,52	16168,65	1435,04	1325,41	13322,26	31850,18
			НР - 98%; СП - 8%			6704,10	92,97	13408,20	185,94		2359,27	
9	23	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5167,50	99,20	10335,00	198,40	209,60	6109,30	17759,84
			НР - 61%; СП - 8%			4963,50	44,12	9927,00	88,24		1315,54	
10	25	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7	1450,71	321,68	10154,96	2251,76	182,20	6099,21	17554,50
			НР - 72%; СП - 8%			1103,00	107,16	7721,00	750,12		1300,33	
11	31	1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2306,13	214,22	4612,27	428,44	79,26	4136,04	9448,17
			НР - 98%; СП - 8%			2052,29	57,94	4104,57	115,88		699,86	
12	33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2477,36	--	29728,36	--	26612,16	3053,88	35404,82
			НР - 98%; СП - 8%			259,68	--	3116,20	--		2622,58	
13	34	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11	2097,56	--	23073,11	--	19321,97	3676,11	28889,16
			НР - 98%; СП - 8%			341,01	--	3751,14	--		2139,94	
14	35	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	4	3805,91	77,31	15223,63	309,24	7102,39	7742,24	24803,14
			НР - 98%; СП - 8%			1953,00	22,06	7812,00	88,24		1837,27	
15	36	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	2	3553,91	77,31	7107,82	154,62	3047,20	3871,12	11857,25
			НР - 98%; СП - 8%			1953,00	22,06	3906,00	44,12		878,31	
16	39	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,01	81,85	3746,02	163,70	601,16	2943,16	7224,31
			НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	2981,16	22,06		535,13	
17	40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1897,81	106,65	11386,86	639,90	1803,48	8894,32	21903,68
			НР - 98%; СП - 8%			1490,58	22,06	8943,48	132,36		1622,49	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	41	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	3416,02 2636,40	253,38 48,85	17080,12 13182,00	1266,90 244,25	2631,22	13157,73 2419,03	32656,87
19	47	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1208,38 984,16	203,50 59,24	1208,38 984,16	203,50 59,24	20,71	1022,54 178,47	2409,39
20	48	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1499,85 1200,46	276,60 86,02	1499,85 1200,46	276,60 86,02	22,78	1260,76 220,85	2981,45
21	49	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1888,52 1492,47	356,70 95,92	3777,05 2984,94	713,41 191,85	78,70	3113,25 551,22	7441,52
22	50	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	5003,82 4239,48	693,93 190,39	5003,82 4239,48	693,93 190,39	70,41	4341,27 747,61	10092,70
23	55	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	20	1665,43 1490,58	81,85 11,03	33308,67 29811,60	1637,00 220,60	1860,07	29431,56 5019,22	67759,44
24	56	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	1690,23 1490,58	106,65 22,06	20282,80 17886,96	1279,80 264,72	1116,04	17788,65 3045,72	41117,16
25	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	1897,81 1490,58	106,65 22,06	9489,05 7452,90	533,25 110,30	1502,90	7411,94 1352,08	18253,07
26	61	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	24	3416,02 2636,40	253,38 48,85	81984,57 63273,60	6081,12 1172,40	12629,85	63157,08 11611,33	156752,98
27	62	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	7798,71 6134,70	466,36 108,73	38993,53 30673,50	2331,80 543,65	5988,23	30592,81 5566,91	75153,24
28	68	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вставка	6	2956,61 1124,76	72,35 9,41	17739,66 6748,56	434,10 56,49	10556,99	6668,94 1952,69	26361,29

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	69	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	4204,41	125,17	16817,63	500,69	10000,97	6272,99	24937,86
			НР - 98%; СП - 8%			1578,99	21,26	6315,96	85,05		1847,25	
30	73	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические массой до 0,5 т. Установка	бак	1	15371,91	1458,75	15371,91	1458,75	807,96	13313,80	30980,57
			НР - 98%; СП - 8%			13105,20	480,31	13105,20	480,31		2294,86	
31	75	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0488	87813,75	5848,59	4285,31	285,41	357,94	2524,73	7354,85
			НР - 69%; СП - 8%			74630,40	349,84	3641,96	17,07		544,80	
32	77	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2042,24	268,44	2042,24	268,44	73,56	1775,99	4123,69
			НР - 98%; СП - 8%			1700,24	111,99	1700,24	111,99		305,46	
33	79	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	31	342,31	19,65	10611,65	609,18	394,24	9623,83	21854,32
			НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	9608,23	212,00		1618,84	
34	80	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11	342,31	19,65	3765,42	216,16	139,89	3414,91	7754,76
			НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	3409,37	75,23		574,43	
35	81	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	342,31	19,65	3423,11	196,51	127,17	3104,46	7049,78
			НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	3099,43	68,39		522,21	
36	82	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	59	451,80	34,19	26655,97	2016,97	1471,59	23399,23	54059,61
			НР - 98%; СП - 8%			392,67	12,02	23167,41	709,35		4004,42	
37	88	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16	901,21	58,86	14419,34	941,75	421,20	13158,95	29784,55
			НР - 98%; СП - 8%			816,02	23,19	13056,38	371,12		2206,26	
38	89	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	922,68	76,08	13840,20	1141,19	87,72	12769,74	28738,73
			НР - 98%; СП - 8%			840,75	27,94	12611,28	419,07		2128,79	
39	90	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1324,47	110,27	59601,07	4961,99	393,38	54914,01	123676,29
			НР - 98%; СП - 8%			1205,46	39,76	54245,70	1789,01		9161,21	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	94	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	187	462,24	--	86438,79	--	2746,56	82018,38	181933,74
			НР - 98%; СП - 8%			447,55	--	83692,22	--		13476,57	
41	124	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	778,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
			СП - 8%			--	--	--	--		124,48	
42	125	2302-0101-1043 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 5 мм - 65 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1383,00	--	5532,00	--	5532,00	--	5974,56
			СП - 8%			--	--	--	--		442,56	
43	126	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1324,00	--	2648,00	--	2648,00	--	2859,84
			СП - 8%			--	--	--	--		211,84	
44	127	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 1, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	12	851,00	--	10212,00	--	10212,00	--	11028,96
			СП - 8%			--	--	--	--		816,96	
45	128	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 1, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	904,00	--	10848,00	--	10848,00	--	11715,84
			СП - 8%			--	--	--	--		867,84	
46	136	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1246,61	--	2493,23	--	132,47	1770,57	4604,90
			НР - 75%; СП - 8%			1180,38	--	2360,76	--		341,10	
47	137	2309-0102-0300 РСНБ РК 2015	Реле давления 0,05-0,6 МПа, РД-2Р-0,6Мпа-G-1/4	шт.	2	8505,00	--	17010,00	--	17010,00	--	18370,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1360,80	
48	139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51	89,75	2,21	4577,45	112,79	2581,03	1307,47	6355,71
			НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	1883,63	11,25		470,79	
49	140	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	51	499,05	0,93	25451,57	47,60	6998,98	14741,25	43408,24

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			360,88	0,42	18404,98	21,58		3215,43	
	Газоход и дымовая труба											
50	141	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,31	22277,25	47,36	430173,69	914,61	396364,10	32570,86	499764,11
			НР - 98%; СП - 8%			1703,52	17,64	32894,97	340,60		37019,56	
51	142	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,1	4777,05	47,36	162897,38	1615,13	108348,14	52464,87	232591,24
			НР - 98%; СП - 8%			1552,32	17,64	52934,11	601,47		17228,98	
52	143	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,1	34090,70	1608,62	105681,18	4986,72	35013,52	51580,66	169842,79
			НР - 76%; СП - 8%			21187,40	705,92	65680,94	2188,35		12580,95	
	Топливоподача											
53	145	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1873,01	81,85	11238,06	491,10	1803,48	8829,47	21672,93
			НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	8943,48	66,18		1605,40	
54	146	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	980,09	140,56	980,09	140,56	14,50	849,09	1975,51
			НР - 98%; СП - 8%			825,03	41,39	825,03	41,39		146,33	
55	147	1306-0101-1101 РСНБ РК 2015	Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Монтаж оборудования	т	0,05	339156,35	162390,40	16957,82	8119,52	186,80	6435,15	25264,40
			НР - 61%; СП - 8%			173030,00	37958,40	8651,50	1897,92		1871,44	
56	148	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1644,31	19,65	26308,98	314,41	21035,48	4967,14	33778,21
			НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	4959,09	109,42		2502,09	
57	149	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1714,31	19,65	25714,67	294,76	20770,76	4656,69	32801,07
			НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	4649,15	102,58		2429,71	
58	150	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	31	462,24	--	14329,42	--	455,31	13596,63	30160,14
			НР - 98%; СП - 8%			447,55	--	13874,11	--		2234,08	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3665028,28
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1173024,19				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205557,96			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64746,72			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						890190,88		
			- Накладные расходы	Тенге							1124771,66	
			- Сметная прибыль	Тенге							271483,58	
			Итого с Временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге							32985,25	3 698 013,53
			Итого с зимними удорожаниями 1,2285%	Тенге							45430,10	3 743 443,63
			Итого с непредвиденными затратами 2%	Тенге							74868,87	3 818 312,50
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								4 008 831,41
			Коэффициент к договору К=0,9	Тенге								3 607 948,27
			Итого с НДС	Тенге							432953,79	4 040 902,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КСМС-АФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хамзин М. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО **Асарбаева А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководитель **Тасбулатова Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Сартаев Д

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "ТОП-Проект" **Балтабаев Р. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО "КСМК-АФ"

Наименование стройки - Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных арендно-коммунальных жилых домов.

Наименование объекта - Котельная

Договор подряда (контракт) № 37 от 20.06.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За Июль 2021 года

на конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Основание: 88-20.09.2018-КР

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Армирование перегородок									
1	26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0931	349450,34	2093,14	32533,83	194,87	27203,63	4827,42	40350,15
			НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	5135,32	55,45		2988,90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**32533,83**	**194,87**	**27203,63**	**4827,42**	**40350,15**
								5135,32	**55,45**	**--**	**2988,90**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32533,83**				
			Материалы	Тенге				**27203,63**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5190,77**			
			Накладные расходы	Тенге				**4827,42**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2988,90**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**40350,15**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,30**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5190,77**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**40350,15**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,30**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5190,77**			
			РАЗДЕЛ 2.Приямок									
2	27	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	1,11	38490,68	4989,99	42724,65	5538,89	22379,12	15127,72	62480,56
			НР - 91%; СП - 8%			13339,32	1637,13	14806,65	1817,22		4628,19	