Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технический надзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта:«Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 1– очередь

Договор: Договор № 1 от 02.05.2024г. ув.№7663486 от 13.05.2024г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2024г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	48142	№1	02.05.2024г	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 1– очередь	88 839 870,03	24 343 467,41							2 921 216,09	27 264 683,50
Удержание аванса	31 986 900,00	7 547 699,75							905 723,97	8 453 423,72
Затраты инженеринговых услуг	2 855 860,06	788 728,34							94 647,40	883 375,75
Затраты авторского надзора	987 210,89	272 646,84							32 717,62	305 364,46
Всего по стройке	**60 696 040,98**	**32 952 542,34**							**2 142 857,14**	**20 000 000**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____ Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки - «Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 1– очередь

Договор: Договор № 1 от 02.05.2024г. ув.№7663486 от 13.05.2024г.

Акт выполненных работ № 4

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 года

Электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				21530995
		Раздел 1.	Демонтажные работы				330790
1	1	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	19	17410	330790
		Раздел 2.	**Прокладка кабелей**				**8075326**
2	2	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	238	411	97818
3	3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	52,9	3299	174517
4	4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	185,1	76	14068
5	5	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	967	689	666263
6	6	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	710	354	251340
7	7	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,708	50163	336493

1		2	3	4	5	6	7
8	8	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	566	1116	631656
9	9	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	124	1387	171988
10	10	С1243-113-641 243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,737	1431722	1055179
11	11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	828	1026	849528
12	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	301	966	290766
13	13	С1243-113-620 243-113-0620 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	1,208	743919	898654
14	14	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	338	507	171366
15	15	У6121-0802-0501 6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	87	13779	1198773
16	16	С1241-201-613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	426,74	2466	1052341
17	17	Ц13-080201-1901 1308-0201-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	11265	90120
18	18	С1243-903-7902 243-903-7902 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБиг-НF-в-35/50	шт.	8	15557	124456
		Раздел 4.	Опора наружного освещения высотой 10м (19шт)				8199406
19	24	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	19	29241	555579
20	25	С1211-601-101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,475	1628	773
21	26	С1212-101-601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,075	21012	169672

1		2	3	4	5	6	7
22	27	С1252-207-5002 252-207-5002 *СпрСЦ 08.2023*	Предохранитель съемный gG 22X58 6А (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий	шт.	19	3297	62643
23	28	С1252-207-4404 252-207-4404 *СпрСЦ 08.2023*	Корпус предохранителя PF 6	шт.	19	12720	241680
24	29	С1252-207-1072 252-207-1072 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	38	2517	95646
25	30	С1243-110-601 243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,19	121568	23098
26	31	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,646	1214242	784400
27	32	С1247-103-1720 247-103-1720 *СпрСЦ 08.2023*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit PRO 125/19000 Ш1 4К	шт.	19	250350	4756650
28	33	С1247-306-333 247-306-0333 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/25-1,18п высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°	шт.	19	13399	254581
29	34	С1247-306-409 247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	19	66036	1254684
		Раздел 5.	Опора наружного освещения высотой 4м (45шт)				4925473
30	35	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	3,6	28264	101750
31	36	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	30	30043	901290
32	37	С1241-101-0408 241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	150	3567	535050
33	38	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	305,4	708	216223
34	39	У6124-0202-0403 6124-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий"	шт.	30	16636	499080
35	40	С1247-105-101 247-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	67411	2022330
36	41	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	30	2481	74430
37	42	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	30	1175	35250

1		2	3	4	5	6	7
38	43	С1243-906-2209 243-906-2209 *РСНБ РК 2022*	Съемный предохранитель D01 6А	шт.	30	909	27270
39	44	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	192,665	966	186114
40	45	С1243-110-601 243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,225	121568	27353
41	46	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	75	1108	83100
42	47	С1214-206-201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,04125	313666	12939
43	48	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	30	5548	166440
44	49	С1214-201-102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0792	465324	36854
			ИТОГО ПО АКТУ:			**21530995**	
			Оборудование				
			Итого смр без оборудования			**21 530 995**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%	**6%**		**1 291 860**	
			Итого с затратами			**22 822 855**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**1 141 143**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**		**456 457**	
			Итого с непредвиденными			**24 420 455**	
			Пониж.коэф.	**0,9968474335**		**24 343 467**	
			НДС 12%	**12%**		**2 921 216**	
			ВСЕГО			27 264 683,5	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "САК-КУРЫЛЫС"

Директор_____Бухарбаев Е.Е.