Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО"Камкор Локомотив"

Подрядчик : ТОО"АктюбеРемстройПеревозки"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт цеха СО ПУ Алматы филиала "Аякозское локомотиворемонтное депо" ТОО "Камкор Локомотив"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **июль**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№156/КЛ	19.03.2024 г				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт выполненных работ № 4	122901581,70	49857895,00	49857895,00	49857895,00					5982947,40	55840842,40
	ИТОГО по справке	**122901581,70**	**49857895,00**	**49857895,00**	**49857895,00**					**5982947,40**	**55840842,40**

М.П.

Заказчик Технический директорТОО"Камкор Локомотив" Адамбаев Ж.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО"АктюбРемстройПеревозки"" Исбусинов А.Х.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Согласовано Директор Аягозского ЛРД Тлеубаев А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Алматинский производственный участок филиала Аягозское локомотиворемонтное депо

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"АктюбРемстройПеревозки"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 08112023 "Капитальный ремонт цеха СО ПУ Алматы филиала "Аякозское локомотиворемонтное депо" ТОО "Камкор Локомотив"

(наименование, адрес)

Объект : 2- 1 ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №156/КЛ от 19 марта 2024 года

Акт выполненных работ

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м., *Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	1 400	2 839,0 1 024,0	1 815,0 388,0	3 974 600,0 1 433 600,0	2 541 000,0 543 200,0			3 974 600,0	
2	2	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Демонтаж (очистка) изношенного утеплителя для наружных стен.	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	1 277,16	943,0 943,0	0,0 0,0	1 204 362,0 1 204 362,0	0,0 0,0			1 204 362,0	
3	3	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Демонтаж существующих металлических лотков наружного водостока (размером 300х300х10мм)	м	25	5 119,0 4 926,0	193,0 46,0	127 975,0 123 150,0	4 825,0 1 150,0			127 975,0	
4	4	1208-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли из профилированного листа.Разборка покрытий	м 2 кровли	500,395	1 667,0 1 277,0	390,0 121,0	834 158,0 639 004,0	195 154,0 60 548,0			834 158,0	
5	5	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Демонтаж (очистка) утеплителя существующей кровли	м 2 наружной площади разобранной изоляции	500,395	943,0 943,0	0,0 0,0	471 872,0 471 872,0	0,0 0,0			471 872,0	
6	6	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	289,38	4 424,0 3 982,0	442,0 152,0	1 280 217,0 1 152 311,0	127 906,0 43 986,0			1 280 217,0	
7	7	1146-0201-0301 РСНБ РК 2022	Демонтаж крепления из металлических уголков для наружных лотков водостока L50x50x5	т демонтированных конструкций	0,377	61 440,0 51 137,0	7 602,0 2 081,0	23 163,0 19 279,0	2 866,0 785,0	1 018,0		23 163,0	
8	8	1203-0101-0202 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича облегченной конструкции.Разборка каменной кладки	м 3 кладки	4	94 835,0 79 782,0	15 053,0 4 919,0	379 340,0 319 128,0	60 212,0 19 676,0			379 340,0	
9	9	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м 2 облицовки	93,75	406,0 388,0	18,0 6,0	38 062,0 36 375,0	1 688,0 563,0			38 062,0	
10	10	1208-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли из профилированного листа.Разборка покрытий	м 2 кровли	110	1 667,0 1 277,0	390,0 121,0	183 370,0 140 470,0	42 900,0 13 310,0			183 370,0	
11	11	1146-0201-0301 РСНБ РК 2022	Демонтаж шиллеров кровли для пристройки	т демонтированных конструкций	0,4992	61 440,0 51 137,0	7 602,0 2 081,0	30 671,0 25 528,0	3 795,0 1 039,0	1 348,0		30 671,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^3$	50	7 725,0 5 788,0	1 937,0 635,0	386 250,0 289 400,0	96 850,0 31 750,0			386 250,0	
13	13	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м 2	17,5	3 735,0 3 637,0	98,0 37,0	65 362,0 63 648,0	1 716,0 648,0			65 362,0	
14	14	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж существующих полиэтиленовых труб наружного водостока,D50=100м,D75=130м.	м	230	509,0 509,0	0,0 0,0	117 070,0 117 070,0	0,0 0,0			117 070,0	
15	15	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций.применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,3*	т конструкций	0,9	305 637,0 165 014,0	121 351,0 22 547,0	275 073,0 148 513,0	109 216,0 20 292,0	17 344,0		275 073,0	
16	16	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж существующей пристройки (входная группа) из ГКЛ	м 2 облицовки	6,9	406,0 388,0	18,0 6,0	2 801,0 2 677,0	124,0 41,0			2 801,0	
17	17	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж металлической двери 2131х1110 мм.существующей пристройки (входная группа)	$м^2$	2,36541	8 907,0 8 792,0	115,0 37,0	21 069,0 20 797,0	273,0 88,0			21 069,0	
18	18	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м 2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,9828	6 141,0 5 695,0	446,0 152,0	6 035,0 5 597,0	438,0 149,0			6 035,0	
19	19	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостки бетонные.Разборка	$м^2$	9	73 648,0 46 310,0	27 338,0 8 876,0	662 832,0 416 790,0	246 042,0 79 884,0			662 832,0	
20	20	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	100	9 330,0 9 330,0	0,0 0,0	933 000,0 933 000,0	0,0 0,0			933 000,0	
21	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	100	254,0		25 400,0				25 400,0	
22	22	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	2 000	59,0		118 000,0				118 000,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					11 160 682 7 562 571	3 435 005 817 109	19 710 0	0 0	11 160 682	
			Раздел 2: Кровля										
23	18	1112-0101-1303 *РСНН РК 2022*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	520,88	3 724,0 2 469,0	130,0 29,0	1 939 757,0 1 286 053,0	67 715,0 15 106,0	585 989,0		1 939 757,0	
24	19	234-101-0207 *РСНН РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175- 180	$м^3$	160,95192	63 122,0		10 159 607,0		10 159 607,0		10 159 607,0	
25	20	1112-0101-1803 *РСНН РК 2022*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м 2 изолируемой поверхности	520,88	407,0 376,0	31,0 8,0	211 998,0 195 851,0	16 147,0 4 167,0			211 998,0	
26	21	261-108-0703 *РСНН РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1 145,936	120,0		137 512,0		137 512,0		137 512,0	
27	22	1112-0101-2003 *РСНН РК 2022*	Устройство планок кровельных из профилированного листа	м	542,3	2 400,0 1 543,0	25,0 7,0	1 301 520,0 836 769,0	13 557,0 3 796,0	451 194,0		1 301 520,0	
28	23	261-107-0673 *РСНН РК 2022*	Шуруп профил. КПШ -50х20	шт.	1 694	708,0		767 472,0		767 472,0		767 472,0	
29	24	261-107-0999 *РСНН РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х28 мм	шт.	17 225	3,0		51 675,0		51 675,0		51 675,0	
30	25	1109-0401-0201 *РСНН РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м 2 покрытия	520,88	2 360,0 1 731,0	426,0 115,0	1 229 277,0 901 643,0	221 895,0 59 901,0	105 739,0		1 229 277,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	26	214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м 2	1 145,936	4 293,0		4 919 503,0		4 919 503,0		4 919 503,0	
32	27	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	20,51	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	106 714,0 103 822,0	759,0 164,0	2 133,0		106 714,0	
33	28	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0805018	468 042,0		37 678,0		37 678,0		37 678,0	
34	29	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	8,8	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	45 786,0 44 546,0	325,0 70,0	915,0		45 786,0	
35	30	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03454	468 042,0		16 166,0		16 166,0		16 166,0	
36	31	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	49,3	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	256 508,0 249 557,0	1 824,0 394,0	5 127,0		256 508,0	
37	32	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1935025	468 042,0		90 567,0		90 567,0		90 567,0	
38	33	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	49,3	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	256 508,0 249 557,0	1 824,0 394,0	5 127,0		256 508,0	
39	34	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,193502	468 042,0		90 567,0		90 567,0		90 567,0	
40	35	1112-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Устройство желобов пастенных	м	49,33	10 540,0 3 906,0	414,0 110,0	519 938,0 192 683,0	20 422,0 5 426,0	306 833,0		519 938,0	
41	36	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	2,3236	459 971,0		1 068 789,0		1 068 789,0		1 068 789,0	
42	37	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	100	339,0		33 900,0		33 900,0		33 900,0	
43	38	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	147,9	3 724,0 2 469,0	130,0 29,0	550 780,0 365 165,0	19 227,0 4 289,0	166 388,0		550 780,0	
44	39	1112-0101-1304 *РСНБ РК 2022*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	147,9	2 532,0 1 912,0	128,0 29,0	374 483,0 282 785,0	18 931,0 4 289,0	72 767,0		374 483,0	
45	40	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м 3	22,85055	63 122,0		1 442 372,0		1 442 372,0		1 442 372,0	
46	41	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	21	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	109 263,0 106 302,0	777,0 168,0	2 184,0		109 263,0	
47	42	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,082425	468 042,0		38 578,0		38 578,0		38 578,0	
48	43	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	42	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	218 526,0 212 604,0	1 554,0 336,0	4 368,0		218 526,0	
49	44	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3297	468 042,0		154 313,0		154 313,0		154 313,0	
50	45	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	2,83	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	14 724,0 14 325,0	105,0 23,0	294,0		14 724,0	
51	46	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,011108	468 042,0		5 199,0		5 199,0		5 199,0	
52	47	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		2,83	5 203,0	37,0	14 724,0	105,0	294,0		14 724,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		5 062,0	8,0	14 325,0	23,0				
53	48	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0111078	468 042,0		5 199,0		5 199,0		5 199,0	
54	49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	14,16	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	73 674,0 71 678,0	524,0 113,0	1 472,0		73 674,0	
55	50	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,055578	468 042,0		26 013,0		26 013,0		26 013,0	
56	51	224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	15	339,0		5 085,0		5 085,0		5 085,0	
57	52	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Устройство водостока при покрытии кровли профилированным настилом	м	48	6 495,0 6 157,0	240,0 59,0	311 760,0 295 536,0	11 520,0 2 832,0	4 704,0		311 760,0	
58	53	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0768	468 042,0		35 946,0		35 946,0		35 946,0	
			Итого по разделу 2: Кровли					26 622 081 5 423 201	397 211 101 491	20 801 669 0	0 0	26 622 081	
			Раздел 3: Проемы										
59	60	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	м 2	2,5	12 864,0 10 990,0	144,0 48,0	32 160,0 27 475,0	360,0 120,0	4 325,0		32 160,0	
60	61	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м 2	2,5	55 191,0		137 978,0		137 978,0		137 978,0	
61	62	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 968,0 5 965,0	3,0 0,0	5 968,0 5 965,0	3,0 0,0			5 968,0	
62	62	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	1	3 707,0		3 707,0		3 707,0		3 707,0	
63	63	1109-0403-0305 РСНБ РК 2022	Монтаж ворот секционных,площадь 25 м 2	м²	51,52	4 000,0 3 994,0	6,0 0,0	206 080,0 205 771,0	309,0 0,0			206 080,0	
64	64	223-401-0105 РСНБ РК 2022	Ворота металлические,автоматические,секционные,утепленные площадью от 25,1 до 40 м 2	м²	51,52	63 532,0		3 273 169,0		3 273 169,0		3 273 169,0	
			Итого по разделу 3: Проемы					3 659 062 239 211	672 120	3 419 179 0	0 0	3 659 062	
			Раздел 4: Наружные общестроительные работы/ лист 19/										
65	65	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под отмостко песчаное.Устройство	м² основания	50	10 728,0 3 762,0	3 092,0 955,0	536 400,0 188 100,0	154 600,0 47 750,0	193 700,0		536 400,0	
66	66	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские,Устройство	м 3	12,5	14 486,0 9 409,0	4 264,0 913,0	181 075,0 117 612,0	53 300,0 11 412,0	10 161,0		181 075,0	
67	67	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м 3	12,6875	22 092,0		280 292,0		280 292,0		280 292,0	
68	68	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15318	395 845,0		60 636,0		60 636,0		60 636,0	
69	69	238-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	8	435,0		3 480,0		3 480,0		3 480,0	
70	70	261-107-0687 РСНБ РК 2022	Совол пластификаторный	т	0,2	649 385,0		129 877,0		129 877,0		129 877,0	
			Итого по разделу 4: Наружные общестроительные работы/ лист 19/					1 191 760 305 712	207 900 59 162	678 146 0	0 0	1 191 760	
			Раздел 5: Пристройка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	75	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м 3	5,81	8 076,0 8 076,0	0,0 0,0	46 922,0 46 922,0	0,0 0,0			46 922,0	
72	76	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей,котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	1,508	3 837,0 3 837,0	0,0 0,0	5 786,0 5 786,0	0,0 0,0			5 786,0	
73	77	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м 3	4,3	31 178,0 20 031,0	4 851,0 974,0	134 065,0 86 133,0	20 859,0 4 188,0	27 073,0		134 065,0	
74	78	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м 3	4,3645	24 243,0		105 809,0		105 809,0		105 809,0	
75	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20267	350 395,0		71 015,0		71 015,0		71 015,0	
76	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01445	349 715,0		5 053,0		5 053,0		5 053,0	
77	81	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	9,17	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	44 566,0 12 022,0	385,0 55,0	32 159,0		44 566,0	
78	82	1108-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	9	3 347,0 567,0	12,0 3,0	30 123,0 5 103,0	108,0 27,0	24 912,0		30 123,0	
79	83	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м 2	9,9	435,0		4 307,0		4 307,0		4 307,0	
80	84	1108-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м 3	7,8	42 717,0 30 272,0	7 242,0 1 675,0	333 193,0 236 122,0	56 488,0 13 065,0	40 583,0		333 193,0	
81	85	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,964	45 094,0		133 659,0		133 659,0		133 659,0	
82	86	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00752	716 033,0 313 819,0	6 369,0 1 688,0	5 385,0 2 360,0	48,0 13,0	2 977,0		5 385,0	
			Итого по разделу 5: Пристройка					919 883 394 448	77 888 17 348	447 547 0	0 0	919 883	
			ИТОГО по акту					43 553 468 13 925 143	4 118 676 995 230	25 366 251 0	0 0	43 553 468	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)							43553468*6,5/100		2 830 975	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							43553468+0+0+2830975		**46 384 443**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							46384443*5/100		2 319 222	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							46384443*3/100		1 391 533	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**50 095 198**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							50095198*1,075		**53 852 338**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору к= 0,925826005									**49 857 895**	
			НДС (12%)									5982947,40	
			Итого с НДС									**55840842,40**	55840842,4

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АктобеРемстройПеревозки" Ибусинов А.Х.

(полное наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Директор ЛРД Актау Тлеубаев А.С.

(полное наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО"Исаев Л.Т." Исаев Л.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Директор ТОО"AND united" Таласпаев Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)