Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Наименование строительства и его адрес: Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Толыбайской средней школы в с.Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			20	05.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	5 301 117,07	4 733 140,24			0,00				567 976,83	5 301 117,07
Акт приемки выполненных работ №1		540 052,83	540 052,83		0				64 806,34	604 859,17
Акт приемки выполненных работ №2		4 193 087,41	4 193 087,41		0				503 170,49	4 696 257,90

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бақытжанұлы Шапағат

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Толыбайской средней школы в с.Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта - Тепловые сети
Договор подряда № 20 от 05.08.2024 г.

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за октябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 06-02-01)

на Тепловые сети.Железобетонные конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под лотков										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	232,8		230,21	217,65	53593	50669	--	11172	69947
						12,56	54,09	2924	12592		5182	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	7,2		4443,35	--	31992	--	--	23034	59428
						4443,35	--	31992	--		4402	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	142,6368		34,79	34,79	4962	4962	--	1131	6581
						--	11,01	--	1570		488	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	142,6368		288,56	135,11	41159	19272	--	22291	68527
						153,45	63,61	21888	9073		5076	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	25,1712		1433,24	--	36076	--	--	25975	67015
						1433,24	--	36076	--		4964	
6	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	115,5072		390,00	--	45048	--		--	48652
						--	--	--	--		3604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Конструкций железобетонные лотков									
		Лотки ж/б АС.ТС-4									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	7,3	33844,23 2291,21	1906,65 439,31	247063 16726	13919 3207	216418	18139 21216	286418
8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	11,35	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	226752 85668	49470 17994	91614	122321 27926	376999
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС.ТС-4									
11	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,38	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	21235 4742	1451 340	15042	4624 2069	27928
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0462	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1738 1582	74 27	82	1464 256	3458
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС.ТС-4									
14	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,44	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	24588 5491	1680 393	17417	5354 2395	32338
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05208	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1959 1783	84 31	92	1650 289	3898
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ АС.ТС-4									
17	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,08	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	4471 998	306 72	3167	974 436	5880
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04662	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1754 1596	74 27	84	1477 258	3490
		Монолитный участок УМ-4/1шт/ АС.ТС-4									
20	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,19	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	10618 2371	726 170	7521	2312 1034	13965
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05964	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	2243 2042	96 35	105	1890 331	4463
		Опора неподвижная Н-1,Н-2,Н-3,Н-4 АС.ТС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1109-0302-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,0784	48276,97 12864,32	20741,70 6914,09	3785 1009	1626 542	1150	1070 388	5243
25	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	79,2	3305,93 218,85	7,70 1,97	261830 17333	610 156	243887	16265 22247	300342
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	67,2	6213,11 395,39	12,23 3,28	417521 26570	821 220	390130	24915 35395	477831
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/	$м^3$ кладки	2,35	27257,82 11685,80	4808,01 1298,80	64056 27462	11299 3052	25295	28378 7395	99829
29	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,36	23084,89 10792,46	11786,51 4807,72	8311 3885	4243 1731	183	6627 1195	16133
		РАЗДЕЛ 3. Конструкции железобетонные плит									
		Пробивка проема АС.ТС-6									
31	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,3	36540,65 23190,79	13349,86 6154,75	10962 6957	4005 1846	--	7395 1469	19826
32	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,09373	61203,55 23014,40	38089,85 18476,26	5737 2157	3570 1732	10	2683 674	9094
38	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,3	51643,99 11458,81	3772,62 872,33	15493 3438	1132 262	10923	3440 1515	20448
		Плиты ж/б АС.ТС-7									
39	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	10,15	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	202779 76611	44240 16092	81928	109388 24973	337141
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС.ТС-7									
42	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,21	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	11735 2621	802 188	8312	2556 1143	15434
43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01988	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	748 681	32 12	35	630 110	1488
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС.ТС-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,05	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	2794 624	191 45	1979	608 272	3675
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ АС.ТС-7									
46	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,23	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	12853 2870	879 206	9104	2799 1252	16904
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02002	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	753 685	32 12	36	634 111	1498
		Монолитный участок УМ-4/1шт/ АС.ТС-7									
49	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,13	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	7265 1622	496 116	5147	1582 708	9555
50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00392	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	147 134	6 2	7	124 22	293
		РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети									
		Трубопровод									
52	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,11	1833309,75 1057053,00	761258,38 226795,39	201664 116276	83738 24947	1650	139811 27318	368793
54	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,055	1812015,74 1047174,00	751746,09 223178,05	99661 57595	41346 12275	720	69171 13507	182338
56	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,055	1812015,74 1047174,00	751746,09 223178,05	99661 57595	41346 12275	720	69171 13507	182338
64	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	1235,56 926,72	55,94 --	9884 7414	448 --	2022	7340 1378	18602
		Антикоррозийное покрытие									
66	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	27	652,24 652,24	-- --	17610 17610	-- --	--	12151 2381	32142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза									
			$м^2$	27	284,91	6,74	7693	182	3365	2878	11417
					153,57	0,92	4146	25		846	
68	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88									
			$м^2$	27	322,86	2,49	8717	67	7876	543	10001
					28,67	0,46	774	12		741	
		Теплоизоляционные работы									
69	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,73	52991,25	2967,55	144666	8101	42171	74706	236921
					34576,50	1429,65	94394	3903		17550	
71	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	96	1101,18	24,49	105713	2351	43806	46023	163876
					620,38	10,42	59556	1000		12139	
73	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6	6456,05	202,61	38736	1216	15512	16846	60028
					3668,07	26,17	22008	157		4447	
74	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)									
			стык	7	35470,00	33130,70	248290	231914	93	61571	334650
					2326,20	7339,63	16283	51377		24789	
		Выход канала из земли ТС-5									
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/ -	$м^3$	0,3	33289,35	1906,65	9987	572	8728	745	11591
					2291,21	439,31	687	132		859	
76	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15/	$м^3$	1,6	55460,43	3818,95	88737	6111	62660	19471	116864
					12478,71	894,14	19966	1431		8657	
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03043	1235451,65	11743,63	37595	357	33846	4092	45022
					111477,74	2495,82	3392	76		3335	
81	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж/ПЛИТА ПОКРЫТИЯ/	т конструкций	0,1208	142982,30	40294,88	17272	4868	2574	8043	27340
					81371,66	15122,88	9830	1827		2025	
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/козырек,Фартук/	$м^2$ покрытия	0,347	2098,99	24,45	728	8	36	631	1468
					1971,18	6,54	684	2		109	
87	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3,17	228,08	4,37	723	14	602	75	862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					33,72	0,69	107	2		64	
88	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	3,08	2469,98	5,92	7608	18	6567	1111	9417
					332,15	1,90	1023	6		697	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4227391
		ИТОГО ПО АКТУ									4227391,00
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									63410,87
		Итого									4290801,87
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									38617,22
		Итого									4329419,08
		Непредвиденные работы и затраты-2%									86588,38
		Итого									4416007,46
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									4764872,05
		Тендерная скидка 12%	0,88								4193087,41
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									503170,49
		ВСЕГО по Акту									4696257,90

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNproject"

Директор Такенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор Бакытжанұлы

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Толыбайской средней школы в с.Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта - Сети электроснабжения
Договор подряда **№ 20 от 05.07.A1:M72024 г.**

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за октябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 04-01)

на Сети электроснабжения/КЛ-0,4КВ/

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы см.лист НЭС-6										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	17,29		3017,09	--	52165	--	--	37559	96902
						3017,09	--	52165	--		7178	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/песок/. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,97		1433,24	--	4257	--	--	3065	7908
						1433,24	--	4257	--		586	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	14,9		1433,24	--	21355	--	--	15376	39669
						1433,24	--	21355	--		2938	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	17,87		288,56	135,11	5157	2415	--	2793	8586
						153,45	63,61	2742	1137		636	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели/см.лист НЭС-6/	м кабеля	74		383,70	242,24	28394	17926	--	13805	45575
						141,46	117,65	10468	8706		3376	
7	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля	20		597,16	252,18	11943	5043	964	5832	19197
						296,81	108,22	5936	2164		1422	
11	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		15441,51	257,39	61766	1029	4154	41070	111063
						14145,84	114,52	56583	458		8227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка/см.лист НЭС-6/	км трубопровода	0,033	64371,34 60378,45	3991,56 1938,50	2124 1992	132 64	--	2036 333	4493
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,04	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	1744 629	1115 309	--	572 185	2501
17	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1136,29 410,96	42,33 14,32	63632 23014	2371 802	38247	17147 6462	87242
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5298,78 1598,18	256,98 80,17	26494 7991	1285 401	17218	6042 2603	35139
19	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	852,55 296,81	92,52 31,49	12788 4452	1387 472	6949	3546 1307	17640
20	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	825,65 342,47	92,52 31,49	1651 685	185 63	781	539 175	2365
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование									
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5108,58 2322,00	40,05 --	5109 2322	40 --	2747	1672 542	7323
23	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9987,65 6132,45	190,82 80,04	9988 6132	191 80	3665	4473 1157	15618
27	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	25354,20 17146,08	6563,26 3260,34	25354 17146	6563 3260	1645	14693 3204	43250
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								544471

		ИТОГО ПО АКТУ									544471,00
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									8167,07
		Итого									552638,07

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										4973,74
		Итого										557611,81
		Непредвиденные работы и затраты-2%										11152,24
		Итого										568764,04
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										613696,40
		Тендерная скидка 12%	0,88									540052,83
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										64806,34
		ВСЕГО по Акту										**604859,17**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Бақытжанұлы**