Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, Спортивная, дом № 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ",Республика Казахстан, Акмолинская, Целиноградский, с.Акмол, микрорайон 1, дом № 242/1, тел.: (87172) 25-64-95** — **041140018441**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 20.06.2020 год

Номер документа	Дата составления
50	**24.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в жилом квартале № 22 квартал города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"			услуга	1	49 890 346,01	49 890 346,01	5 345 394,22
				Итого	1	x	49 890 346,01	5 345 394,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Хаш / Камзин М.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Генподрядчик: ТОО "КСМК-АФ"
Наименование строительства:
Строительство двух 5-ти этажных 60-квартирных домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		37	20.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль 2020 г.) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской областию	353 105 150,90	44 544 951,79							5 345 394,22	49 890 346,01

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Руководитель _____ **Алиев Д. М.**

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Боленов Т. Ж.**

Подрядчик: ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.Ал**

Авторский надзор: ТОО "ТОП-Проект"

_____ **Балтабаев Р. А.**

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "КСМК-АФ"
Стройка : Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в жилом квартале № 22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области.
Объект : Жилой дом.Корпус 1
Договор подряда (контракт) № 37 от 20.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года.
Общестроительные работы

Смета №2-2-8
Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Стены										
31	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	828,88	28575,94	2015,3	23686027	1670442	16238623	5670164	31704686
					6969,6	386,05	5776962	319989	–	2348495	
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2352	201618		47421		47421	–	51215
					–		–		–	3794	
34	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	3,60504	349450,34	2093,14	1259782	7546	1053385	186929	1562448
					55159,2	595,62	198851	2148	–	115737	

35 1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %									
		м3 кладки	10,24	33725,28	2245,62	345346	22995	238399	82172	461719
				8198,4	430,17	83952	4405	–	34201	
36 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %									
		м3 кладки	344,32	20176,74	2303,2	6947256	793038	4831595	1371319	8984061
				3841,26	441,2	1322623	151914	–	665486	
37 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	550	3103,62	236,65	1706990	130160	962573	594447	2485552
				1116,83	45,33	614257	24933	–	184115	
Итого по разделу 4						**45 249 681**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 996 645				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 624 181				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						503 389				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						23 371 996				
Накладные расходы, тенге						7 905 031				
Сметная прибыль (8 %), тенге						3 351 828				
Итого по смете						**45 249 681**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 996 645				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 624 181				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	503 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 371 996
Накладные расходы, тенге	7 905 031
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 351 828

Временные здания и сооружения 0,9%					407 247,13
Итого с временными					45 656 928,13
Зимние удорожания 1,2285%					560 895,36
Итого с зимними удорожаниями					46 217 823,49
Непредвиденные работы и затраты 2%					924 356,47
Итого с непредвиденными работами и затратами					47 142 179,96
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					49 494 390,89
Коэффициент к договору К=0,9					44 544 951,80
НДС 12%					5 345 394,22
Итого с НДС					**49 890 346,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КСМС-АФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хамзин М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО **Асарбаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "ТОП-Проект" **Балтабаев Р. А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)