Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			15	13.05.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**7 808 843,47**	**6 972 181,67**			**0,00**				**836 661,80**	**7 808 843,47**
Акт приемки выполненных работ №1		5 917 374,04			0				710 084,88	6 627 458,93
Акт приемки выполненных работ №2		1 054 807,63			0				126 576,92	1 181 384,55

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор **Сакенова Г.Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор **Бакытжанұлы Шапағат**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Форма 2В
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Тепловые сети
Договор подряда **№ 15 от 13.05.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 06-02-01)

на Тепловые сети.Железобетонные конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под лотков										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	38,98818		230,21	217,65	8975	8486	--	1871	11714
						12,56	54,09	490	2109		868	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,20582		4443,35	--	5358	--	--	3858	9953
						4443,35	--	5358	--		737	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	27,5604		34,79	34,79	959	958	--	219	1272
						--	11,01	--	303		94	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	27,5604		288,56	135,11	7953	3724	--	4307	13241
						153,45	63,61	4229	1753		981	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	4,8636		1433,24	--	6971	--	--	5019	12949
						1433,24	--	6971	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									49129

РАЗДЕЛ 2. Конструкций железобетонные лотков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лотки ж/б АС-4									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	3	33844,23 2291,21	1906,65 439,31	101533 6874	5720 1318	88939	7454 8719	117706
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,05	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	20977 7925	4577 1665	8475	11316 2583	34877
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-4									
10	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,22	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	12294 2745	840 197	8709	2677 1198	16169
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02448	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	921 838	39 14	44	776 136	1832
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС-4									
13	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,6	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	33530 7487	2291 536	23752	7302 3266	44098
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06888	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	2591 2358	111 41	122	2183 382	5155
		Опора неподвижная Н-1,2 АС-4									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0784	190635,26 163963,87	11688,10 768,53	14946 12855	916 60	1175	8911 1909	25766
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,528	125,16 44,89	2,49 0,46	442 158	9 2	275	110 44	597
19	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	42,2	3305,93 218,85	7,70 1,97	139510 9235	325 83	129950	8666 11854	160030
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38,4	3850,25 505,94	31,69 4,85	147850 19428	1217 186	127205	18241 13287	179378
		Опораная подушка ОП-2/58шт/ АС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	23084,89 10792,46	11786,51 4807,72	1385 648	707 288	30	1104 199	2689
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/	$м^3$ кладки	0,6	27257,82 11685,80	4808,01 1298,80	16355 7011	2885 779	6459	7245 1888	25488
		Пробивка проема АС-6									
25	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,09373	61203,55 23014,40	38089,85 18476,26	5737 2157	3570 1732	10	2683 674	9094
31	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,3	51643,99 11458,81	3772,62 872,33	15493 3438	1132 262	10923	3440 1515	20448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								643327

РАЗДЕЛ 3. Конструкций железобетонные плит

		Плиты ж/б АС-7									
32	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,735	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	14684 5548	3203 1165	5933	7921 1808	24414
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-7									
35	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,14	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	7824 1747	534 125	5543	1704 762	10290
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01052	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	396 360	17 6	19	333 58	788
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС-7									
38	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,18	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	10059 2246	687 161	7126	2190 980	13229
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01516	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	570 519	24 9	27	480 84	1134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								49855

РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети

Трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1812015,74 1047174,00	751746,09 223178,05	54360 31415	22552 6695	393	37729 7367	99457
		Антикоррозийное покрытие									
47	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	5,4	652,24 652,24	-- --	3522 3522	-- --	--	2430 476	6428
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	5,4	284,91 153,57	6,74 0,92	1539 829	36 5	674	576 169	2284
49	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	5,4	322,86 28,67	2,49 0,46	1743 155	13 2	1575	109 148	2000
		Теплоизоляционные работы									
50	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,5	52991,25 34576,50	2967,55 1429,65	26496 17288	1484 715	7724	13682 3214	43393
52	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	12,8	1101,18 620,38	24,49 10,42	14095 7941	313 133	5841	6136 1619	21850
54	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,9	6456,05 3668,07	202,61 26,17	12266 6969	385 50	4912	5334 1408	19009
55	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1217,44 1089,07	23,98 --	2435 2178	48 --	209	1329 301	4065
		Выход канала из земли ТС-4									
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,15	33289,35 2291,21	1906,65 439,31	4993 344	286 66	4363	373 429	5795
57	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15/	$м^3$	1,3	55460,43 12478,71	3818,95 894,14	72099 16222	4964 1162	50913	15820 7033	94953
58	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00528	324409,00 --	-- --	1713 --	-- --	1713	-- 137	1850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж/ПЛИТА ПОКРЫТИЯ/	т конструкций	0,0596	142982,30 81371,66	40294,88 15122,88	8522 4850	2401 901	1271	3968 999	13489
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/козырек,Фартук/	$м^2$ покрытия	0,347	2098,99 1971,18	24,45 6,54	728 684	8 2	36	631 109	1468
68	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,61	228,08 33,72	4,37 0,69	367 54	7 1	306	38 32	438
69	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1,52	2469,98 332,15	5,92 1,90	3754 505	9 3	3240	548 344	4647
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**321126**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1063437**

		ИТОГО ПО АКТУ										**1063437,00**
		В том числе оборудование										**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%										15951,56
		Итого										1079388,56
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										9714,50
		Итого										1089103,05
		Непредвиденные работы и затраты-2%										21782,06
		Итого										1110885,11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										1198645,04
		Тендерная скидка 12%	0,88									1054807,63
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										126576,92
		ВСЕГО по Акту										**1181384,55**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор Сакенова Г.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной

Директор Бакытжанулы Шапагат

Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"**
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Сети электроснабжения
Договор подряда **№ 15 от 13.05.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 04-01)

на Сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы см.лист НЭС-6										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	14,46		3017,09	--	43627	--	--	31411	81042
						3017,09	--	43627	--		6003	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/**	$м^3$ грунта	1,92		1433,24	--	2752	--	--	1981	5112
						1433,24	--	2752	--		379	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1,92		9154,00	--	17576	--	17576	--	18982
						--	--	--	--		1406	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	12,8		1433,24	--	18345	--	--	13209	34078
						1433,24	--	18345	--		2524	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	14,72		288,56	135,11	4248	1988	--	2300	7072
						153,45	63,61	2259	936		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**146286**
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	25		555,38	239,93	13885	5999	1403	6214	21707
						259,34	85,87	6483	2147		1608	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	33		510,90	226,96	16860	7489	1591	7539	26351
						235,76	81,53	7780	2690		1952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля	20	597,16 296,81	252,18 108,22	11943 5936	5043 2164	964	5832 1422	19197
12	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	15441,51 14145,84	257,39 114,52	61766 56583	1029 458	4154	41070 8227	111063
14	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка/см.лист НЭС-6/	км трубопровода	0,033	67495,80 63003,60	4490,50 2180,82	2227 2079	148 72	--	2130 349	4705
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,04	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	1744 629	1115 309	--	572 185	2501
18	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1136,29 410,96	42,33 14,32	63632 23014	2371 802	38247	17147 6462	87242
19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5298,78 1598,18	256,98 80,17	26494 7991	1285 401	17218	6042 2603	35139
20	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	852,55 296,81	92,52 31,49	12788 4452	1387 472	6949	3546 1307	17640
21	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	825,65 342,47	92,52 31,49	1651 685	185 63	781	539 175	2365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								327910
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование									
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5108,58 2322,00	40,05 --	5109 2322	40 --	2747	1672 542	7323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	9987,65 6132,45	190,82 80,04	9988 6132	191 80	3665	4473 1157	15618
26	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка**	шт.	1	25354,20 17146,08	6563,26 3260,34	25354 17146	6563 3260	1645	14693 3204	43250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**5491588**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5965784**
		ИТОГО ПО АКТУ									**5965784,00**
		В том числе оборудование									**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									89486,76
		Итого									6055270,76
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									54497,44
		Итого									6109768,20
		Непредвиденные работы и затраты-2%									122195,36
		Итого									6231963,56
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									6724288,68
		Тендерная скидка 12%	0,88								5917374,04
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									710084,88
		ВСЕГО по Акту									**6627458,93**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной

Директор _____ **Бақытжанұлы Шапағат**