Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			13	06.05.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	15 965 592,93	14 254 993,69							1 710 599,24	15 965 592,93
Акт приемки выполненных работ №1		620 461,19							74 455,34	694 916,53
Акт приемки выполненных работ №2		13 634 532,50							1 636 143,90	15 270 676,40

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бақытжанұлы Шапағат

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Форма 2В

Наименование объекта - Тепловые сети
Договор подряда №13 от 06.05.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 за июль месяц 2024 года
(Локальная смета 06-02-01)

на Тепловые сети.Железобетонные конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под лотков										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	482,11716		230,21 12,56	217,65 54,09	110988 6055	104933 26078	--	23137 10732	144857
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	14,91084		4443,35 4443,35	-- --	66254 66254	-- --	--	47703 9116	123073
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	306,7786		34,79 --	34,79 11,01	10673 --	10673 3378	--	2433 1049	14155
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	306,7786		288,56 153,45	135,11 63,61	88524 47075	41449 19514	--	47943 10918	147386
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	54,1374		1433,24 1433,24	-- --	77592 77592	-- --	--	55866 10676	144134
		РАЗДЕЛ 2. Конструкций железобетонные лотков										
		Лотки ж/б АС-4										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	м^3	14,5		33844,23	1906,65	490741	27646	429872	36029	568912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2291,21	439,31	33223	6370		42142	
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	20,37	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	406956 153750	88785 32294	164421	219531 50119	676606
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-4									
10	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,26	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	14529 3244	992 232	10293	3164 1415	19108
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0455	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1712 1558	73 27	81	1442 252	3406
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС-4									
13	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,22	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	12294 2745	840 197	8709	2677 1198	16169
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1580 1438	68 25	74	1331 233	3144
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ АС-4									
16	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,32	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	17882 3993	1222 286	12667	3894 1742	23518
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0651	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	2449 2229	104 38	116	2063 361	4873
		Монолитный участок УМ-4/1шт/ АС-4									
19	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,25	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	13971 3120	955 224	9896	3042 1361	18374
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0483	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	1817 1653	77 28	87	1530 268	3615
		Монолитный участок УМ-5/1шт/ АС-4									
22	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,33	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	18441 4118	1260 295	13063	4016 1797	24253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06594	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	2480 2257	106 39	117	2089 366	4935
		Опора неподвижная Н-1,2,3,4/4шт/ АС-4									
25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0784	190635,26 163963,87	11688,10 768,53	14946 12855	916 60	1175	8911 1909	25766
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,528	125,16 44,89	2,49 0,46	442 158	9 2	275	110 44	597
28	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	126	3305,93 218,85	7,70 1,97	416547 27575	970 248	388002	25875 35393	477816
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	152,5	3850,25 505,94	31,69 4,85	587163 77156	4833 740	505174	72442 52768	712373
		Опораная подушка ОП-2/184шт/ АС-4									
31	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорная подушка. Укладка	шт. сборных конструкций	184	12361,04 8799,53	2111,43 905,32	2274431 1619114	388503 166579	266814	2107116 350524	4732071
33	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/	$м^3$ кладки	2,1	27257,82 11685,80	4808,01 1298,80	57241 24540	10096 2727	22605	25359 6608	89208
		Пробивка проема АС-6									
34	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,09373	61203,55 23014,40	38089,85 18476,26	5737 2157	3570 1732	10	2683 674	9094
40	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,3	51643,99 11458,81	3772,62 872,33	15493 3438	1132 262	10923	3440 1515	20448
		РАЗДЕЛ 3. Конструкций железобетонные плит									
		Плиты ж/б АС-7									
41	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	18,15	19978,19 7547,84	4358,61 1585,37	362604 136993	79108 28774	146503	195606 44657	602867
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-7									
44	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,15	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	8382 1872	573 134	5937	1825 817	11024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00434	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	163 149	7 3	7	138 24	325
		Монолитный участок УМ-3/1шт/ АС-7									
47	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,16	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	8941 1997	611 143	6333	1947 871	11759
48	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00952	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	358 326	16 6	16	302 53	712
		Монолитный участок УМ-4/1шт/ АС-7									
50	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,13	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	7265 1622	496 116	5147	1582 708	9555
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00392	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	147 134	6 2	7	124 22	293
		Монолитный участок УМ-5/2шт/ АС-7									
53	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,34	55882,67 12478,71	3818,95 894,14	19000 4243	1298 304	13459	4138 1851	24989
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05628	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	2117 1927	90 33	100	1783 312	4212
		РАЗДЕЛ 4. Теплофикационный колодец УТ-1									
		Разработка котлована АС-8									
56	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	233,77	230,21 12,56	217,65 54,09	53816 2936	50880 12645	--	11219 5204	70238
57	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	7,23	4443,35 4443,35	-- --	32125 32125	-- --	--	23130 4420	59676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	180,455	34,79 --	34,79 11,01	6278 --	6278 1987	--	1431 617	8326
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	180,455	288,56 153,45	135,11 63,61	52072 27691	24382 11479	--	28202 6422	86696
60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	31,845	1433,24 1433,24	-- --	45642 45642	-- --	--	32862 6280	84784
61	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	$м^3$	14,5	96,26 --	96,26 30,47	1396 --	1396 442	--	318 137	1851
62	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	6	18224,61 4244,11	2148,78 773,78	109348 25465	12893 4643	70990	35527 11590	156465
64	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	5592,54 3214,76	1563,28 649,59	5593 3215	1564 650	814	4560 812	10965
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,04	41575,47 18675,91	15680,40 6829,05	1663 747	627 273	289	1010 214	2887
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7252	125,16 44,89	2,49 0,46	341 122	7 1	212	85 34	460
71	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	5592,54 3214,76	1563,28 649,59	5593 3215	1564 650	814	4560 812	10965
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 F50 W4/	$м^3$	1,2	34246,11 2291,21	1906,65 439,31	41095 2749	2288 527	36058	2982 3526	47603
74	1106-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	17,5	41568,51 6793,70	2514,21 992,02	727449 118890	43998 17360	564561	123988 68115	919552
76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,55828	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	21001 19111	897 329	993	17690 3095	41786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02244	37074,77 33282,88	2012,89 692,42	832 747	46 16	39	694 122	1648

РАЗДЕЛ 5. Дренажный колодец ДК-1

		Разработка котлована АС-12									
80	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	82,45	230,21 12,56	217,65 54,09	18981 1036	17946 4460	--	3957 1835	24773
81	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,55	4443,35 4443,35	-- --	11331 11331	-- --	--	8158 1559	21048
82	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	39,1	34,79 --	34,79 11,01	1360 --	1360 430	--	310 134	1804
83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	39,1	288,56 153,45	135,11 63,61	11283 6000	5283 2487	--	6111 1392	18785
84	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	6,9	1433,24 1433,24	-- --	9889 9889	-- --	--	7120 1361	18370
85	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м^3	4,8	96,26 --	96,26 30,47	462 --	462 146	--	105 45	613
86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	41575,47 18675,91	15680,40 6829,05	44902 20170	16934 7375	7798	27270 5774	77946
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,71	125,16 44,89	2,49 0,46	214 77	4 1	133	54 21	289

РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети

		Трубопровод									
94	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2	1038421,55 717481,80	185531,85 75315,69	207684 143496	37106 15063	27082	156974 29173	393831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7						
96	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2	870191,68 672307,02	116379,56 45623,92	174038 134461	23276 9125	16301	142150 25295	341483
99	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1812015,74 1047174,00	751746,09 223178,05	10872 6283	4510 1339	79	7546 1473	19891
101	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	2786250,75 476347,62	57685,23 242,31	16718 2858	346 1	13514	2831 1564	21113
102	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	2128160,44 1243635,12	856589,05 232922,46	12769 7462	5140 1398	167	8771 1723	23263
104	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4830105,61 481040,70	60959,34 436,16	28981 2886	366 3	25729	2860 2547	34388
105	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04305	2176681,09 905576,07	821400,02 272056,29	93706 38985	35361 11712	19360	50190 11512	155408
113	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	1235,56 926,72	55,94 --	9884 7414	448 --	2022	7340 1378	18602
		Клапан-захлопка Ду-100									
115	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6547,46 4601,24	249,47 121,16	6547 4601	249 121	1697	4675 898	12120
123	1115-0404-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Заполнения дверных проемов и печи. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком/за 3 раза/	м² окрашиваемой поверхности	0,78	968,34 894,03	-- --	755 697	-- --	58	558 105	1418
		Антикоррозийное покрытие									
124	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	94	652,24 652,24	-- --	61311 61311	-- --	--	42305 8289	111905
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	94	284,91 153,57	6,74 0,92	26782 14436	633 86	11713	10020 2944	39746
126	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м²	94	322,86 28,67	2,49 0,46	30349 2695	234 43	27420	1889 2579	34818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплоизоляционные работы									
127	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	7,05	52991,25 34576,50	2967,55 1429,65	373588 243764	20921 10079	108903	192921 45321	611830
129	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	210	1101,18 620,38	24,49 10,42	231248 130280	5143 2188	95825	100676 26555	358479
131	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	6456,05 3668,07	202,61 26,17	19368 11004	608 79	7756	8423 2223	30014
132	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12	35470,00 2326,20	33130,70 7339,63	425640 27914	397569 88076	157	105551 42495	573686

		ИТОГО ПО АКТУ										**13123152,00**
		В том числе оборудование										**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%										196847,28
		Итого										13319999,28
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										119879,99
		Итого										13439879,27
		Непредвиденные работы и затраты-2%										268797,59
		Итого										13708676,86
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										14791662,33
		Тендерная скидка 12%										13016662,85
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										1561999,54
		ВСЕГО по Акту										15270676,40

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бакытжанұлы

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Форма 2В

Наименование объекта - Сети электроснабжения
Договор подряда №13 от 06.05.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 за июль месяц 2024 года
(Локальная смета 04-01)

на Сети электроснабжения/КЛ-0,4КВ/

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы см.лист НЭС-6										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	22,41		3017,09	--	67613	--	--	48681	125598
						3017,09	--	67613	--		9304	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/песок/. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,88		1433,24	--	6994	--	--	5036	12992
						1433,24	--	6994	--		962	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	18,71		1433,24	--	26816	--	--	19307	49813
						1433,24	--	26816	--		3690	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	23,59		288,56	135,11	6807	3188	--	3687	11333
						153,45	63,61	3620	1501		840	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели/см.лист НЭС-6/	м кабеля	82		383,70	242,24	31463	19863	--	15298	50502
						141,46	117,65	11600	9647		3741	
7	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля	20		597,16	252,18	11943	5043	964	5832	19197
						296,81	108,22	5936	2164		1422	
11	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		15441,51	257,39	61766	1029	4154	41070	111063
						14145,84	114,52	56583	458		8227	

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка/см.лист НЭС-6/	км трубопровода	0,027	64371,34 60378,45	3991,56 1938,50	1738 1630	107 52	1	1666 272	3676
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,071	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	3095 1116	1979 549	--	1015 329	4439
17	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1136,29 410,96	42,33 14,32	63632 23014	2371 802	38247	17147 6462	87242
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5298,78 1598,18	256,98 80,17	26494 7991	1285 401	17218	6042 2603	35139
19	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	852,55 296,81	92,52 31,49	12788 4452	1387 472	6949	3546 1307	17640
20	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	825,65 342,47	92,52 31,49	1651 685	185 63	781	539 175	2365
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование									
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5108,58 2322,00	40,05 --	5109 2322	40 --	2747	1672 542	7323
23	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9987,65 6132,45	190,82 80,04	9988 6132	191 80	3665	4473 1157	15618
27	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	25354,20 17146,08	6563,26 3260,34	25354 17146	6563 3260	1645	14693 3204	43250

		ИТОГО ПО АКТУ										597190,00
		в том числе оборудование										0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%										8957,85
		Итого										606147,85

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										5455,33
		Итого										611603,18
		Непредвиденные работы и затраты-2%										12232,06
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										623835,24
		Тендерная скидка 12%										673118,23
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										592344,04
		ВСЕГО по Акту										71081,28
												694916,53

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бакытжанұлы