Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"10" октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "BN-Project" Лицензия №23019599, 06.09.2023, БИН 091040013644 , РК,Актюбинская обл., г. Актобе, мкр Алтын Орда д.339, кв 37

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сакенова Г.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Газификация котельной для КГУ "Елекская основная средняя школа" в с.Елек Мугалжарского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области", 30100, г.Актобе, район Алматы,проспект Абилхайыр хана 40. Руководитель Мұздыбаев Е.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Влад" Лицензия № 240025 от 30.01.2024г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Бакытжанулы Ш.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1) субподрядными организациями:**ТОО"АрхСтрой-KZ", Лицензия №16016467 от 27.10.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора: **Бегембетов Е.С.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1) субподрядными организациями:**ТОО"Актобеспецстрой", ГСЛ №001460 от 03.10.2000г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Уразов А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строительная группа Архитектор" №13021296 от 05.11.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области», №245 от 26.07.2023г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность наружных (надземных)газоснабжения	м	15,0п/м		15,0п/м	
Протяженность наружных (подземных)газоснабжения	м	80,0п/м		80,0п/м	
Протяженность внутренних газоснабжения	м	30,0п/м		30,0п/м	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании:

-СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;

-СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы»;
-МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»;
-МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»;
-Требований по безопасности объектов систем газоснабжения от 9 октября 2017 года № 673;
-действующих на территории Республики Казахстан норм и правил по проектированию и строительству, систем газоснабжения и других, связанных с этим, нормативных документов;
-материалов комплексных инженерных изысканий, выполненных по трассе прокладки газопровода.

Общие указания по монтажу:

Проектом предусмотрено строительство наружных сетей среднего давления для обеспечения необходимым объёмом газа котельной, для обслуживания здания школы.

Врезка осуществляется от существующего подземного газопровода среднего давления Ст. Ø57.Для регулирования давления подачи газа устанавливается ГРПШ-04-2У1, с обогревом (узел учета расхода газа внутри). Трасса газопровода и сооружения закрепляются и обозначаются на местности опознавательными (предупредительными) знаками в соответствии с требованиями правил безопасности при эксплуатации газопроводов, правил безопасности в газовом хозяйстве, другими нормативными документами и настоящей документацией.

Строительство газопровода выполнять в полном соответствии с требованиями:
-СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;
-СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы»;
-СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»;
-СН РК.1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
-РДС РК 4.03-04-2001 «Положения о надзоре за строительством и реконструкцией систем газоснабжения и другими нормативными документами, регламентирующими требования и правилами производства работ при строительстве газопроводов и настоящей документацией».

Расход газа на газоснабжения для школы (котельной) составляет:
ΣQчас = 107,5 м³/час. Укладку трубопровода производить только после инструментальной проверки соответствия исполнительного плана и профиля.
-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
-Правил безопасности в газовом хозяйстве;
-Других действующих нормативных документов, регламентирующих требования и правила производства работ, и настоящей документацией.

Перечень и формы актов освидетельствования скрытых работ, приемо- сдаточная и текущая документация приведены в СН РК 1.03-00-2011, МСН 4.03-01-2003 и должно вестись при строительстве и сдаче газопровода.

Уровень ответственности - II. Газопровод среднего давления запроектирован в подземном варианте из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ISO 4437-2-2014 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия». Глубина заложения газопровода до дна траншеи 1,2 м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10 см и присыпается просеянным грунтом без твердых включений на высоту 20 см с послойной трамбовкой. Параллельно трассе газопровода, прокладывается изолированный медный многожильный провод КСПВ 6х0,4 мм, Rexant {01-4702} с выходом его концов на поверхность, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом, под ковер.

Основные показатели проектируемого газопровода: ΣQчас = 107,5 м³/час. Газопровод среднего давления (подземный г/п): Труба из полиэтилена ПЭ100 Ø63х4 ГАЗ SDR11 по СТ РК ISO-4437-2- 2014, L=80 м.
Газопровод среднего давления (надземный г/п): Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3 по ГОСТ 10704-91, L=15 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2024 года;
месяц, год

окончание работ: октябрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделияьсоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.Қ.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется по проекту. Директор Абуов С.А. ТОО "Строительная группа "Архитектор" ГСЛ №13021296 от 05.11.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация котельной для КГУ “Елекская основная средняя школа” в с.Елек Мугалжарского района» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор «BN-Project» Сакенова Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)