Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Жидели -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение : №3 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 837 222**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**5 875**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 875**
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,216	27197	5 875
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			1 827 518
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 827 518
2	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	252,06	2233	562 850
3	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	668,6	201	134 389
4	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	10	3117	31 170
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	658,6	434	285 832
6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	4610,2	94	433 359
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	10	129	1 290
8	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	10	110	1 100

9	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	668,6	202	135 057
10	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	668,6	204	136 394
11	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2546,32	18	45 834
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	252,06	129	32 516
13	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	252,06	110	27 727
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			4 003 830
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 003 830
14	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	423,9	5887	2 495 208
15	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	432	541	233 712
15.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	527,04	2419	1 274 910
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			5837222
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					391094
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			370779
	Итого		Тенге			6599095
	Непредвиденные работы и затраты-3%					197973
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			6797068
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			815648
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			7 612 716

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____ Букеев А.Т.

Технически надзор:
ТОО "SabyrStroySK"
Эксперт_____ Турлыбеков Т.А.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____ Шоманов М.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____ Салыкова П.