Приложение 2 к приказу исполняющему обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функцией заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Киікбай СтройСервис"**

Подрядчик: **ТОО «Beibarys Building»**

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города. Строительство станций перекачки сточных вод, микрорайон Айгерим 1,2", в Алатауском районе (8 КНС)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158/03	14.05.2024				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Сумма НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города. Строительство станций перекачки сточных вод, микрорайон Айгерим 1,2", в Алатауском районе (8 КНС)	**1 206 611,00**	**1 077 331,25**							**129 279,75**	**1 206 611,00**

Заказчик ТОО "Киікбай СтройСервис"
Директор

Жусамбаев К. К._____

Подрядчик ТОО "Beibarys Building"
Директор

Разимбеков Б.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ТОО "Киікбай СтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Beibarys Building»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города. Строительство станций перекачки сточных вод, микрорайон Айгерим 1,2", в Алатауском районе (8 КНС)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 158/03 от 14.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2023

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25(п.35-в-по инженерно-геологическим изысканиям, стр. 11) м³	м³ грунта	107,688		258,38	258,38	27824	27824	--	8311	39026
			НР - 72%, СП - 8%				--	107,20	--	11544		2890	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,331		3261,20	--	10862	--	--	7820	20177
			НР - 72%, СП - 8%				3261,20	--	10862	--		1495	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,181		1417,18	--	7343	--	--	5287	13640
			НР - 72%, СП - 8%				1417,18	--	7343	--		1010	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	68,837		55,79	55,79	3840	3841	--	871	5089
			НР - 72%, СП - 8%				--	17,59	--	1211		377	

5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	68,837	259,47	121,25	17861	8346	--	9690	29755
			НР - 72%, СП - 8%			138,22	57,30	9515	3944		2204	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ 0,4 кВ									
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	499,13	349,16	220,62	174276	110118	--	84613	279597
			НР - 72%, СП - 8%			128,54	106,90	64158	53357		20709	
7	7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	235,32	106,07	63,22	24960	14877	--	12451	40404
			НР - 72%, СП - 8%			42,85	30,63	10083	7208		2993	
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (ЭС лист 11 ВОР поз. 2)	$м^3$	37	3465,00	--	128205	--	128205	--	138461
			СП - 8%			--	--	--	--		10256	
9	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	100	208,48	15,56	20848	1556	317	13699	37311
			НР - 72%, СП - 8%			189,75	0,52	18975	52		2764	
10	10	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	102	1731,00	--	176562	--	176562	--	190687
			СП - 8%			--	--	--	--		14125	
11	11	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	108,78	856,44	392,11	93164	42654	6233	44107	148252
			НР - 72%, СП - 8%			407,03	156,12	44277	16983		10981	
12	12	1308-0201-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	500	464,16	232,97	232080	116485	29905	96725	355110
			НР - 72%, СП - 8%			171,38	97,30	85690	48650		26305	
13	13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,5	37237,36	22959,80	18619	11480	--	6496	27124
			НР - 61%, СП - 8%			14277,56	7021,52	7139	3511		2009	
14	14	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	510	40,00	--	20400	--	20400	--	22032
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**956844**	**337181**	**361622**	**290070**	**1346665**
								258042	**146460**	**--**	**99750**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									1346664
		НДС			**12 %**		**161 600**					
		Итого с НДС									**1 508 264**	
		С договорной скидкой 20%									**1 206 611**	
		в том числе НДС									**129 280**	

Заказчик:

Директор
ТОО "Киікбай СтройСервис"

_____ **К.Жусанбаев**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Beibarys Building"

_____ **Разимбеков Б.К.**