Приложение 2 к приказу исполняющему обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функцией заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Киікбай СтройСервис"**

Подрядчик: **ТОО «Beibarys Building»**

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города. Строительство станций перекачки сточных вод, микрорайон Айгерим 1,2", в Алатауском районе (8 КНС)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158/03	14.05.2024				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Сумма НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города. Строительство станций перекачки сточных вод, микрорайон Айгерим 1,2", в Алатауском районе (8 КНС)	**2 444 495,30**	**1 105 253,84**							**132 630,46**	**1 237 884,30**

Заказчик ТОО "Киікбай СтройСервис"
Директор

Жусанбаев К. _____

Подрядчик ТОО "Beibarys Building"
Директор

Разимбеков Б.К. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ТОО "Киікбай СтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Beibarys Building»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города. Строительство станций перекачки сточных вод, микрорайон Айгерим 1,2", в Алатауском районе (8 КНС)**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 158/03 от 14.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2023

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³(п.35-в-по инженерно-геологическим изысканиям, стр. 11)										
			НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта		19,72883	261,98	261,98	5169	5168	--	974	6635
							--	68,60	--	1353		491	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта		0,61017	3261,20	--	1990	--	--	1433	3697
							3261,20	--	1990	--		274	
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(письмо №051-02/п-30 от 03,02,2023 г)										
			СП - 8%	т·км		783,0515	48,00	--	37586	--		--	40593
							--	--	--	--		3007	

4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	20,339	41,87	36,64	852	745	4	242	1181
			НР - 72%, СП - 8%			5,08	11,43	103	232		87	
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	417,27169	213,15	213,15	88941	88942	--	16766	114165
			НР - 72%, СП - 8%			--	55,81	--	23288		8458	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	12,90531	3261,20	--	42087	--	--	30302	78181
			НР - 72%, СП - 8%			3261,20	--	42087	--		5791	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,90531	1417,18	--	18289	--	--	13168	33974
			НР - 72%, СП - 8%			1417,18	--	18289	--		2517	
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	417,27169	38,17	38,17	15927	15928	--	3559	21047
			НР - 72%, СП - 8%			--	11,85	--	4945		1561	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	417,27169	259,47	121,25	108269	50595	--	58739	180369
			НР - 72%, СП - 8%			138,22	57,30	57675	23910		13361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**319110**	**161378**	**4**	**125183**	**479842**
								120144	**53728**	**--**	**35547**	

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1) Д 1,5 м 1 шт

10	10	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,6175	46008,19	10681,14	74418	17276	25821	38654	122117
			НР - 99%, СП - 8%			19363,68	4774,92	31321	7723		9046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СП - 8%			--	--	--	--		4392	
18	18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича	$м^3$ кладки	0,0276316	37248,89	4444,30	1029	122	616	300	1436
			НР - 93%, СП - 8%			10523,83	1169,92	291	32		106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,135248	2237,07	28,51	29384	374	23025	5619	37804

			НР - 93%, СП - 8%				455,63	4,37	5985	57		2800	
20	20	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки С1	т	0,02185	994397,00	--	21728	--	21728	--	23466
			СП - 8%			--	--	--	--		1738	
21	21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04856	1150405,28	9390,47	55864	456	50533	5882	66685
			НР - 118%, СП - 8%			100394,53	2248,16	4875	109		4940	
22	22	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	2,647416	259,00	2,75	686	8	608	49	794
			НР - 69%, СП - 8%			26,46	0,63	70	2		59	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				718309	34902	600549	98638	252302
								82858	15148	--	65356	
			РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1н									
23	23	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0475	1555546,14	1114298,89	73888	52929	--	34918	117511
			НР - 99%, СП - 8%			441247,25	301295,39	20959	14312		8705	
24	24	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	47,975	10266,00	--	492511	--	492511	--	531912
			СП - 8%			--	--	--	--		39401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				8592338	1100919	7077078	674495	649423
								414341	287793	--	741346	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1381567
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НДС		12 %		165 788					
			Итого с НДС								1 547 355	
			С договорной скидкой 20%								1 237 884	
			в том числе НДС								132 630	

Заказчик:

Директор
ТОО "Кнікбай СтройСервис"

_____ К.Жусанбаев
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "Beibarys Building"

_____ Разимбеков Б.К.
(подпись)