Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Киікбай СтройСервис», Юридический адрес: г.Алматы, ул.Спасская 68 А**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Жусамбаева Кайрата Кусайновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, мкр.Айгерим 1,2» в Алатауском районе (8 шт.)»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: КГУ««Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» в лице заместителя руководителя Сандыбаев К.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Асатай» директор Елубаев Б.Х., ТОО «АлатауАлтынӨндіріс» директор Нурбаков Н.Б., ТОО «Базис Строй Центр» директор Ахмет Б.Ш., ТОО «Beibarys Building» директор Разимбеков Б.К.**

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ТОП ЛТД»**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», № 08-07/75 от 17.03.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство КНС, в том числе:					

Насосная станция имеет производительность КНС 1-1 - 1,47м3/ч КНС 1-2 – 11.13м3/ч КНС 1-3 - 15.84м3/ч КНС 1-4 – 50.05м3/ч КНС 1-5 – 16.98м3/ч КНС 1-6 – 26.43м3/ч КНС 1-7 – 5.85м3/ч КНС 1-8 – 4.50м3/ч Напором КНС 1-1 - 14м КНС 1-2 - 18м КНС 1-3 - 22м КНС 1-4 - 13м КНС 1-5 - 24м КНС 1-6 – 14м КНС 1-7 – 12м КНС 1-8 – 17м	**шт**	**8**		**8**	
Насосы Flygt	**шт**	**24**		**24**	
Измельчитель JWCE Muffin Monster 30005 S.K.-008-SASO р2=2.2 кВт	**шт**	**2**		**2**	
Напряжение:					
-силовых токоприемников	**вольт**	**380/220**		**380/220**	
-электроосветительных установок	**вольт**	**380/220**		**380/220**	
Установленная мощность электродвигателей	**кВт**	**4.4**		**4.4**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В рабочем проекте предусмотрено строительство КНС 1-1;2-1; 3-1;4-1, 5-1 , 6-1, 7-1, 8-1 дизель-генераторной установки, а также инженерные сети. КНС построена из полиэтиленовых труб диаметром 315,225,160,140,110,90,63 мм, железобетонных колодцев.***

Климатический район -IIIВ. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -25 0; -Нормативная глубина промерзания грунта - 170см;

Приемный резервуар представляет собой колодец внутренним диаметром 2,0 м, в котором размещается насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, лестница для спуска в резервуар, площадка обслуживания, поплавковые датчики, корзина для мусора. Корпус приемного резервуара выполнен из армированного стеклопластика в усиленном исполнении (с учетом сейсмичности площадки).

Насосное оборудование. В приемном резервуаре устанавливается два погружных насоса (1 рабочий, 1 резервный). Насосы устанавливаются с возможностью вертикального перемещения по направляющим (из нержавеющей стали), и крепятся к трубному узлу без болтовых соединений при помощи скользящего захватного устройства. Герметичное соединение фланцев происходит автоматически в крайнем нижнем положении. Подъем и опуск насосов производится эксплуатирующим персоналом без спуска в приемный резервуар. Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме посредством сигналов от поплавковых датчиков в зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре.

Поплавковые датчики уровней обеспечивают своевременный пуск и остановку насосов, а также сигнализацию аварийного уровня. Датчики свободно подвешиваются в КНС на заданных уровнях на собственном кабеле. Расстояние между датчиками должно быть не менее 20 см друг от друга. Все поплавки и насосы подключены к шкафу управления.

Шкаф управления насосами устанавливается в контейнере.

Для задержания крупных отбросов напротив подводящего коллектора устанавливается корзина из нержавеющей стали с отбойником. Учитывая незначительное количество отбросов, чистку корзины необходимо производить один раз в сутки, периодически приходящим обслуживающим персоналом. Мусор из корзины удаляется вручную и вывозится для утилизации.

Подъем и опуск корзины предусмотрен по направляющим, при помощи подъемной цепи, без спуска персонала в приемный резервуар.

Для обеспечения бесперебойной работы насосной станции, предусмотрено резервное автономное электроснабжение от дизельгенераторной установки.

Режимы работы КНС.

1. Ручной режим

В ручном режиме пуск и остановка насосов производится вне зависимости от состояния датчиков уровня. Ручной режим используется при пусконаладочных работах, либо при необходимости опорожнения приемного резервуара КНС.

2. Автоматический режим

В этом режиме пуск и остановка насосов производится в зависимости от состояния датчиков уровня в полностью автоматизированном цикле. Кроме того, панель управления осуществляет автоматическое переключение рабочего и резервного насоса для обеспечения равномерной наработки моточасов для каждого насоса.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2022 г.**

месяц, год

окончание работ: **май 2023г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **8 месяцев:**

фактически: **12 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Алматы Су» КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», заместитель генерального директора-директор по производству

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)./
наименование организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя организации

Жамбулов Б.Н.

қолы, күні М.О./ подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, мкр.Айгерим 1,2» в Алатауском районе (8 шт.)»**_____ готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Кенкбай СтройСервис» Жусамбаев Кайрат Кусайнович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

Жусамбаев К.К.

подпись, дата, М.П.