SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказ А-14-22

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1-1
за август 2024 года
от 9 августа 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по смете 2-01-03-01:	Тенге			16 572 827
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			2 849 004
1	1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка	м2 перегородок	14,85	6165	91 550
2	2	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	198,74	406	80 688
3	3	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	700,66	313	219 307
4	4	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	44,22	2680	118 510
5	5	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	212,32	126	26 752
6	6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	198,74	2874	571 179
7	7	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	198,74	6023	1 197 011
8	8	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	26,796	1261	33 790
9	9	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	16	7244	115 904

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	24,12	1683	40 594
11	11	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	4874	58 488
12	12	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	4,14	3362	13 919
13	13	1208-0101-1804 :К1трр=0,6;К1трм=0,7; К1экс=0,7;К1мат=0;	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	13,8	631	8 708
14	14	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	248,01	351	87 052
15	15	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	248,01	577	143 102
16	16	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	50	849	42 450
			Раздел 2. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			895 856
			Подраздел 2.1. Отделка фасада, ИТОГО	тенге			895 856
17	19.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	375,298	355	133 231
18	20	231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	187,649	3070	576 082
19	21.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	94,5	355	33 548
20	21.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	94,5	954	90 153
21	21.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	94,5	665	62 843
			Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	тенге			548 801
			Подраздел 3.1. Окна, ИТОГО	тенге			490 770
22	24	6108-0102-0103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	10,8	8899	96 109
23	25	223-102-0208 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	1	54905	54 905
24	26	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	3,96	10584	41 913

1	2	3	4	5	6	7	8
25	27	223-102-0106 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	0,36	65829	23 698
26	28	223-102-0105 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	3,6	57044	205 358
27	29	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9	7643	68 787
			Подраздел 3.2. Подоконные доски, ИТОГО	тенге			58 031
28	31	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	14,8	3921	58 031
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			2 076 700
29	43	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	33,7858	16143	545 404
			неучтенные ресурсы				
30	43.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	9,797882	6761	66 243
31	43.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,040722	6664	20 263
32	43.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	33,7858	4921	166 260
33	44	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	15,8992	19000	302 085
			неучтенные ресурсы				
34	44.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,217184	24610	399 105
35	45	6109-0201-0301	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	м2	198,74	2446	486 118
36	46	6109-0201-0302 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	198,74	459	91 222
			Раздел 5. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			642 312
			Подраздел 5.1. Потолок, ИТОГО	тенге			642 312
37	49	6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	99	6488	642 312
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			8 965 737

1	2	3	4	5	6	7	8
38	61	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	1,89	297887	563 006
39	62	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	8,2183	3303	27 145
			неучтенные ресурсы				
40	62.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01397111	121212	1 693
41	62.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,05506261	1649038	90 800
42	62.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0082183	108426	891
43	65	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	228	126	28 728
			неучтенные ресурсы				
44	65.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01368	121212	1 658
45	65.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,05244	1649038	86 476
46	65.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00912	108426	989
47	67	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	246,79	3140	774 921
48	67.1	234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	76,25811	70894	5 406 242
49	68	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	248,01	2550	632 426
50	69	224-103-0719 (основной ресурс) Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	285,2115	4736	1 350 762
			Раздел 8. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			594 417
51	84	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	79,702	7173	571 702
52	85	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	79,702	231	18 411
53	86	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	79,702	54	4 304

Всего по акту: 16 572 827

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	0
Сметная прибыль (5)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5)%	0

1	2	3	4	6	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2023г.						**16 572 827**
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98						-331 457
		Итого в текущих ценах						**16 241 370**
		НДС (12 %)						1 948 964
		Итого						**18 190 334**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр
фтизиопульмонологии имени Кошаратбека Курманбаева"
при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель _____ **Махашев Ж. Р.** 20.08.2024

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230

Эксперт _____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 6-ОД от 01.09.2023 г.