SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказ А-14-22

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1-2
за август 2024 года
от 9 августа 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-04-02 - Водоснабжение и канализация				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-02:	Тенге			689 570
			Раздел 1. Холодное водоснабжение В1 , ИТОГО:	тенге			484 427
1	1	6114-0103-0301	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	3	5101	15 303
2	2	241-205-1102 (основной ресурс) Коб=0,99	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	1 м	2,97	239	710
3	3	6114-0103-0302	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	16	5508	88 128
4	4	241-205-1103 (основной ресурс) Коб=0,99	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	1 м	15,84	401	6 352
5	5	6114-0103-0303	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	м	36	6013	216 468

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	241-205-1104 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	35,64	679	24 200
7	7	6114-0103-0304	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	6	6653	39 918
8	8	241-205-1105 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	5,94	1115	6 623
9	13	241-211-2001 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	1 шт.	8	433	3 464
10	14	241-211-2005 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	1 шт.	14	674	9 436
11	15	241-211-2007 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х3/4"	1 шт.	2	916	1 832
12	16	241-210-1001 (основной ресурс)	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	1	27	27
13	17	241-210-1003 (основной ресурс)	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	1 шт.	2	52	104
14	18	241-210-1004 (основной ресурс)	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х20 мм	1 шт.	1	72	72
15	19	241-210-1005 (основной ресурс)	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	1 шт.	1	85	85
16	20	241-210-1006 (основной ресурс)	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	1	96	96
17	21	241-209-2005 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	1 шт.	1	113	113
18	22	241-209-2008 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	1 шт.	1	120	120

1	2	3	4	5	6	7	8
19	23	241-209-1902 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	1	57	57
20	24	241-209-1903 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	5	113	565
21	25	241-208-2401 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	2	33	66
22	26	241-208-2402 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	1	43	43
23	27	241-208-2403 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	11	73	803
24	28	241-208-2502 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	5	44	220
25	29	241-208-2503 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	2	71	142
26	30	241-208-2504 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	1 шт.	1	173	173
27	31	241-211-1101 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	1	22	22
28	32	241-211-1102 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	5	28	140
29	33	241-211-1103 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	12	63	756
30	34	241-211-1104 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	2	97	194
31	35	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	96,32	708	68 195
			Раздел 3. Канализация К1, ИТОГО:	тенге			205 143

1	2	3	4	5	6	7	8
32	77	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	14	2955	41 370
33	78	241-203-0301 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	1 м	13,972	524	7 321
34	79	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	30	2857	85 710
35	80	241-203-0306 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	1 м	29,94	1086	32 515
36	81	241-209-3501 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	1	239	239
37	82	241-209-3702 (основной ресурс)	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	1 шт.	4	645	2 580
38	83	241-209-3503 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	4	792	3 168
39	84	241-208-4401 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	5	114	570
40	85	241-208-4403 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	5	354	1 770
41	86	241-208-4501 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	119	238
42	87	241-220-0103 (основной ресурс)	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	797	797
43	88	241-213-0409 (основной ресурс)	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	1 шт.	2	1745	3 490
44	89	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	35,84	708	25 375

Всего по акту: **689 570**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	0
Сметная прибыль (5)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5)%	0

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого в текущих ценах 2023г. **689 570**

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98 -13 791

Итого в текущих ценах **675 779**

НДС (12 %) 81 093

Итого **756 872**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертиза"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Конырatбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель _____ **Махашев Ж. Р.** 20.08.2024

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230

Эксперт _____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 6-ОД от 01.09.2023г.