SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Заказ А-14-22

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1-3
за август 2024 года
от 9 августа 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-04-04 - Внутреннее электроосвещение				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-04:	Тенге			**3 016 870**
			Раздел 4. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			**2 236 492**
1	**36**	**6119-0101-0102**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**350**	**355**	**124 250**
2	**37**	**6119-0101-0103**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**190**	**429**	**81 510**
3	**38**	**6119-0101-0105**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2**	**м**	**68**	**847**	**57 596**
4	**39**	**1308-0401-0411**	**Кабель силовой, масса 1 м до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**72**	**2608**	**187 776**
5	**40**	**1308-0401-0413**	**Кабель силовой, масса 1 м до 6 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**20**	**3668**	**73 360**
6	**41**	**243-107-0501 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,357**	**406276**	**145 041**
7	**42**	**243-107-0502 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,1938**	**588168**	**113 987**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	43	243-107-0901 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0306	649923	19 888
9	44	243-107-0905 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,0102	3906128	39 843
10	45	243-107-0906 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	1 км	0,0561	6058537	339 884
11	46	243-107-0907 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,0459	9352051	429 259
12	47	243-107-1015 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	1 км	0,0204	30593031	624 098
			Раздел 5. Трубы, ИТОГО:	тенге			780 378
13	48	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	480	1139	546 720
14	49	241-207-0302 (основной ресурс) Коб=1,03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	494,4	55	27 192
15	50	6119-0301-0203	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	20	1383	27 660
16	51	241-207-0305 (основной ресурс) Коб=1,03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	10,3	99	1 020
17	52	241-207-0306 (основной ресурс) Коб=1,03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	10,3	143	1 473
18	53	6119-0301-0204	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	20	1476	29 520
19	54	241-207-0207 (основной ресурс) Коб=1,03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	20,6	431	8 879
20	55	6119-0301-0203	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	80	1383	110 640
21	56	241-207-0206 (основной ресурс) Коб=1,03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	82,4	331	27 274

1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего по акту:				**3 016 870**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				0
			Сметная прибыль (5)%				0
			Непредвиденные работы и затраты (5)%				0
			Итого в текущих ценах 2023г.				**3 016 870**
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98				-60 337
			Итого в текущих ценах				**2 956 533**
			НДС (12 %)				354 784
			Итого				**3 311 317**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель_____ **Махашев Ж. Р.** 20.08.2024

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт_____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT A", БИН 060440001230

Эксперт_____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 6-ОД от 01.03.2023 г.