SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказ А-14-22

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1-4
за август 2024 года
от 9 августа 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ				
			Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по АКТУ ЗАМЕНЫ:	Тенге			7 286 644
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			542 520
1	1	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	88	6165	542 520
			Раздел 2. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			203 095
			Подраздел 2.2. Отделка цоколя, ИТОГО	тенге			203 095
2	2	6112-0401-0116	**Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов**	м2	20,5	5749	117 855
3	2.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	45,1	355	16 011
4	3	231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1	**Металлический сайдинг**	1 м2	22,55	3070	69 229
			Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	тенге			1 012 194
			Подраздел 3.1. Окна, ИТОГО	тенге			972 796

1	2	3	4	5	6	7	8
5	4	223-102-0208 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	9,8	54905	538 069
6	5	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	9	48303	434 727
			Подраздел 3.2. Подоконные доски, ИТОГО	тенге			39 398
7	6	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	14,8	2662	39 398
			Раздел 5. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			4 888 997
			Подраздел 5.2. Стены, ИТОГО	тенге			4 888 997
8	7	6107-0204-0103	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой, с оконным проемом (ГКЛВ)	м2	656,44	5089	3 340 623
9	7.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	553,904072	166	91 948
10	7.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1467,931128	251	368 451
11	8	6107-0201-0405	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	м2	88	11144	980 672
12	8.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	66,396	336	22 309
13	8.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	223,6696	380	84 994
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			520 660
14	14	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	248,01	763	189 232
15	15	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (толщ. 30мм)	1 м3	2,05	161672	331 428
			Раздел 8. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			119 178
16	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки. ОТМОСТКА (В 12,5)	м3	3,5	8671	30 349
17	19.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,57	24882	88 829

Всего по акту: 7 286 644

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) 0

Сметная прибыль (5)% 0

Непредвиденные работы и затраты (5)% 0

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2023г.				**7 286 644**
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98				-145 733
			Итого в текущих ценах				**7 140 911**
			НДС (12 %)				856 909
			Итого				**7 997 820**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ **Шейнуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель_____ **Махашев Ж. Р.** 20.08.2024

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт_____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067227 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230

Эксперт _____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 6-ОД от 01.09.2023г.