Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
960440000508	050340012786			79	22.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"	**56 035 513,77**	**56 035 513,77**	**23 017 116,76**				**2 762 054,01**	**25 779 170,77**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель _____ **Махашев Ж. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960229350961
аттестат №KZ56VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказ А-14-22

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №2-1
за сентябрь 2024 года
от 12 сентября 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по смете 2-01-03-01:	Тенге			13 649 941
			Раздел 2. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			1 979 825
			Подраздел 2.1. Отделка фасада, ИТОГО	тенге			1 979 825
1	18	6105-0401-0105	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	225,59	2158	486 823
2	19	6112-0401-0116	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	170,59	5749	980 722
3	21	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	90	5692	512 280
			Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	тенге			1 286 112
			Подраздел 3.3. Оконные отливы, ИТОГО	тенге			38 217
4	33	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	14,8	1674	24 775
			неучтенные ресурсы				
5	33.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15,54	865	13 442
			Подраздел 3.4. Двери наружные, ИТОГО	тенге			229 392

1	2	3	4	5	6	7	8
6	34	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,192	10057	32 102
7	35	223-207-0101 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	3,192	55871	178 340
8	36	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	2	4503	9 006
9	37	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	1 комплект	2	4972	9 944
			Подраздел 3.5. Двери внутренние, ИТОГО	тенге			1 018 503
10	38	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	17,01	5324	90 561
11	39	223-201-0402 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	15,12	46198	698 514
12	40	223-201-0401 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	3,78	47536	179 686
13	41	223-502-0201 (основной ресурс) Коб=2	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	22	508	11 176
14	42	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	11	3506	38 566
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			1 883 613
15	47	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	198,74	5657	1 124 272
			неучтенные ресурсы				
16	47.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	794,96	73	58 032
17	47.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	67,5716	228	15 406
18	47.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	202,7148	3313	671 594
19	47.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,685	288	14 309
			Раздел 5. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			8 280 084
			Подраздел 5.1. Потолок, ИТОГО	тенге			1 609 819
20	49	6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	99,74	6488	647 113
21	50	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	198,74	2530	502 812
			неучтенные ресурсы				
22	50.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	819,40502	137	112 258

1	2	3	4	5	6	7	8
23	51	6112-0302-0113	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м2	198,74	1058	210 267
			неучтенные ресурсы				
24	51.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	49,685	323	16 048
25	52	6112-0302-0114	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	198,74	562	111 692
			неучтенные ресурсы				
26	52.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	29,811	323	9 629
			Подраздел 5.2. Стены, ИТОГО	тенге			6 670 265
27	54	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	656,44	6986	4 585 890
			неучтенные ресурсы				
28	54.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	669,5688	2368	1 585 539
29	60	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	53,06	6986	370 677
			неучтенные ресурсы				
30	60.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	54,1212	2368	128 159
			Раздел 7. Вентшахты ВШ-1, ИТОГО:	тенге			220 307
31	78	6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	1,5	69954	104 931
32	79	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,5	60560	90 840
33	80	1109-0402-0102 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	2	7532	15 064
34	83	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	2	4736	9 472

Всего по акту: **13 649 941**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	0
Сметная прибыль (5)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5)%	0

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого в текущих ценах 2023г.	**13 649 941**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-273 001,03
Итого в текущих ценах	**13 376 939,97**
НДС (12 %)	1 605 232,80
Итого	**14 982 172,77**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель _____ **Махашев Ж. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230

Эксперт _____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 6-ОД от 01.09.2023г.