SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Заказ А-14-22

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №2-4
за сентябрь 2024 года
от 12 сентября 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-04-04 - Внутреннее электроосвещение				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-04:	Тенге			3 817 760
			Раздел 1. Щиты распределительные, ИТОГО:	тенге			2 184 367
			Подраздел 1.1. ВРУ, ИТОГО	тенге			1 995 562
1	1	6119-0501-0101	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**2**	**48698**	**97 396**
			неучтенные ресурсы				
2	1.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0
3	2	515-301-0308	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	**1 шт.**	**1**	**1072434**	**1 072 434**
4	3	515-301-0315	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А**	**1 шт.**	**1**	**825732**	**825 732**
			Подраздел 1.2. ЩР-1, ИТОГО	тенге			90 625
5	4	6124-0303-0404	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**13558**	**13 558**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	5	247-201-0119 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	1 шт.	1	13410	13 410
7	6	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	13	2262	29 406
8	7	247-204-0760 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1978	1 978
9	8	247-204-0170 (основной ресурс)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	7	3982	27 874
10	9	247-204-0711 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	614	2 456
11	10	247-204-0755 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1943	1 943
			Подраздел 1.3. ЩР-П, ИТОГО	тенге			98 180
12	11	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	13558	13 558
13	12	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	1 шт.	1	16654	16 654
14	13	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2262	13 572
15	14	247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	1 шт.	1	16516	16 516
16	15	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	3982	3 982
17	16	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	1 шт.	2	8915	17 830
18	17	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	2	8034	16 068
			Раздел 2. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			86 670
19	18	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	928	4 640
20	19	247-214-0116 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	490	980

1	2	3	4	5	6	7	8
21	20	247-212-0101 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	1	383	383
22	21	247-212-0104 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	430	860
23	22	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	31	826	25 606
24	23	247-214-0103 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	13	409	5 317
25	24	247-212-0205 (основной ресурс)	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	18	983	17 694
26	25	247-202-0104 (основной ресурс)	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	5	2078	10 390
27	26	247-202-0414 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	100	208	20 800
			Раздел 3. Светотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			1 462 191
28	27	6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	39	1831	71 409
			неучтенные ресурсы				
29	27.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,7956	1800	1 432
30	28	247-102-0104 (основной ресурс)	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	5	5284	26 420
31	29	247-104-0108 (основной ресурс)	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	1 шт.	25	8054	201 350
32	30	247-102-0146 (основной ресурс)	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	1 шт.	9	21552	193 968
33	31	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	2	2484	4 968
34	32	248-304-0139 (основной ресурс)	Оповещатель световой Янтарь С "Exit"	1 шт.	2	1145	2 290
35	34	6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	6	53517	321 102

1	2	3	4	5	6	7	8
			неучтенные ресурсы				
36	34.1	261-701-0141	Масса	т	0,006	0	0
37	35	290-000-0001 (кпл)	Блок аварийного питания БАП120-1,0 универс. для LED IP65 IEK	1 шт	6	106542	639 252
			Раздел 5. Трубы, ИТОГО:	тенге			23 040
38	57	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	8	1988	15 904
39	58	243-904-0109 (основной ресурс)	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	1 м	8	892	7 136
			Раздел 6. Заземление, ИТОГО:	тенге			61 492
40	59	6124-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1594	23 910
41	60	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	6814	20 442
42	61	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	8	1139	9 112
43	62	241-207-0203 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	8,08	111	897
44	63	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	8	312	2 496
45	64	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,00824	562538	4 635

Всего по акту:	**3 817 760**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	0
Сметная прибыль (5)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5)%	0
Итого в текущих ценах 2023г.	**3 817 760**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-76 355
Итого в текущих ценах	**3 741 405**
НДС (12 %)	448 969
Итого	**4 190 374**

1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ Шаймуханов Е. С.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт_____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель _____ Махашев Ж. Р.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230

Эксперт_____ Кайрашева Н. А.
Приказ № 64-Д от 01.09.2023г.