SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Заказ А-14-22

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №2-6
за сентябрь 2024 года
от 12 сентября 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1				
			Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по АКТУ ЗАМЕНЫ:	Тенге			1 754 852
			Раздел 5. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			1 537 912
			Подраздел 5.2. Стены, ИТОГО	тенге			1 537 912
1	9	6107-0205-0103	Обшивка откоса оконных проемов сендвич-панелью	м откоса	48	1547	74 256
2	10	261-107-0846 Коб=0,42	Сендвич-панель	1000 м2	0,02016	3715098	74 896
3	11	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	1 м	48	1114	53 472
4	12	1110-0111-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Наличники оконные. Установка и крепление	м коробок	48	1036	49 728
5	13	6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя	м2 поверхности	298,0664	4313	1 285 560
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			77 400
6	16	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. КАРНИЗ	м2	12	3953	47 436
7	17	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	12	2497	29 964
			Раздел 7. Вентшахты ВШ-1, ИТОГО:	тенге			20 364
8	18	6118-0101-0301 Коб =0,8	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,6	7059	11 294
9	18.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,6	5669	9 070

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 8. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			119 176
10	19	6103-0701-0101	**Устройство бетонной подготовки. ОТМОСТКА (В 12,5)**	м3	3,5	8671	30 348
11	19.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,57	24882	88 828

Всего по акту: **1 754 852**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) 0

Сметная прибыль (5)% 0

Непредвиденные работы и затраты (5)% 0

Итого в текущих ценах 2023г. **1 754 852**

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98 -35 097

Итого в текущих ценах **1 719 755**

НДС (12 %) 206 371

Итого **1 926 126**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Конырбатбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель_____ **Махашев Ж. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт_____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230

Эксперт_____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 5-ОД от 01.09.2023г.