SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказ А-14-22

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №2-7
за сентябрь 2024 года
от 12 сентября 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1				
			ВСЕГО по АКТУ ЗАМЕНЫ:	Тенге			875 395
			Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по смете 2-01-03-01:	Тенге			660 354
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			362 740
1	1	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. КАРНИЗ. (ВСЕГО=20м2; Учтено актом замены №1=12м2)	м2	8	3953	31 624
2	2	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	8	2497	19 976
3	3	224-105-0105	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	49	1196	58 604
4	4	224-105-0106	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	49	1033	50 617
5	5	224-105-0109	Планка примыкания верхняя, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	8	2062	16 496
6	6	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. ФРОНТОН	м2	20	3953	79 060

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	20	2497	49 940
8	8	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. ПАРАПЕТ	м2	8,5	3953	33 601
9	9	224-104-0302	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,4 мм	1 м2	8,5	2685	22 822
			Раздел 5. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			297 614
			Подраздел 5.2. Стены, ИТОГО	тенге			297 614
10	10	6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя	м2 поверхности	69,004	4313	297 614

Локальная смета 2-01-04-02 - Водоснабжение и канализация

			ВСЕГО по смете 2-01-04-02:	Тенге			58 111
			Раздел 1. Холодное водоснабжение В1 , ИТОГО:	тенге			14 611
11	11	290-101-0101 (кпл)	Шаровой кран PPR полнопроходной, RTP d15мм	1 шт	6	892,85	5 357
12	12	290-101-0101 (кпл)	Шаровой кран PPR полнопроходной, RTP d20мм	1 шт	7	1093,75	7 656
13	13	290-101-0101 (кпл)	Шаровой кран PPR полнопроходной, RTP d25мм	1 шт	1	1598,33	1 598
			Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4 , ИТОГО:	тенге			27 718
14	14	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный	1 шт.	2	13859	27 718
			Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование, ИТОГО:	тенге			15 782
15	15	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	2	7891	15 782

Локальная смета 2-01-04-03 - Отопление и вентиляция

			ВСЕГО по смете 2-01-04-03:	Тенге			156 930
			Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			156 930
16	16	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	40	2882	115 280
17	17	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	7	5950	41 650

Всего по акту: 875 395

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) 0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (5)%					0
		Непредвиденные работы и затраты (5)%					0
		Итого в текущих ценах 2023г.					**875 395**
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-17 508
		Итого в текущих ценах					**857 887**
		НДС (12 %)					102 946
		Итого					**960 833**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель_____ **Махашев Ж. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертиза"
БИН 010340013063

Эксперт_____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230

Эксперт_____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 6-ОД от 01.09.2023г.